

Søknaden gjelder

Eiendom/Byggested


Kommune	Gnr.	Bnr.	Adresse	Versjonsnr.	Dato	Sign.Ansv.søker	Kommunens saksnr.
Indre Fosen	156	9	Sørfjord veien 535, 7113 HUSBYSJØEN	2	07.01.2020	Elektronisk signert	2019/4852

Beskrivelse fagområde

Prosjektering

Fagområde	Beskrivelse av ansvarsområde, hentet fra søknad/erklæring om ansvarsrett	Tiltaksklasse	Foretakets navn	Søknad om rammetillatelse	Søknad om igangsettings tillatelse /ett-trinn søknad	Søknad om midlertidig bruks tillatelse	Søknad om ferdigattest	Arbeidet innenfor ansvarsretten er avsluttet
Arkitektur	Arkitektonisk utforming av nytt tiltak med liten vanskelighetsgrad eller kompleksitet. Utarbeidelse av situasjonsplan	1	975955885 ÅLVSBYHUS NORGE AS		12.06 2019			X
Sanitær installasjoner	Plassering av bunnledninger i krypkjeller.	1	996872181 DAHLE RØRSERVICE AS		12.06 2019			X
Sanitær installasjoner	Innvendig plassering av sanitærutstyr med tilhørende rørsystemer, herunder vann- og avløpsledninger	1	989410709 ÅLVSBYHUS AB		12.06 2019			X
Varme installasjoner	Prosjektering av vannbåren - radiatorvarme	1	989410709 ÅLVSBYHUS AB		12.06 2019			X
Vannforsynings- og avløpsanlegg	Stikkledninger frem til privat ledningsnett. Håndtering av overvann(eks. infiltrasjon, fordrøyningsbasseng)	1	912838439 HULVANDSKOG AS		10.06 2019			X

Gjennomføringsplan




Geoteknikk	Kartlegging av grunnforhold	1	912838439 HULVANDSKOG AS		10.06 2019			
Oppmålingsteknisk	Oppmålingsteknisk	1	990958246 KYSTPLAN AS		11.06 2019			X

Utførelse

Fagområde	Ansvarsområde	Tiltaksklasse	Foretakets navn	Søknad om rammetillatelse	Søknad om igangsettings tillatelse /ett-trinn søknad	Søknad om midlertidig bruks tillatelse	Søknad om ferdigattest	Arbeidet innenfor ansvarsretten er avsluttet
Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner	Oppføring av 1 ½ etasjes småhus, med alle relevantarbeidet som inngår i oppføringen av ett småhus	1	975955885 ÅLVSBYHUS NORGE AS				07.01 2020	X
Sanitærinstallasjoner	Legging og påkobling av bunnledninger i krypkjeller og tilkobling til offentlig ledningsnett.	1	996872181 DAHLE RØRSERVICE AS				16.12 2019	X
Sanitærinstallasjoner	Innvendig Utførelse av sanitærinstallasjoner omfatter montering av komplett rørsystem og tilhørende komponenter og utstyr	1	989410709 ÅLVSBYHUS AB				07.01 2020	X
Varme installasjoner	Utførelse av vannbåren - radiator varme	1	989410709 ÅLVSBYHUS AB				07.01 2020	X
Vannforsynings- og avløpsanlegg	Legging av vann- og avløpsledninger i utenfor byggverket (stikkledninger). Håndtering av overvann.	1	912838439 HULVANDSKOG AS				18.12 2019	X

Gjennomføringsplan



Grunnarbeider	Grunnarbeid og landskapsutforming. Graving, sprenging, tilrettelegge for infiltrasjon og fordrøyning av overvann i grunnen og etablering av trinnfri adkomst.	1	912838439 HULVANDSKOG AS				18.12 2019	X
Innmåling og utstikking	Utsikking og innmåling av tiltak	1	990958246 KYSTPLAN AS				17.12 2019	X

Kontroll

Fagområde	Ansvarsområde	Tiltaksklasse	Foretakets navn	Søknad om rammetillatelse	Søknad om igangsettings tillatelse /rett-trinn søknad	Søknad om midlertidig bruks tillatelse	Søknad om ferdigattest
Tetthet	Kontroll av tetthetsmåling	1	819072612 NORSK BYGGTILSYN AS				06.01 2020
Våtrom	Kontroll av våtrom	1	819072612 NORSK BYGGTILSYN AS				06.01 2020