

UTBYGGING AV RENSEANLEGGET

STATUSRAPPORT TIL STYRET

Alle entreprisene er tildelt.

- Bygningsmessige arbeider: Einar Brekstad AS
- Maskin og elektro: Lafopa
- Inntaksledning: Scan Dykk AS

FREMDRIFT

Inntaksledning

Ny inntaksledning er ferdigsveiset og lodd påmontert. Ledningen skal sammenkobles med eksisterende ledning torsdag 15. juni. Senking av ledningen vil skje etter sammenkoblingen. Arbeidet har gått greit og det har vært fin fremdrift på monteringsarbeidene.

Bygningsmessige arbeider

Byggegroppa er utsprengt og bunnplate er ferdig støpt. Sprengingen og utgravingen har tatt atskillig lenger tid enn forutsatt. Tidsforsinkelsen vil bli innhentet i fellesferien. Det vil da bli full bemanning for å innhente tapt tid.

Filtervegger og yttervegger vil bli støpt etter tilstrekkelig herding av bunnplata.

Roger Hvitsand og Tor Gjul er underentreprenører.

Maskin og elektro

Fagene er ikke komt i gang da det er for tidlig i prosessen.

Hopmo Elektro er underentreprenør.

Økonomi

Foreløpig er det ikke forhold som tilsier særlige endringer i de økonomiske forutsetninger. Byggeledelsen blir noe dyrere enn antatt på grunn av at man i kritiske perioder må ha tettere oppfølging enn først antatt.

Budsjettkalkyle på neste side.

Bjugn, 14.06.2006
Per Rune Dragesæt