

**SAKSFRAMLEGG**

Saksbehandler: Toril Reitan

Saksnr	Utvalg	Møtedato
11/63	Kommunestyret - Ørland kommune	25.08.2011

**Kontrollutvalget - Ørland ungdomsskole - gjennomgang av byggeprosjektet**

Vedlegg:

- 1 Fremsending av utvalgets gjennomgang av byggeprosjekt - Ørland Ungdomsskole - møte 24.6.2011
- 2 Kontrollutvalgets anbefalinger gitt i rapport om byggeprosjekt Ørland Kultursenter
- 3 Saksframlegg datert 28.4.2011
- 4 Sluttrapport med regnskap for investeringsprosjektet - Ørland Ungdomsskole
- 5 Bekreftelse fra Jon Foss på gjennomgang av rapport (e-post)
- 6 Møtebok for kontrollutvalgets møte av 24.6.2011

**Sakens bakgrunn og innhold**

Kontrollutvalget behandlet på bakgrunn av kommunestyrets vedtak 11/35; Ørland ungdomsskole - gjennomgang av byggeprosjektet i møte 24.06.11, hvor følgende vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget oversender sin rapport om byggeprosjekt Ørland ungdomsskole.

- De forhold som ble omtalt og gitte anbefalinger som ble overlevert i forbindelse med gjennomgangen av byggeprosjekt Ørland kultursenter er fortsatt gjeldende. Faktorene tid, byggetekniske løsninger/kvalitet og økonomi må det rapporteres på under hele prosessen.

Byggeprosjekt Ørland ungdomsskole ble slutført i henhold til tidsplan med et overforbruk på ca 2,5 mill kr.

- Prosjektleder hadde ikke nok egne ressurser til å gjennomføre prosjektet.

Ved å bruke totalentreprise istedenfor del entreprise vil en ha redusert presset på prosjektleder betydelig.

Saken oversendes til kommunestyret med innstilling lik vedtak.

**Kontrollutvalgets innstilling**

Kommunestyret tar kontrollutvalgets rapport om byggeprosjektet Ørland ungdomsskole til etterretning med følgende merknader:

- De forhold som ble omtalt og gitte anbefalinger som ble overlevert i forbindelse med gjennomgangen av byggeprosjekt Ørland kultursenter er fortsatt gjeldende. Faktorene tid, byggetekniske løsninger/kvalitet og økonomi må det rapporteres på under hele prosessen.

Byggeprosjekt Ørland ungdomsskole ble slutført i henhold til tidsplan med et overforbruk på ca 2,5 mill kr.

- Prosjektleder hadde ikke nok egne ressurser til å gjennomføre prosjektet.

Ved å bruke totalentreprise istedenfor del entreprise vil en ha redusert presset på prosjektleder betydelig.

## **Saksprotokoll i Kommunestyret - Ørland kommune - 25.08.2011**

### **Behandling:**

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

### **Endelig vedtak:**

Kommunestyret tar kontrollutvalgets rapport om byggeprosjektet Ørland ungdomsskole til etterretning med følgende merknader:

- De forhold som ble omtalt og gitte anbefalinger som ble overlevert i forbindelse med gjennomgangen av byggeprosjekt Ørland kultursenter er fortsatt gjeldende. Faktorene tid, byggetekniske løsninger/kvalitet og økonomi må det rapporteres på under hele prosessen.

Byggeprosjekt Ørland ungdomsskole ble slutført i henhold til tidsplan med et overforbruk på ca 2,5 mill kr.

- Prosjektleder hadde ikke nok egne ressurser til å gjennomføre prosjektet.

Ved å bruke totalentreprise istedenfor del entreprise vil en ha redusert presset på prosjektleder betydelig.