

Kosmos barnehage - avklaringsmøte nettilgang

Tilstede: Fra totalentreprenør:
-Frank Kassest (Petter Bakøy AS)
-Ola Nygård (Fosen ventilasjon AS)
-Arne Olsen (Elpro AS)
-Espen Olafsen (Em-Systemer)
-Rune Selseth (Bravida)

Fra byggherre:
-Grethe Jøssund (IKT)
-Artem Surgai (byggeleder)
-Rolf Roodbol (prosjektleder)

Forfall: -

Tid: 08.12.2020 10.00

Sted: Alf Nebb gate 2, Bjugn

Ref.: 27347/2020/614/ROLROD

Sakliste	Konklusjoner/referat
1	Levering av fiber til bygget er forsenket, levering er byggherre ansvar. Det må finnes alternativ løsning for periode fram til at fiber er på plass.
2	Følgende systemer er avhengig av datatilgang: -adkomstkontroll -SD anlegg
3	2 løsninger ble foreslått: -Løsning med radiolink, krever fri sikt mellom rådhuset og kosmos. Fordelen med løsningen at man får permanente løsningen i drift med en gang. Etter hvert vil man da bytte til fiber uten at man trenger å gjør andre endringer. Det passerer sender/mottaker utvendig på de to byggene. -mobilt bredband (4G) for adkomstkontroll og SD anlegg, men det må da endres når permanente nettet er på plass

KONKLUSJON:

Byggherre har besluttet at det blir løsning med radiolink.

Byggherre bestiller utstyr og oppkobling.

Grethe ber Fosen IKT til å bistå med noe praktisk arbeid.

Byggherre ber om at totalentreprenør besørge monteringspunkt på anleggsområdet, samt kabling, samt montering.

Grethe sjekker om utstyr trenger strøm tilkobling.

Fiber forventes på plass i løpet av februar.

Referent

Rolf Roodbol

Prosjektleder eiendom

Ørland kommune

Interne kopimottakere:

Arild Risvik Organisasjon og utvikling