

Samordningsmøte Kosmos barnehage - B14 - Kottengsveien

Tilstede: Nettselskapet

- Svein Erik Winsjansen
- Odd Einar Rædergård

Oddmund Groven AS (TE B14 / kottengsveien) OG

- Kenneth Groven

Petter Bakøy AS (TE Kosmos barnehage) PB

- Frank Kassetth
- Trond Skalmeras
- Edis (UE Eivind Øvergård AS)

Ørland kommune (byggherre)

- Nils Braa (prosjektleder B14/Kottengsveien) BHNB)
- Rolf Roodbol (prosjektleder Kosmos barnehage) (BHRR)

Forfall: -

Tid: 08.09.2020 12.30

Sted: Bjugn rådhus, møterom Tinbua

Ref.: 20481/2020/614/ROLROD

Sakliste	Konklusjoner/referat
01	Innledning Byggherre ønsker deltakere velkommen på møte, byggherre har invitert til møte da vi ser behov for å samordne de forskjellige prosjekter, av hensyn av effektivt og rasjonell gjennomføring og for å kvalitet sikre at fremdriften er samstemt.
02	Fremdrift (orientering) Kosmos barnehage er planlagt ferdig medio februar. Kottengsveien er planlagt ferdig medio uke 39 (med unntak av belysning). Hele boligfelt B14 er planlagt medio høst 2021.
03	Nettstrøm For kosmos barnehage er det viktig å få koblet på nettstrøm før vinteren.

- Trafoer står på lager hos nettselskapet
- OG må grave ledning fra Okelva, samt vann, fiber.
- **Graving krever tillatelse fra statens vegvesen, samt godkjent arbeidsvarslingsplan (kritisk for fremdrift)**
- **OG – BH (v. Nils braa) – kvalitet sikrer om det er også søkt på vegne av nettselskapet**
- OG – Nettselskapet avklarer plassering / klargjøring til plassering av trafo
- Kosmos barnehage planlegges koblet på nettstrøm medio midt november
- Trace nettstrøm til Kosmos barnhage – Trafo – innkjørsel – Bygget
OG legger trekkerør fram til innkjørsel, PB legger trekkerør fra innkjørsel til bygget. Detaljer avklares mellom OG – PB
- Tilkobling gatelys – nettstrøm avklares OG – Nettselskapet
- OG legger til rette for at parkbelysning i offentlig lekeplass ved barnehage kan kobles på gatelysene.

04

Grensesnitt Barnehage – B14/Kottengsveien

- For at barnehage kan startes opp er det viktig at Åkgårdsveien (Nord for barnehage) er asfaltert fram til innkjørsel før vinter. OG foreslår 2 lag asfalt i dette området.
- Kvotehøyde innkjørsel / utkjørsel kvalitet sikres (OG-PB)
- OG og PB avklarer fjerning / flytting av gjerde i forbindelse med asfaltering uke 39
-

05

Fiber

PB leverer/monterer trekke kumme (TK1) ved vognboden, trekkerør leges derfra til tomtengrensen (PB), OG legger trekkerør fra tomtengrensen videre. OG levere trekkerør (1x40) og å unngå skjøtt.

06

Generelt

Dette notatet/møtet skal ikke oppfattes som en bestilling av noe tilleggsarbeid. Evt. tilleggsarbeid / endringer som TE krever vederlagsjustering for skal varsles skriftlig i henhold til kontaktet.

Dersom en av partene er forsinket / har behov for avklaringer / utfører arbeid som krever samordning /osv. bes det tas kontakt med berørte part, byggherre kan bistå i dialog.

Byggherre informeres fortløpende.

Referent
Rolf Roodbol
Prosjektleder eiendom
Ørland kommune