



Osen kommune

Utvikling og Miljø
Rådhusveien 13
7740 Steinsdalen

MØTEREFERAT

Møtetype	Møte nr.	Sted	Dato
Byggemøte	2	Arb./spisebrakke	25.11.2015

Prosjektnr.	Prosjekt
2014/3145	Fortau Osen sentrum

Tilstede		
Navn	Firma	Funksjon
Joakim Syltern By Ronald Bratberg	Tore Løkke AS Osen kommune	Anleggsleder Byggeleder

Kopi av møtereferat sendes:		
Navn	Firma	Funksjon
Møtedeltakere Tore Crister Løkke Kristian Brødreskift Knut Solstad	Tore Løkke AS Statens vegvesen Osen kommune	Entreprenørens representant Byggeleder STV Oppmålingsingeniør

Sak nr.	Sak	Frist	Ansv.
01	HMS Det er ikke registrert skader eller andre hendelser i perioden siden forrige byggemøte.		
02	Framdrift Overvannsledning fra kommunehuset og ned til elva er lagt og kumme v/avkjørsel kommunehus satt ned. Overvannsledning og kummer nord for elva er ferdiglagt /satt ned. Kultlagt utlagt fortau er lagt ut. Skråninger nord for elva er planert. Setting av kantstein er godt i gang, og vil trolig bli avsluttet tidlig i uke 49. Det tas sikte på å være ferdig med hele anlegget i løpet av uke 49, slik at det er klart for asfaltering etter den 04.12.15. Litt usikker på eksakt oppstart av asfaltering. Asfaltering skal utføres av Veidekke AS.		Entreprenør

03	Kvalitet		
04	Tekniske avklaringer Overvannskumme i nordenden (v/bussholdeplass) flyttet pga. av den kom i konflikt med hovedvannledning som krysser avkjørselen. Vanlig slukrist erstatter kantsteinsluk.		
05	Trafikkavvikling Ikke mottatt merknader på det har vært problemer med avvikling av trafikken langs med anleggsområdet.		
06	Planer Entreprenør fremmet forslag om asfaltering av hele vegbredden fra pel 10 og et lite stykke nord for brua, pga. at det blir kun igjen en asfaltbredde på ca. 2 m midt etter vegen hvis asfaltering gjennomføring som planlagt.		Entreprenør
07	Økonomi Mottatte tillegg; Heving av kumme ved avkjørsel til gården Undlenda. Konflikt med vannledning ved avkjørsel til Brenneset/bussholdeplass ved Auto'n. Konflikt med avløp og OV ved avkjørsel til kommunehuset. Byggherre ønsker tilbakemelding på differanse mellom kantsteinsluk og vanlig slukrist. Pga. av at ekstra asfaltering i forhold til opprinnelig planlagt (som nevnt ovenfor), er det bedt om pristilbud på dette. Arealet er betydelig større enn planlagt, og vil trolig bli for dyrt i forhold avsatte midler til prosjektet. Delfaktura nr. 2 sendes ut nå. Faktura på asfaltering ønskes oversendt på e-post samtidig som den sendes Bjugn, slik at vi får avsluttet regnskapet i tide.		Entreprenør
08	Eventuelt Ingen		
09	Neste byggemøte Det blir ikke noe nytt byggemøte da anlegget nærmer seg slutten. Innkalling til ferdigbefaring vil bli sendt ut med det første.		

Osen kommune, 25.11.2015

Ronald Bratberg