

Osen kommune	Prosjektnr: 9a/2015 FV 715	Arkivref.: 2014/3145
--------------	-------------------------------	-------------------------

PROTOKOLL FOR OVERTAKELSE/ DELOVERTAKELSE

Prosjekt: 2014/3145	Entreprenør: Tore Løkke AS
Kontrakt: Totalentreprise	Byggherre: Osen kommune

Befaring er foretatt (dato): 16.12.2015

a) Deltakere:

Fra Statens vegvesen:
Kristian Brødreskift, Lars Arne Lien

Fra entreprenør Tore Løkke AS:
Tore Crister Løkke, Joakim Syltern By,
Adrian Løkke, Frank Robert Løkken,
Rune Groven Strøm,

Fra Osen kommune:
Ronald Bratberg

b) Mangelliste/gjenstående arbeider og dokumentasjon:

- Generell pussing av kanter utenfor fortau stort sett hele strekningen samt langs veggrofter på motsatt side må utføres
- Kumme SF5 og SF6 stikker må justeres til i forhold til fortau og kantstein
- Gammelt bardunfeste til høyspentstolpe må fjernes
- Asfalt i veg inntil fortau fra kumme SF5 og et stykke nord for SF4 må utbedres (ble enige om at dette kan utbedres til våren)
- Avkjørsel til jordbruksareal forsterkes utenfor fortau slik at man hindrer at asfaltkanten ødelegges over tid
- Masser iblandet offshorepukk i skråning ned fra fortau i nordenden av anlegget fjernes, og det pusses til en brattere skråning enn det er pr. i dag fra fortau og ned på jordbruksarealet. Tidligere utlagte jordmasser planeres inn mot skråning slik at grunneier får utnyttet jorda mest mulig.
- Terreng rundt busskur pusses til
- Asfalt helt i nordenden av fortau er kjørt i stykker på grunn av for løs grunn. Det må sages en ny asfaltkant og noe masse må skiftes ut, som til slutt avsluttes med veggrus.
- Finpuss samt såing av skråninger tas til våren, og senest innen 15.05.16

c) Frist for utbedring/etterbesiktigelse:

- Det gjenstår en del oppussingsarbeider, og entreprenør regner med å være ferdig med dette når det bli gjennomført en ny befaring i lag med entreprenør og Veidekke mandag, 21.12.15. kl. 08.00 for å se på asfalteringen som er gjort langs fortau.
- Anlegget forventes overtatt etter befaring.

d) Kontraktsarbeidet overtatt fra dato:	Ja: ☐	Dato:
	Nei: ☒	

e) Ferdigstillelsesdato i henhold til kontrakt: 30.11.15 med utsatt frist til		
Eventuell avtalt fristforlengelse til dato:		
Dagmulkt <i>(Dagmulkt skal alltid konteres mot art 4505 «entreprise dagbøter»).</i> :		
Fra dato:	Til dato:	Sum dagmulkt kr:
Reklamasjonstid:		
Fra dato:	Til dato:	Reklamasjonsbesiktigelse:
Garantibeløp: kr. 121.257,-		

For kommune		For entreprenør	
Dato:	Navn:	Dato:	Navn:
16.12.15	Ronald Bratberg		