

| Møtetype    | Møte nr. | Sted | Dato     |
|-------------|----------|------|----------|
| Byggemøte 6 | 07       | Osen | 20160218 |
|             |          |      |          |

| Prosjektnr. | Prosjekt          |
|-------------|-------------------|
| 3440        | PLO Osen sykeheim |

| Tilstede              |                    |                 |
|-----------------------|--------------------|-----------------|
| Navn                  | Firma              | Funksjon        |
| Ronald Bratberg       | Osen Kommune       | Byggherre       |
| Tove Haugen           | Osen Kommune       | Bruker          |
| Alfred Risvik         | Osen Kommune       | Vaktmester      |
| Magnus Tausvik        | Grannes VVS        | Rørlegger       |
| Åge Urbrott           | NTE                | Elektrikker     |
| Morten Melhus         | Birger Pedersen AS | Byggentreprenør |
| Åge Nilsen            | Arcon Prosjekt AS  | Byggeleder      |
| Ola Morten Sørmealand | Grannes VVS        | Rørlegger       |
| Bjarne R. Ljøkjell    | Birger Pedersen AS | Byggentreprenør |

| Kopi av møtereferat sendes: Møtedeltagerne |                             |             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| Navn                                       | Firma                       | Funksjon    |
| Hanne Sjæggestad                           | Osen Kommune                | Byggherre   |
| Kåre Tørum                                 | Norconsult                  | RIV         |
| Svein Krostiansen                          | Norconsult                  | RIE         |
| Bjørn Brøndbo                              | NTE                         | Elektrikker |
| Marion Seternes                            | Arcon Prosjekt AS           | Arkitekt    |
| Kåre Tørum                                 | Norconsult                  | RIV         |
| Svein Kristiansen                          | Norconsult                  | RIE         |
| Gunnar Hagen                               | ACT                         | Ventilasjon |
| Bjørn Ingvar Grunnan                       | Nova golv og malertjenester | Maler       |
| Tommy Østborg                              | Nova golv og malertjenester | Maler       |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|
| 04 | <b>Søknader</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rammetillatelse er godkjent</li> <li>Igansettelsessøknad for grunnarbeid, bunnledninger, fundamentering og bæresystem er godkjent.</li> <li>Igangsettelsessøknad for sprinkleranlegg haster.</li> <li>Øvrige igansettelsessøknader følges opp .</li> </ul> <p>BM 3:<br/>Oppstart tømmerarbeider uke 51</p> |  | <b>Osen</b><br><br><b>Arcon</b><br><b>Arcon</b> |
|    | <b>06</b> <p><b>Koordinering på byggeplassen</b><br/>Osen sykeheim skal hele tiden være i drift. Planlagte arbeider innvendig i eksisterende bygg skal til enhver tid avklares med Tove Haugen – Pleie og omsorgsleder.</p> <p>BM 02<br/>Koordinering på byggeplass har fungert helt prima.</p>                                                                   |  |                                                 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08   | <p>BM 07:<br/>Ved lagring av byggevarer innvendig skal det påsees at rømningsveier og interne transportveier er åpne.</p> <p><b>HMS</b><br/>Birger Pedersen AS skal være hovedbedrift og ha ansvar for vernerunder på bygget.<br/>Alt personell på bygget skal ha identifikasjonskort som skal medbringes på byggeplassen.<br/>Alle entreprenører skal rydde etter egne arbeider. Avfall skal legges i avfallscontainere.</p> <p>BM 02<br/>Det er ikke gått vernerunde. Bas er på HMS-kurs.</p> <p>BM 03<br/>Vernerunde er foretatt etter byggemøte. Mottatte rapport var uleselig.</p> <p>BM 04<br/>Kopi av vernerunder vedlegges.<br/>Sikring av utvendige lagrede materialer må sikres. Dette gjelder og mellomlagrede utrevne materialer.</p> <p>BM 05<br/>Is på kjellertrapp – nå fjernet<br/>Sikring for arbeider i høyden.</p> <p>BM 06<br/>Skjema vedlegges</p> <p>BM 07<br/>Skjema vedlegges</p> |  | <p><b>Alle</b></p> <p><b>BP</b></p> <p><b>Alle</b></p> <p><b>Alle</b></p> <p><b>Alle</b></p> <p><b>Alle</b></p> <p><b>Maler / BP</b></p> <p><b>Alle</b></p> |
| 09   | <p><b>Taushetsplikt</b><br/>Alle arbeiderne på bygget skal skrive under på taushetserklæring.<br/>Alle entreprenørene har ansvar for at dette blir utført.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Alle</b>                                                                                                                                                 |
| 13   | <p><b>Bestillinger</b><br/>Alle skal skje via byggeleder. Ingen bestillinger skal skje direkte til arbeiderne på bygget. – Unntak er akutte tilfeller. Disse må og meldes inn umiddelbart.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Alle</b>                                                                                                                                                 |
| 2.05 | <p><b>Nye saker i byggemøte 2 -151125</b></p> <p><b>Sparkling over himling i korridor.</b><br/>Maler ble orientert på befarng etter møte.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Maler / BP</b>                                                                                                                                           |
|      | <p>BM 03:<br/>Arbeidene er startet.</p> <p>BM 05<br/>Ikke tett mellom gipsplater og dekke</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                             |
| 3.10 | <p><b>Nye saker i byggemøte 3 -151210</b></p> <p><b>Ved snøfall</b><br/>Byggherren ber om at det ikke dras inn snø. Golvet blir da glatt og det blir større fare for fallskader.</p> <p><b>Nye saker i byggemøte 4 -160107</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>Alle</b>                                                                                                                                                 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 4.01 | <b>Melding om mulig fristforlengelse</b><br>Grannes VVS melder fra om at på grunn av at område over himling i korridor 1. etasje var meget tettpakket av teknisk utstyr har de blitt forsinket i 1 – 2 uker.<br><br><b>Nye saker i byggemøte 5 -160121</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>BH<br/>Grannes</b>                                           |
| 5.04 | <b>Riving av eksisterende ventilasjon som ikke skal brukes.</b><br>ACT påviser dette og sørger for at disse kanalene fjernes.<br>Gjelder kanaler som er i veien for videre arbeider.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ACT</b>                                                      |
| 5.05 | <b>Branntetting</b><br>Det er ikke med branntetting til ACT.<br>Norconsult avklarer hvor det skal branntettes.<br><br><b>Nye saker i byggemøte 6 – 04.02.2016</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>RIV</b>                                                      |
| 6.02 | <b>Innredning medisinrom</b><br>BP as innhenter pris på avtrekksskap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>BP</b>                                                       |
| 6.03 | <b>Himling i medisinrom</b><br>Tilstrebes med høyde på 2,3 m<br>Alternativt delt løsning med en del fast himling og en del med systemhimling. Avklaring med byggeleder/ byggherre på stedet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>BP /<br/>BH /<br/>BL</b>                                     |
| 6.09 | <b>Høyde på toalett rom OT 106</b><br>Bekreftes av bruker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Grannes<br/>Bruker</b>                                       |
| 6.10 | <b>Stikk og elkanal i rom OT 110</b><br>Kanal med 7 stk stikk monteres på vindusvegg – tillegg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Bruker<br/>NTE</b>                                           |
| 6.11 | <b>Framdrift uke 6 – 8</b><br>Bm 07<br><br>Sprinkleranlegg leiligheter 2 etg. – uke 6 – Ferdig unntatt to hoder<br>Oppstart sprinkleranlegg hall uke 6 – en arbeidsdag gjenstår<br>Riving av himling ved kontorer / WC 1. etg. Avtales - ferdig<br>Oppstart skifting av dører – Uke 6 – montert alle untatt 2 dører<br>Riving av eksisterende vegg mot vaktrom uke 8 - ferdig<br>Innredning / omgjøring – nybygg – oppstart uke 6 – ferdig uke 8<br>untatt bad<br><br>ACT oppstart tidligst uke 8<br><br><b>Nye saker i byggemøte 7 –18.02.2016</b> | <b>Grannes<br/>Grannes<br/>Alle<br/>BP<br/>BP<br/>BH<br/>BP</b> |
| 7.01 | <b>Utvendig kledning</b><br>Endres fra impregert og malt til hvite materialer grunnet og malt.<br>BP AS kommer med prisdifferanse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>BP</b>                                                       |
| 7.02 | <b>Fristforlengelse – Birger Pedersen AS</b><br>På grunn av at vinduer ikke kommer før uke 9 vi de bli forsinket med ferdigstillelse. Birger Pedersen AS kommer med tilbaketrekking på hva dette utgjør i tid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>BP</b>                                                       |
| 7.03 | <b>Brannmeldere / sprinkleranlegg over himling</b><br>Norconsult sjekker om dette er nødvendig. Høyde over himling er 2,5 – 3,0 m. Gjelder i eksisterende vaskeri og ved eksisterende toaletter /kontorer i hall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>RIV<br/>RIE</b>                                              |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 7.04 | <b>Ekstra datauttak i rom for rapport</b><br>Byggherre ønsker 2 ekstra datauttak i Rapportrom<br>Inkl. nødvendige stikk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>NTE/<br/>RIE</b>    |
| 7.05 | <b>Inspeksjonsluker på baderom og kjøkken i beboerrom / leiligheter.</b><br>Her er det tatt hull for sprinkleranlegg. Her monteres inspeksjonsluker. Birger Pedersen AS kommer med samlet pris på dette.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>BP</b>              |
| 7.06 | <b>Spylekran utvendig.</b><br>Byggherre ønsker utvendig spylekran på nytt tilbygg ved ventilasjonsrom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>RIV<br/>Grannes</b> |
| 7.07 | <b>Framdrift uke 8-10</b><br><br><b>BP AS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vaktrom som planlagt</li> <li>• Himling 2. etasje 8-9</li> <li>• Innvendige arbeider tilbygg –uke 8</li> <li>• Fredag uke 8 skal golv sparkles</li> <li>• Maling av sprinklerrør i hall uke 8</li> <li>• Maling fortsetter uke 9</li> </ul> <b>Grannes</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprinklerrør i kjøkkenavdeling uke 8 – sidewall</li> <li>• Sentral dersom denne er kommet.</li> <li>• Ferdigstillelse av hall og montering av sprinklerhoder i forbindelse med himlingsmontering.</li> </ul> <b>ACT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Starter sine arbeider</li> </ul> <b>NTE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Følger andre arbeider</li> </ul> |                        |
| 7.08 | <b>Neste byggemøte</b><br><b>Tid: Torsdag 03.03.16 kl. 09.30</b><br><b>Sted: Kommunestyresalen i Osen.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Alle</b>            |

**Arcon Prosjekt AS**

Åge Nilsen  
Byggeleder

Vedlegg: Rapport fra Vernerunder