

Referat

Vår ref.
22773/2019/614/1627ROLR

Dato
18.12.2019

Møte i: Byggherremøte
Sted: Bjugn rådhuset, møterom Løftingen
Dato: 18-12-2019
Klokkeslett: 09.00

Flg. møtte:	Frank Kasseth (TE)	Prosjektleder	Petter Bakøy AS
	Trond Skalmersaas	Anleggsleder	Petter Bakøy AS
	Rolf Roodbol (BH)	Prosjektleder	Bjugn kommune

Forfall: -

Andre: -

Fremdrift:

Byggesak:

- Byggesak rammesøknad er sendt inn, avventes svar, følges opp av TE
- Byggesak IG grunnarbeid søkes før jul
- Søknad arbeidstilsynets samtykke: sendt inn, avventes svar

Møteplan

- TE utarbeider møteplan, samkjører møter på samme dag dersom mulig
- Onsdager foretrekkes som møtedag
- Byggherre møte annenhver uke, BH innkaller

Anleggsarbeid

- Grunnentreprenør starter første uke i januar
- Flytting av kabler som ligger på tomten utføres over nyttår (ikke del av entreprise)

HMS:

TE sender forhåndsmelding til arbeidstilsynet
TE ferdigstiller HMS plan utførelse innen byggestart
HMS koordinator prosjekterende: Rolf Roodbol

Økonomi

Ingen avvik

Endringsmeldinger:

Det skal sendes endringsmeldinger også på endringer som ikke har finansiell/fremdrift konsekvens.

Ved endring av UE skal disse oppfylle kvalifikasjonskrav.

TE sender følgende endringsmeldinger:

- Endring av ledelse
- Endring av UE
- Endring av plen til ferdigplen (jfr. Forhandling)
- Endring av gulvbelegg (jfr. Forhandling)

Eventuelt

VA tilknytting. Det vil bli etablert VA i område som del av opparbeidelse av boligområde. I dag er det ingen tilknyttingsmulighet ved tomten: TE tar kontakt med ansvarlig i kommune.

Vann: Per Bjørn Eggen

per.bjorn.eggen@bjugn.kommune.no 91530337

Avløp: Oystein Berg Ferstad

Oystein.berg.ferstad@bjugn.kommune.no 467 93143

Nøyaktighet utstikning jfr. Plan og bygningsloven / kartverk

Prosjektering stellerom må trekkes fram før bunnledninger er lagt, viktig med brukermedvirkning på dette punktet, TE planlegger prosjekteringsmøte/særmøte.

Viktig med beskyttelse av furu i rigg område og tre på tomten som skal bevares. Evt. uklarheter avklares med byggherre.

TE gir BH tilgang til prosjekthotell. Info sendes BH.

Med hilsen

Rolf Roodbol
prosjektleder