

Regnskap Grøfting			Totalt	2017/2635	2020/2145, Argos 129466	
		Antall meter		498	236	262
Bilag	Leverandør	Tekst	Beløp			
25/17	Dyrendahl Transport AS	Grus	2026,75	2026,75		
26/17	Pallin AS	Gravearbeid, rør og deler	15290,00	15290,00		
27/17	Felleskjøpet	Skjøtemuffe	72,00	72,00		
27/17	Felleskjøpet	Drensrør	228,00	228,00		
14/20	Felleskjøpet	Drensrør og deler	7665,44	3632,62	4032,82	
19/20	Dyrendahl Transport AS	Singel	10542,00	4995,81	5546,19	
20/20	Felleskjøpet	Drensrør og deler	4991,20	2365,31	2625,89	
	Total, material		40815,39	28610,48	12204,91	

Timeliste egeninnsats			Totalt	2017/2635	2020/2145, Argos 129466
			498,00	236,00	262,00
Dato	Tekst	Timer			
	2017 Arbeid 2017		21,00	21,00	
29.03.2020	Planlegging		1,00	0,47	0,53
30.03.2020	Planlegging, leting etter kum		5,00	2,37	2,63
31.03.2020	Peiling av kabel		2,00	0,95	1,05
01.04.2020	Planlegging		2,00	0,95	1,05
02.04.2020	Klargjøring		5,00	2,37	2,63
03.04.2020	Grøfting		10,00	4,74	5,26
04.04.2020	Oppordning/klargjøring		5,00	2,37	2,63
05.04.2020	Klargjøring		1,00	0,47	0,53
06.04.2020	Grøfting		10,00	4,74	5,26
07.04.2020	Grøfting		10,00	4,74	5,26
08.04.2020	Oppordning/dokumentasjon		5,00	2,37	2,63
09.04.2020	Dokumentasjon		3,00	1,42	1,58
	Sum timer		80,00	48,96	31,04
	Kr/time		200,00	200,00	200,00
	Sum kroner		16000,00	9791,97	6208,03