

GJENNOMFØRINGSPLAN

Versjonsnr. 3		Dato 20.03.20		Signatur, ansvarlig søker Advansia 		Kommunens saksnr. 2020/319		Kommune Åfjord	
gnr/bnr 58/272		Bygn.nr.		Adresse Øvre Årnes 5, Aktivitetshus		Postnr og -sted 7170 Åfjord		Tiltakshaver Åfjord kommune	
Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse			Foretaket			Samsvarserklæring / kontrollerklæring er planlagt å foreligge ved følgende søknad om tillatelse erstattes med dato når denne foreligger			Avkrysset når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet
Alle fagområder i tiltaket	Beskrivelse av ansvarsområdet hentet fra erklæring om ansvarsrett	Tiltaks-klasse	Foretakets navn	Organisasjons nr	Ansvarsrett erklært dato	Ramme / igang-setting	Midl. bruks-tillatelse	Ferdig-attest	
SØK	Ansvarlig søker	2	Advansia	883 889 762	20.01.20	-	-	-	
PROSJEKTERING									
PRO Arkitektur	Arkitekturprosjektering A-del (tørr del)	3	PIR II AS	995 792 974	22.01.20	22.01.20 (ramme) 16.03.20 (IG)			
	Arkitekturprosjektering S-del (svømmedel - våt del)	3	NUNO arkitektur AS	942 826 400	22.01.20	22.01.20 (ramme)			
PRO Veg-, utearealer og landskaps-forming	Utearealer, landskapsforming	2	PIR II Oslo AS	995 118 777	22.01.20	22.01.20 (ramme)			
PRO Brannkonsept		3			Neste IG	X			
PRO Geoteknikk	Geoteknikk. Grunnarbeider	2	Multiconsult Norge AS	918 836 519	17.03.20	17.03.20			
PRO Konstruksjons-sikkerhet	Konstruksjonssikkerhet	2	Multiconsult Norge AS	918 836 519	17.03.20	17.03.20			
PRO Bygningsfysikk					Senere IG	X			
PRO Sanitær-installasjoner					Senere IG	X			
PRO Varme- og kuldeinst.					Senere IG	X			

GJENNOMFØRINGSPLAN

PRO Slukke- installasjoner					Senere IG	X			
PRO Ventilasjon- og klimainst.					Senere IG	X			
PRO Vannforsynings- og avløpsanlegg	Vannforsynings- og avløpsanlegg	2	Sweco Norge AS	967 032 271	17.03.20	17.03.20			
PRO Løfte- innretninger					Senere IG	X			
PRO Lydforhold og vibrasjoner					Senere IG	X			
PRO Brannalarm					Senere IG	X			
PRO Ledesystem					Senere IG	X			
UTFØRING									
UTF Veg- og grunnarbeider	Grunnarbeider	2	Johs J Syltern AS	816 510 872	18.03.20		X		
UTF Landskaps- utforming					Senere IG		X		
UTF Vannforsynings - og avløpsanl.	VA-arbeider	2	Johs J Syltern AS	816 510 872	18.03.20		X		
UTF Plasstøpte betongkonstr.	Plasstøpte betongkonstuksjoner	3	Stjern Entreprenør AS	823 116 322	18.03.20		X		
UTF Tømrerarbeid og montering av trekonstr.					Senere IG		X		
UTF Murarbeid					Senere IG		X		
UTF Montering av bærende metall- eller betongkonstr.					Senere IG		X		
UTF Inst av brann- alarmanlegg					Senere IG		X		
UTF					Senere IG		X		

GJENNOMFØRINGSPLAN

Installasjon av ledesystem									
UTF Sanitær- installasjoner					Senere IG		X		
UTF Varme- og kuldeinst.					Senere IG		X		
UTF Slukke- installasjoner					Senere IG		X		
UTF Ventilasjon- og klimainst.					Senere IG		X		
UTF Løfte- innretninger					Senere IG		X		
UAVHENGIG KONTROLL									Ingen avvik / avvik lukket
KONTROLL Bygningsfysikk	PRO Bygningsfysikk	2/3			Senere IG		X		
	UTF Bygningsfysikk	2/3			Senere IG		X		
KONTROLL Konstruksjons- sikkerhet	PRO Konstruksjonssikkerhet	2	Norconsult AS	962 392 687	20.03.20		X		
	UTF Konstruksjonssikkerhet	2			Senere IG		X		
KONTROLL Geoteknikk	PRO Geoteknikk	2	Norconsult AS	962 392 687	20.03.20	20.03.20			X
	UTF Geoteknikk	2	Multiconsult Norge AS	918 836 519	20.03.20		X		
KONTROLL Brann sikkerhet	PRO Brannkonsept	3			Neste IG	X			