


Gjennomføringsplan

| Eiendom/ byggested | Gnr. 3 | Bnr. 20 | Festnr. | Seksj.nr. | Bygn.nr. | Kommune Bjugn | Versjonsnr. 13 | Dato 18.10.2013 | Signatur, ansv. søker | Kommunens saksnr. 2012/3203 | Vedlegg G | Side 1 av 2 |
|---|---|--------------------|--|------------------------------|--|--|---------------------------|--|------------------------------|--|--|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (i hhv. prosjektering, utførelse og uavhengig kontroll) | | | Kryss for planlagt samsvarserklæring erstattes med dato når denne foreligger | | | | | | | | | |
| Alle fagområder i tiltaket | Beskrivelse av ansvarsområdet (hentet fra søknad om ansvarsrett) | Tiltaks- klasse | Foretakets navn og org.nr. | Søknad om rammetillatelse | Søknad om igangsettings- tillatelse/lett- trinnsøknad | Søknad om midlertidig bruksstillatelse | Søknad om ferdigattest | Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet | | | | |
| | | | | | | | | | Søknad om rammetillatelse | Søknad om igangsettings- tillatelse/lett- trinnsøknad | Søknad om midlertidig bruksstillatelse | Søknad om ferdigattest |
| SØK | Ansvarlig søker | 3 | Reinertsen 9768100015 | | | | | | | | | |
| PRO | Underlag for rammetillatelse | 3 | COWI 979364857 | | | | | | | | | |
| PRO | Geoteknikk | 2 | Reinertsen 9768100015 | | 31.01.13 | | | | | | | |
| PRO | Fundament | 2 | Reinertsen 9768100015 | | 25.02.13 | | | | | | | |
| PRO | Betongkonstruksjoner | 2 | Reinertsen 9768100015 | | 10.05.13 | | | | | | | |
| PRO | Prosjektering av kaianlegg | 2 | Klausengruppen 937808623 | | 15.02.13 | | | | | | | |
| PRO | Prosjektering av silo | 2 | Assentoft silo DK67171411 | | 10.05.13 | | | | | | | × |
| PRO | Intake tower, dosing silo, finished product silo | 2 | Cimbria Unigrain 986645748 | | 10.05.13 | | | | | | | × |
| PRO | Prosjektering av fiskeoljetanker | 2 | Hedinn 984821107 | | 24.04.13 | | | | | | | × |
| PRO | Betongdekker, prosessbygg | 2 | Pekabex 997696107 | | 07.06.13 | | | | | | | × |
| PRO | Stålkonstruksjoner, prosessbygg | 2 | Reinertsen 9768100015 | | 20.06.13 | | | | | | | × |
| PRO | Betongkonstruksjoner micromidi/finished product | 2 | Reinertsen 9768100015 | | 27.06.13 | | | | | | | × |
| PRO | Oil room, workshop, boiler room | 2 | Reinertsen 9768100015 | | 23.09.13 | | | | | | | × |
| PRO | Sanitær-, varme- og sprinkleranlegg/ventilasjon/klima | 2 | Reinertsen AB 5563915395 | | 26.09.13 | | | | | | | |
| UTF | Fundament og graving | 2 | Reinertsen 9768100015 | | | | | | | × | | |
| UTF | Betongarbeider | 2 | Reinertsen 9768100015 | | | | | | | × | | |
| UTF | Oppføring av kaianlegg | 2 | Øksnes entreprenør 976754301 | | | | | | | × | | |
| UTF | Betongdekker, prosessbygg | 2 | Pekabex 997696107 | | | | | | | × | | |
| UTF | Oppføring av silo | 2 | Assentoft silo DK67171411 | | | | | | | × | | |
| UTF | Intake tower, dosing silo, finished product silo | 2 | Cimbria Unigrain 986645748 | | | | | | | × | | |
| UTF | Fiskeoljetanker | 2 | Hedinn 984821007 | | | | | | | × | | |
| UTF | Stålkonstruksjoner, prosessbygg | 2 | Reinertsen 9768100015 | | | | | | | × | | |

Gjennomføringsplan

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|----------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------|--|--------------------|----|--|--------------|----------------|--|
| Eiendom/ byggested | Gnr. 3 | Bnr. 20 | Festestr. | Seksj.nr. | Bygn.nr. | Kommune Bjugn | Adresse Matrikeladresse 3/20 | Signatør, ansv. søker  | Dato 18.10.2013 | 13 | Kommunens saksnr. 2012/3203 | Vedlegg G | Side 2 av 2 | |
| | | | | | | | | Postnr. 7165 | | | Posisted Oksvoll | | | |
| | Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (j. hvn. prosjektering, utførelse og uavhengig kontroll) | | | | | | | | | | | | | |
| | Alle fagområder i tiltaket | Beskrivelse av ansvarsområdet (hentet fra søknad om ansvarsrett) | Tiltaks-klasse | Kryss for planlagt samsvarserklæring erstattes med dato når denne foreligger | | | | | | | Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet | | | |
| | | | | Søknad om rammetillatelse | Søknad om igangsettelse/tillatelse/ett-trinnsøknad | Søknad om midlertidig brukstillatelse | Søknad om ferdiggjøtt | | | | | | | |
| UTF | | Betongkonstruksjoner micromidi/finished product | 2 | Reinertsen 976810015 | | | | | | | | × | | |
| UTF | | Oil room, workshop, boiler room | 2 | Reinertsen 976810015 | | | | | | | | × | | |
| UTF | | Montering av innvendige vegger og ståldører | 2 | Huurre Norway AS 977379415 | | | | | | | | × | | |
| UTF | | Sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner | 3 | K. Lund 917810346 | | | | | | × | | | | |
| KPR | | Geoteknikk | 2 | Siving Albert Ølnes 989267485 | | | | | | × | | | | |
| KPR | | Konstruksjonssikkerhet | 2 | Byggkomp. Midt-Norge 993855936 | | | | | | × | | | | |
| KPR | | Brannprosjektering | 2 | TEKØK Rådgivning 981687647 | | | | | | × | | | | |