

### Referat styringsgruppemøte 09-06-2020

**Tilstede:** **Fra totalentreprenør (Petter Bakøy AS):**  
Frank Kassetth

**Fra Styringsgruppe:**

Wenche Olden Moen – stab oppvekst (delegert)  
Gry Sandvik – Enhetsleder Kosmos barnehage  
Ingvild Solberg – Tillitsvalgt utdanningsforbundet  
Kate Anett Bergseth – Tillitsvalgt Fagforbundet  
Lillian Heimsvik - Verneombud  
Rolf Roodbol – Leder i styringsgruppe

**Prosjekt/byggeledelse:**

Runar Steen - prosjektleder  
Artem Surgai - byggeleder

Fravær: Thomas Engen

**Tid:** 09.06.2020 – 10.00  
**Sted:** Bjugn rådhuset, møterom Tinbua  
**Ref.:** 13537/2020//ROLROD

---

| Sakliste | Konklusjoner/referat |
|----------|----------------------|
|----------|----------------------|

---

**Bemanning.**

Runar Steen har fungert som prosjekt-/byggeleder siden mars. Han vil nå tre ut av den rollen og Rolf skal ta rolle som Prosjektleder, Artem vil få byggeleder rolle.

**Status (totalentreprise)**

**Fremdrift:**

- Prosjektet delt opp i to deler
  - Del en: tett bygg
  - Del to: råbygget ferdig
  - utomhus: i henhold til plan
  - fremdrift i henhold til plan
-

- 
- stengt i 14 dager i sommerperiode

**Økonomi:**

- ingen avvik
- endringsmeldinger:
  - utekran i atrium
  - føringer
  - HCwc

**Utomhusplan**

- må tilpasses pga berg, LARK kommer med forslag
- sandkasser plasseres litt lenger fra huset
- gamle lekeapparater tass ikke med (med unntak av klatrestativet)

**Møbleringsplan etterspørres / konkurranse**

- referat: møbleringsplan er ikke ferdig.
- Gardiner/vindusskjerming ikke tatt stilling til.

**IKT utstyr**

- er del av prosjektet og det er satt av midler til dette
- det skal sees nærmere på etter sommerferien
- ikke avsatt midler til pcer osv.
- 

**Befaring**

- Avklart befaring med styringsgruppe tirsdag 23. juni kl.15.00 (egen innkalling)
- 

Referent

Rolf Roodbol

*Prosjektleder eiendom*

*Ørland kommune*