

ENTREPRENØR

Petter Bakøy AS

www.bakoy.no

Prosjekt / entreprise:	Kosmos barnehage	Totalentreprise
Byggherre:	Bjugn Kommune	
Byggeleder:	Bjugn Kommune	Rolf Roodbol

Varslingsformular jfr NS 8407

Varsel nr 03

- ☐ Varsel om endring (jfr 31)
☒ Varsel om tillegg (jfr 32 / 34.1.3)
☒ Varsel om fristforlengelse (jfr 33)
☐ Tilbud om endring

Følgende forhold ligger til grunn for varselet:

Større omfang flytting/omlegging av fiberkabel.

Forholdene medfører:

- ☒ Priskonsekvens jfr 34
☒ Fristforlengelse jfr 33

Spesifiser/forklar:

I tidligere møter ble det presentert at fiberkabelen kun skulle flyttes bort fra vår tomt. Det har vist seg i etterkant at denne jobben har ett mye større omfang (overkant av 1 km med fibergrøft). Denne jobben har nå pågått i ca 1 mnd. Kabelen som går over vår tomt kan ikke flyttes før ny fibertrase er ferdig tilkoblet.

Dvs at grave entreprenør måtte utføre tilleggsarbeid i form av å senke/ tildekke kabelen som går over tomten. Alt Dette har medført at entreprenør har omdisponert deler av bemanning og maskiner, som har medført forsinkelser i fremdrift. Omfang av tapt tid og tilleggsarbeid ifb nedsenking av kabel er ikke kjent på nåværende tidspunkt.


- ☐ Overnevnte forhold anses som godkjent av oppdragsgiver dersom skriftlig avslag ikke er gitt jfr 32.3 / 33.7
☐ Overnevnte må bestilles skriftlig av oppdragsgiver dersom arbeidene ønskes utført.

Dato: 19/02-20

sign: Frank Kasseth

Prosjektleder

Petter Bakøy AS



Varsellet godkjennes: ☐ ja ☐ nei

sign: _____
Oppdragsgiver