

Prosjekt / entreprise:	Kosmos barnehage	Totalentreprise
Byggherre:	Bjugn Kommune	
Byggeleder:	Bjugn Kommune	Rolf Roodbol

Varslingsformular jfr NS 8407

Varsel nr 04

- ☐ Varsel om endring (jfr 31)
☒ Varsel om tillegg (jfr 32 / 34.1.3)
☒ Varsel om fristforlengelse (jfr 33)
☐ Tilbud om endring

Følgende forhold ligger til grunn for varselet:

Avvik fra Geo notat av 11.07.19

Forholdene medfører:

- ☒ Priskonsekvens jfr 34
☒ Fristforlengelse jfr 33

Spesifiser/forklar:

Vedlagt kart i notatet viser borehull 202 at det er 2.4 meter ned til fjell. Ved avdekking av masser viser det seg at fjellet ligger nesten fremme i dagen like til høyre for hull 202, se vedlagt område som er kartlagt av entreprenør for sprenging. Anslagsvis ca 500m2 mere enn beregnet i forhold kart fra geo notat.

I geo notatet er det også konkludert med at bygget kan direktefundamenteres på mineralsk grunn. Nå som det er avdekket at byggegroppen består av en god del større parti av fjell er faren for setningsskader mye større.

Uttalelse fra geo teknikker Jon Martin Hofstad, Rambøll:

Et annet tema som går på fundamenteringen er setninger. Ser på arkitekttegningene at nivå for ferdig gulv ligger på kt +37,4. For hjørnet nærmest barnehagen ligger terrenget i dag sannsynligvis mellom +35,5 og +36,0. I og med at store deler av bygget plasseres på fjell vil det være uheldig dersom det blir 1,5m oppfylling i tillegg til last fra bygget. Hvis framdriften tillater det, bør det fylles opp til riktig nivå så tidlig som mulig, og i tillegg forbelastes 1-2m ekstra. Dersom det ikke er rom for en forbelastning i for eksempel 2 mnd kan det legges inn noe lette fyllmasser for deler av bygget der dagens terreng skal fylles opp. Tiltak i form av forbelastning eller lette masser bør gå ca 3 meter utenfor bygget.

Konsekvenser er ikke kjent på nåværende tidspunkt.

☐ Overnevnte forhold anses som godkjent av oppdragsgiver dersom skriftlig avslag ikke er gitt jfr 32.3 / 33.7

☐ Overnevnte må bestilles skriftlig av oppdragsgiver dersom arbeidene ønskes utført.

Dato: 19/02.20

sign: Frank Kasseth

Prosjektleder

Petter Bakøy AS

Frank Kasseth

Varsalet godkjennes: ☐ ja ☒ nei

sign:

[Signature]



viser til vedlagte begrunnelse