

NOTAT

Runar Steen Eiendom
Øyvind Brekstad Eiendom

Deres ref.


Vår ref.
5840/2020/614/ROLROD

Dato
03.03.2020

NOTAT OVERDRAGELSE PROSJEKT OG BYGGELEDELSE KOSMOS BARNEHAGE

Thomas Engen har bestemt at prosjekt- og byggeledelse for prosjektet nybygg Kosmos barnehage skal tas over av Runar Steen /Øyvind Brekstad. Dette notattet beskriver kort status i prosjektet samt oversiktover involverte aktører/personer.

Prosjektstyring:



Prosjektet styres av styringsgruppe. Styringsgruppe har fått mandat fra kommunestyret.

Medlemmer i styringsgruppe fra 1-1-2020:

Rolle	Fra 1.1.2020
Rådmann	Thomas Engen
Oppvekstsjef	Wenche Olden Moen (delegert)
Enhetsleder barnehage	Gry Sandvik
Rep. Eiendom	Rolf Roodbol (leder i styringsgruppe)
Verneombud	Lillian Heimsvik
Tillitsvalgt fagforbundet	Kate Mandal
Tillitsvalgt utdanningsforbundet	Aina Dypfest
Foreldre representant	Marit Solem
Foreldre representant	Cecilie Linn

Dvs at prosjektleder rapporterer til styringsgruppe (v. leder).

Brukergruppe interiør

- Gry Sandvik (enhetsleder)
- Lillian Heimsvik (verneombud)
- Kate Bergseth (tillitsvalgt utdaningsforbundet)
- Aina Dypfest (tillitsvalgt fagforbundet)
- Runar/Øyvind (prosjektleder)

Kontrakt

Det er inngått totalentreprise. Kontrakt finnes i ephorte samt filutforsker.

Totalentreprise omfatter ikke møbler og innventar. Totalentreprise omfatter noe fast inventar (kjøkken, stellebord, osv).

Utførelse ligger over 1 mnd etter skjema.

Petter Bakøy AS

Prosjektleder: Frank Kassetth frank@bakoy.no 92252884

Anleggsleder: Trond Skalmaraas trond@bakoy.no

Endringmeldinger

Det er hittil levert 4 endringsmeldinger. Disse ligger i ephorte som filutforsker.

Samt er det bestilt en del endringsmeldinger, oversikt finnes i «prosjektrekningskosmos».

Økonomi

Det er bevilget 49 millioner kroner til prosjektet (EKS MVA).

Foreløpig er prosjektet innenfor økonomiske rammer.

Det vises til «prosjektrekningskosmos».

Interiør/Møbler

Det er engasjert iArk fra Rojo Arkitekter som skal utarbeide møbleringsplan samt konkuransgrunnlag, samt bistå med gjennomføring av konkurransen.

Hun har også vært ARK på prosjektet og er tiltransportert TE for den delen av jobben.

iArk: Martha Vårheim martha@rojoarkitekter.no 73560052

(daglig leder: Sondre N Andvik sondre@rojoarkitekter.no 92837084)

UAK / SØK

TE er ansvarlig søker.

UAK - Norconsult

Inger Lise Forr inger.lise.forr@norconsult.com

74134180

Med hilsen

Rolf Roodbol
Prosjektleder
Ørland kommune

Interne kopimottakere:

Thomas Engen Samfunnsutvikling og tekniske tjeneste