

Referat styringsgruppemøte 18-09-2020

Tilstede: Fra Styringsgruppe:

Wenche Olden Moen – stab oppvekst (delegert)
Gry Sandvik – Enhetsleder Kosmos barnehage
Ingvild Solberg – Tillitsvalgt utdanningsforbundet
Lillian Heimsvik - Verneombud
Thomas Engen – kommunalsjef (delegert)
Rolf Roodbol – Leder i styringsgruppe

Prosjekt/byggeledelse:

Artem Surgai - byggeleder

Forfall: Kate Anett Bergseth – Tillitsvalgt Fagforbundet
Marit Solem – foreldre representant
Cecilie Linn – foreldre representant

Tid: 18.09.2020

Sted: Rådhuset, møterom Tinbua

Ref.: 21226/2020/614/ROLROD

Sakliste	Konklusjoner/referat
1	Status Rolf orienterte om status i prosjektet.
2	Fremdrift Anleggsarbeider er noe forsenket. Overlevering kontraktsgjenstanden fra Totalentreprenør er planlagt 1 februar. Oppvekstutvalget er blitt orientert og Rolf vil møte utvalget på førstkommende møte (28 sept) Sendes brev til foreldre om forsinkelse, innflytting planlagt innen påske
3	Økonomi Ingen avvik, godkjent endringsmeldinger for totalt ca kr.800.000
4	Møbler og inventar Tilbuds frist på mandag, interiørgruppe vil bli innkalt til møte når vurdering er gjort. Egen prosess på sanitær utstyr.

5	IKT • Ansvar for tekniske utstyr: IKT • Gruppe som ser på utstyr (skjermer, tavler , osv): ○ Gry ○ Ingvild ○ Wenche ○ Grethe? ○ Rolf • Info skjermer? Wenche sjekker med Torkil
6	Kjøkken utstyr • Gry lager liste –
7	Navn avdelinger/rom • Skal være ferdig om ca 1 mnd - GRY •
8	Fargevalg vegger / gulvbelegg • Godkjent
9	Befaring – m ansatte og styringsgruppe • 29. september 2020 kl. 16.40
10	Eventuelt • Flytting barnehage vil væransvarlig for flytting (pakking osv). det vil leies inn eksterne til å «bære esker». • Gamle lyngrabben avvikles? – ansvar eiendom (TE/RR) • Må kontrolleres Ladeskap er tatt med i inventar konkurranse (RR/AS) • Sjekk om utleie er avstengt – avlåst. (RR/AS) • Vei og infrastruktur • Orientering om fremdrift Kottengsveien vil være ferdig til barnehagestart resten utbygging av resten av B14 vil ikke bli ferdig før høst 2021 • Vei skilting – inn i skiltplan? Sendes Kommunalteknikk (RR)

Referent
Rolf Roodbol
Prosjektleder eiendom
Ørland kommune