

Avviksmelding- Produksjon		
Tiltakshaver:	Bjørn Norset AS,	Side: 1 av 2
Ansvarlig utførende:	Bjørn Norset AS	Sist rev. 31.03.2020
Prosjekt:	Ole Magnus tomt	Dok.Id: 030701-001 D
Prosjektnr.:	656	Dato /sign.:

Tittel: Sprekkdannelse i grunnmur, hus.

Avviksnr.: A-7
Adresse/lokasjon: Gnr/bnr 161/53
Innmeldt: 14.12.2020
Dato (når hendte det?): 14.12.2020

Innmeldt av: Bjørn Norset

Krav:
Beskrivelse:
Grunnmur sprakk grunnet sprenging/rystelser.
Sakskategori:
Dokumentasjon - avvik
Arbeidsoperasjon:
Boring/sprengning i dagen
Direkte årsak:
Sprenging
Bakenforliggende årsak:
For lite utslagsområde for salve i tilgnytning til grunnmur.
Konsekvens - fremdrift:
For å komme videre må vi sprengre lengre unna grunnmur ved neste salve.
Konsekvens - kostnad:
Flere salver enn beregnet. (Mindre salver, litt økning i tidsbruk)

Avviksmelding- Produksjon		
Tiltakshaver:	Bjørn Norset AS,	Side: 2 av 2
Ansvarlig utførende:	Bjørn Norset AS	Sist rev. 31.03.2020
Prosjekt:	Ole Magnus tomt	Dok.Id: 030701-001 D
Prosjektnr.:	656	Dato /sign.:

Korrigerende tiltak:	Utføres av	Tidsfrist	Utført
Neste salve flyttes lengre ut fra mur.	Sprengningsbas	Umiddelbart	

Oppfølging:	Utbedret dato:	Utbedret av:
Sendt av entreprenør		

(Ved behov for godkjenning fra byggherre benyttes felter nedenfor)

Sendt av entreprenør		Mottatt av byggherre	
Dato: 14/12	Navn: Bjørn Norset	Dato: 14.12.20	Navn: Ole Magnus Fenstad
Kommentarer fra byggherren:			
Avvik er godkjent av byggherre			
Dato: 14.12.20	Byggherrens signatur: 		