

Notat fra styringsgruppemøte 06-02-2020

Tilstede: Fra Byggmesteran AS (TE):
Jon Cristian Dannevig (LARK)
Kenneth Groven (UE)
Torbjørn Leirseth (Prosjektleder)

Fra Byggherre (BH):
Magdele Presthus Johansen
Rolf Roodbol

Frafall:
Thomas Engen
Roar Olden
Marit Myhre Standahl
Tor-Eirik Solli
Kjell Kvam

Tid: 06.02.2020

Sted:

Ref.: 3583/2020//ROLROD

Sakliste	Konklusjoner/referat
01	Utomhusplan – tilstøtende arealer Utomhusplan og grensesnitt mot eksisterende terreng ble presentert av LARK. Nummering under henviser til vedlagte tegning. Det er behov for gjerde mot Alf Nebbs gate da eksisterende gjerde ble tatt ned (beholdes jfr. forprosjektet). F. eks. flettverksgjerde m. overligger, 1.2m1. TE kommer med forslag. (1) Nødvendighet av trapp mot bussholdeplassen ble diskutert. Trappen utgår, TE sender endringsmelding. Lysmast flyttes ned. Eksisterende lysmaster beholdes for bussholdeplassen(2). Trapp på øst side ble foreslått redusert av BM. BH vurderer og gir tilbakemelding. (3)

Ledelinjer samt praktisk utførelse gjør at løsning av «shared space» arealet ved inngangen vurderes endret dette også i forbindelse med krav til ledelinjer. TE kommer med forslag for ny løsning. (4)

Fotskraperist ved hovedinngang blir utført som kjøresterk rist. (5)

Endelig søyleplassering ikke bestemt, søyler merkes for å unngå påkjørsel (6)

Hjørne tilpasses slik at det blir enklere til å drifte, samt at elever ikke tar snarveien(7)

Eksisterende gjerde beholdes (8).

Gressbakke tilsåes (9)

Bua foreslått fjernet, BH vurderer (10)

Terreng sys sammen, helhetlig løsning. Overvann forsøkes koblet på eksisterende overvannsledning avhengig av kvotehøyde. Eksisterende treer ble fjernet. Løsning vurderes plen eller busker (legges fram). Overvann løses på stedet i tråd med planen (11)

Støttemur tilpasses «kroken» tas bort pga drift. Plassering skate element flyttes. (12)

Flaggstang vurderes utgått (13) Byggherre vurderer og gir tilbakemelding.

Løse sittemøbler ble avbestilt (14)

BH er bekymret over overvannshåndtering i område, bekreftes i varetatt av TE. (15)

Terreng tilpasses eksisterende terreng (16)

Overvannskum anbefales senket, samt ordnet asfalt rund av TE(17). Utenfor prosjektet.

02

Skiltplan

Skiltplan ble gjennomgått.

Områdeskilt vurderes unødvendig.

Innkjøring forbudt og HC parkering skiltes som foreslått med skilt i henhold til trafikkloven.

03

Støyskjerm mot fylkesvei

Hvis støyskjermen blir tatt ut av prosjektet vil fradrag bli kr. 2.3 millioner. Notat ble gjennomgått. BH legger fram saken til politisk behandling.
Klar anbefaling at støyskjerm i betong er teknisk den beste løsning.

04 **Tavler og skjermer**
Spesifikasjoner ble sendt til TE.

Referent

Rolf Roodbol

Prosjektleder

Ørland kommune

Vedlegg

- 1 2274_Landskapsplan_A1
- 2 2274_Skiltplan_A1
- 3 Tegning med merknad