

Notat Byggherremøte / Særmøte Corona 16-03-2020

Tilstede: Byggmesteran AS
Torbjørn Leirseth
Morten Myhre

Ørland kommune
Rolf Roodbol

Tid: Frafall: Kjell Kvam
16.03.2020 09.30
Sted: Nettmøte
Ref.: 6707/2020/614/ROLROD

Sakliste	Konklusjoner/referat
	Særmøte om COVID-19 (corona virus) og hvordan virus og forebyggende tiltak påvirker prosjektet.
01	Covid-19 – fare for spredning på byggeplass TE har satt i gang tiltak jfr. epost sendt den 12.03 (Hygiene kampanje)
02	Covid-19 – fare for forsinkelse For tiden er fremdriften minimal berørt av viruset og forebyggende tiltak men den situasjon kan endre seg på kort varsel. TE er informert av BH om vedtak av kommuneoverlegen fra den 15-03-2020 og bes om å følge opp den. Vedtaket kan berøre enkeltpersoner eller firmaer. For tiden forholder vi oss på tall fra www.fhi.no og tall på kommunenivå fra https://www.vg.no/spesial/2020/corona-viruset/ så langt at det ikke foreligge noe tall fra offentlig myndighet. Følgende scenarier ble diskutert:

Dersom ikke Byggmesteran AS ikke kan ha stedlig ledelse på anleggsområde kan det oppnevnes ansvarlig fra UE for stedlig ledelse/tilsyn. Byggherre informeres.

Dersom anlegg blir stanset helt er det viktig at anleggsområde blir under tilsyn.

Byggherre ønsker å få nøkler til anleggsområde/bygget.

03

Møtevirksomhet (generelt)

Møtevirksomhet generelt begrenses til minimum og det skal brukes møter via nett dersom mulig.

Byggherre kan disponere større møterom dersom ønskelig for å unngå at man må sitte tett opp mot hverandre i brakkerigget.

Møtene den 19-03-2020 avlyses

04

Forsinkelse – fakturering

Dersom det bli forsinkelse må betalingsplan tilpasses aktuell produksjon.

05

Kommunikasjon

Avklart forløpende kommunikasjon med TE dersom situasjon endrer seg, neste møte tidlig uke 13. Byggherre innkaller på TEAMS

06

Byggherre forholder seg til pålegg, vedtak og råd fra offentlig myndigheter.

Referent
Rolf Roodbol
Prosjektleder
Ørland kommune