



NOTAT

Vår ref.
29530/2014/Q20/4RBR

Dato
19.09.2014

Til:
Hanne Skjæggestad

1633 - Gangveg Osen sentrum – byggemøte.

Torsdag 18.09.2014, Osen kommunehus
Til stede: Egil Aune Entreprenør AS v/Egil Aune
Osen kommune v/Ronald Bratberg

HMS

Arbeidsvarlingsplan er mottatt. Bruk av nødvendig verneutstyr er i tråd med forskriften. Det er ikke registrert noen hendelser.

Framdrift

Arbeidet er godt i gang. Skilt er tatt ned og den ene stolpen er flyttet. Rørledninger er lagt og kummer er satt ned. Forsterkningslag er lagt ut.

Kvalitet

Tekniske avklaringer

Ved befaring og møte med representanter fra Mesta og Statens vegvesen onsdag 18.09.14 ble det påpekt at kantstein i betong vil være for dårlig på sikt med tanke på vedlikehold.

Det ble bedt om at betongstein som allerede er ankommet, skiftes ut med kantstein i granitt. Entreprenør innhenter tilbud på hvilke tilleggskostnader det er snakk om her, og gir tilbakemelding så snart som mulig slik at denne kan bestilles og leveres.

Fortauet bygges med et tverrfall på 3 % mot grøft.



Osen kommune Utvikling og Miljø

Skråning langs fortau er pr. i dag litt for bratt, men regner med at entreprenør justerer denne til 1:1,5 før jordmasser legges i skråningen.

Trafikkavvikling

Det har hittil ikke vært problemer med trafikkavviklingen.

Planer

Ingen endringer.

Økonomi

Entreprenør legger fram tilleggskostnader vedr. endringer fra kantstein i betong til granitt når dette foreligger så snart dette foreligger.

Eventuelt

Neste byggemøte

Ved behov i forhold til framdrift.

referent

Ronald Bratberg

Avdelingsingeniør

Kopi: Statens vegvesen v/Ivar Nervik