

Møtetype	Møte nr.	Sted	Dato
Oppstartsmøte- Byggemøte 1	01	Osen	20151104

Prosjektnr.	Prosjekt
3440	PLO Osen sykeheim

Tilstede		
Navn	Firma	Funksjon
Hanne Sjæggestad	Osen kommune	Byggherre
Ronald Bratberg	Osen Kommune	Byggherre
Alfred Risvik	Osen Kommune	Vaktmester
Gunnar Hagen	Aircomfort Trøndelag	Ventilasjonsentreprenør
Kåre Tørum	Norconsult	RIV
Svein Krostiansen	Norconsult	RIE
Magnus Tausvik	Grannes VVS	Rørlegger
Tove Haugen	Osen Kommune	Bruker
Åge Urbrott	NTE	Elektrikker
Bjørn Brøndbo	NTE	Elektrikker
Morten Melhus	Birger Pedersen AS	Byggentreprenør
Bjarne R. Ljøkjell	Birger Pedersen AS	Byggentreprenør
Marion Seternes	Arcon Prosjekt AS	Arkitekt
Åge Nilsen	Arcon Prosjekt AS	Byggeleder

Kopi av møtereferat sendes: Møtedeltagerne

Navn	Firma	Funksjon

Sak nr.	Sak	Frist	Ansv.
01	Status kontrakter - Bygg - kontrakt er ferdig underskrevet og overlevert byggherre. - Ventilasjon – kontrakt er ferdig underskrevet og overlevert byggherre. - Rørlegger – kontrakt er overlevert Grannes VVS og underskrevet av dem. Ikke levert byggherre for underskrift. - Elektrikker – kontrakt er underskrevet av Osen kommune. Er sent med for underskrift av NTE.	Uke 47 Uke 47	Grannes NTE
02	Adresseliste Byggeleder utarbeider adresseliste og sender ut. – vedlegges.	Uke 46	BL
03	Oppstart på byggeplass Birger Pedersen AS ser for seg oppstart på byggeplass uke 46. Grannes VVS kan og starte på byggeplass så fort som mulig.		
04	Søknader - Rammetillatelse er godkjent - Igangsettelsessøknad for grunnarbeid, bunnledninger, fundamentering og bæresystem er godkjent. - Igangsettelsessøknad for sprinkleranlegg haster.		Osen Arcon

	• Øvrige igansettelsessøknader følges opp .	Arcon
05	Drivstofftank • Graving og tilfylling utføres av Roan Maskin • Koblinger utføres av Grannes VVS Lokalisering av tank ble gjort etter møte.	BPAS Grannes
06	Koordinering på byggeplassen Osen sykeheim skal hele tiden være i drift. Planlagte arbeider innvendig i eksisterende bygg skal til enhver tid avklares med Tove Haugen – Pleie og omsorgsleder.	Alle
07	Framdriftsplaner • Birger Pedersen AS lager en framdriftsplan for tilbygg. Her skal de øvrige entreprenører senere legge inn sine arbeider. • Grannes VVS lager en framdriftsplan med utgangspunkt i sprinkleranlegg i eksisterende bygg. Her skal de øvrige entreprenører legge inn sine arbeider.	BP AS Grannes
08	HMS Birger Pedersen AS skal være hovedbedrift og ha ansvar for vernerunder på bygget. Alt personell på bygget skal ha identifikasjonskort som skal medbringes på byggeplassen. Alle entreprenører skal rydde etter egne arbeider. Avfall skal legges i avfallscontainere.	Alle
09	Taushetsplikt Alle arbeiderne på bygget skal skrive under på taushetserklæring. Alle entreprenørene har ansvar for at dette blir utført.	Alle
10	Utsendelse av tegninger • Birger Pedersen AS Tegninger bygningsmessige arbeider - 3 sett papir + PDF VVS-tegninger – 2 sett papir + PDF EI – tegninger – 2 sett papir + PDF • Grannes VVS Tegninger bygningsmessige arbeider - 1 sett papir + PDF VVS-tegninger – 3 sett papir + PDF EI – tegninger – 1 sett papir + PDF • Aircomfort Trøndelag AS Alle tegninger som PDF • NTE Tegninger bygningsmessige arbeider - 1 sett papir + PDF VVS-tegninger – 1 sett papir + PDF EI – tegninger – 3 sett papir + PDF • Osen Kommune Alle tegninger som PDF • Arkitekt og konsulenter Alle tegninger som PDF	Alle
11	Avtalt arbeidstidsrom på byggeplassen. Arbeidstid på byggeplassen er i tidsrommet kl. 07.00 – 20.00	Alle
12	PA – bok PA- utarbeides og utsendes.	Arcon
13	Bestillinger Alle skal skje via byggeleder. Ingen bestillinger skal skje direkte til arbeiderne på bygget. – Unntak er akutte tilfeller. Disse må og	Alle

	meldes inn umiddelbart.	
14	Riggområde. Plassering av rigg skal avtales med byggherre / byggeleder. (diskutert etter møte)	Alle
15	Byggestrøm Denne skal ordnes av byggherre / byggeleder. (diskutert etter møte)	Alle

Arcon Prosjekt AS

Åge Nilsen

Byggeleder