

HEPSØY KAI

Bilde 1



Rekkverk og avslutning mot land

Tiltaket er ennå ikke ferdig, og vil bli gjennomført som planlagt, jfr. tidligere oversendte skisse.

Her vil den gamle delen av kaia bli revet, og rekkverk blir satt opp, og avsluttet ved steinkant, slik at det vil bli en funksjonell avslutning.

Skråplanet påføres lekter midt etter slik at det blir bedre feste når man går opp og ned skråplanet.

Bilde 2



Skråplan

Skråplanet er utført som planlagt. Dette er forankret både i eksisterende kai samt boltet fast i fjellet. Det påpekes at eksisterende kai er redusert, og at dette ikke aksepteres. For å få koblet skråplanet på en grei måte til eksisterende kai, var det ingen annen mulighet enn denne løsningen. Vi kan ikke se at dette forringer eksisterende kai på noen måte. Verre er det med all sand som ligger på kaidekke i bakkant av kaia.

Stigningen er omtrent lik her som ved alle andre skråplan der det er båtanløp for Osenfjord.

Bilde 3



Front hovedkai.

Kommunen har tidligere sagt at eksisterende front skulle skiftes ut, og erstattes med bruk av plank som settes opp vertikalt.

Dette vil vi ikke gjennomføre i denne omgang.

Bilde 4



Hjørnestolper

Som det fremgår av bildet og nevnt ved ett av de andre bildene, er skråplan godt forankret i fjellet samt eksisterende kai, samt eksisterende kai avstivet med horisontale stolper, og nye bolter satt inn der de var opprustet.

Det er tidligere sagt at hjørnestolpe skulle skiftes. Hvis dette skal gjøres er det behov for en større kran for å få gjort jobben. Sør-hjørne består av 3 stolper hvor disse henger i lag. Kaia er lavere på det søndre hjørnet, men det ingen ting som tyder på at den er svekket på dette hjørnet, som gjør det nødvendig å foreta utskifting av disse stolpene. Hele kaia er nå så pass avstivet at det ikke utgjør noe på sikkerheten ved kaia.