

Kommunens saksnr.

Vedlegg
G 1Side
1 av 1

Gjennomføringsplan



Versjonsnr. 1	Dato 11.03.18	Signatur, ansv. søker <i>Teige Skjær</i>							
Eiendom/ byggsted	Gnr. 12	Bnr. 102	Festnr.	Seksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune Osen Kommune	Adresse Vingsandaunet	Postnr. 7740	Poststed Steinsdalen

Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (i hhv. prosjektering, utførelse og kontroll)			Foretakets navn og org.nr.	Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollerklæring erstattes med dato når denne foreligger				Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet
Alle fagområder i tiltaket	Beskrivelse av ansvarsområdet hentet fra erklæring om ansvarsrett	Tiltaks- klasse		Søknad om rammetillatelse	Søknad om igangsettings- tillatelse/ett- trinn søknad	Søknad om midlertidig brukstillatelse	Søknad om ferdigattest	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		-		☐	☐	☐	☐	☐
	PROSJEKTERING	-		☐	☐	☐	☐	☐
Byggetek. tømrer.	Prosjektering av Rana Hytta elementbygg	1	Bernhard Olsen AS	☐	☒	☐	☐	☐
Plassering	Plassering av hytte på tomt	1	Selvbygger	☐	☒	☐	☐	☐
Fundament	Prosjektering av fundament	1	Selvbygger	☐	☒	☐	☐	☐
Grunnarbeider	Grunn- og terrengarbeid	-	Selvbygger	☐	☒	☐	☐	☐
Vann og avløp	Prosjektering av vann og avløp	-	Rør Tek AS	☐	☒	☐	☐	☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐
	UTFØRELSE	-		☐	☐	☐	☐	☐
Plassering	Plassering av hytte på tomt ut fra Sit.plan	1	Selvbygger	☐	☐	☐	☒	☐
Grunnarbeider	Grunn- og terrengarbeider	1	Selvbygger	☐	☐	☐	☒	☐
Fundament	Fundament	1	Selvbygger	☐	☐	☐	☒	☐
Byggetek. tømrer.	Prefabrikasjon av Rana Hytta elementbygg	1	Bernhard Olsen AS	☐	☐	☐	☒	☐
Byggetek. tømrer.	Mont. av kompl. elementbygg fra BO AS	1	Selvbygger	☐	☐	☐	☒	☐
Vann og avløp	Vann og avløps arbeid	2	Rør Tek AS	☐	☐	☐	☒	☐
	Innredning og mont. av pipe og ildsted	1	Selvbygger	☐	☐	☐	☒	☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐