

Fra: Anders Sandbakken (anders@beoas.no)

Sendt: 26.11.2019 10:49:01

Til: Postmottak Osen kommune

Kopi:

Emne: SV: Restarbeid ved inngangsparti PLO.

Vedlegg:

Da har nok ikke Arcon oversendt de siste punktene i purringen 02.10.2019, da vi fikk en mail der det var hovedsakelig blikk-arbeider og sprukket avretningsmasse.

Ringte elektriker i dag, og han skulle se på varmekabelen (Bror Hestmo).

Har oversendt bilder av glasslister til Namdal Glass og Fasade, så venter på svar.

Skal sende utover en snarlig for å justere belegningsstein, slik at vi får en trinnfri overgang.

Med vennlig hilsen

Anders Sandbakken

Prosjektleder

Byggingeniør Einar Olsen AS

Mobil: 950 70 483

E-post: Anders@beoas.no

Web: <http://www.beoas.no>



Fra: postmottak@osen.kommune.no <postmottak@osen.kommune.no>

Sendt: tirsdag 26. november 2019 10:41

Til: Anders Sandbakken <anders@beoas.no>

Emne: Restarbeid ved inngangsparti PLO.

Hei.

Jeg registrerer at dere mener å ha hatt en bomtur til Osen.

Alle manglene ble påpekt og oversendt Arcon Prosjekt AS for godt og vel ett år siden, dvs. høsten 2018, og med kopi til Årsandøy.

Varmekabel er en rest av ikke utført arbeid fra dere da jobben skulle gjøres, og ble ved utbyggingen påpekt at den måtte tilbakeføres slik den var, men glemt utført.

Pkt. 2 og 3 er punkter som har kommet til etter at vi første gang etterlyste dette arbeidet.

Håper derfor at dette kan utbedres så snart som mulig.

mvh

Ronald Bratberg

Fra: Anders Sandbakken (anders@beoas.no)

Sendt: 25.11.2019 14:14:02

Til: Åge Nilsen; Bratberg Ronald

Kopi: Kai Jonny Årsandøy

Emne: SV: inngangsparti PLO

Vedlegg:

Hei.

Viser til e-post fra Åge (sendt 02.10.2019).

Har vært på Osen sykeheim i dag for å se på punktene i første mail her.

Disse punktene er utført etter det jeg kan se.

I samtale med vaktmester John A. Blengsli ble det bemerket følgende, som ikke er nevnt i mail nedenfor:

1. Varmekabel i takrenne/nedløp mangler
2. Glasslister på glassfasade over/ved siden av skyvedør har glipper på 2-3mm til tilstøtende beslag
3. Belegningsstein foran betongkant ved inngang har sunket noe ned i grunnen, slik at det er blitt et «trinn» på 5-15mm.

Om det er noe andre punkter enn overnevnte, ber vi at de opplyses, slik at vi unngår «bom-turer» utover til Osen.

Skal be elektriker montere varmekabel, og skal be glassleverandør se på saken med glasslistene.

Med vennlig hilsen

Anders Sandbakken

Prosjektleder

Byggingeniør Einar Olsen AS

Mobil: 950 70 483

E-post: Anders@beoas.no

Web: <http://www.beoas.no>



Fra: Kai Jonny Årsandøy <kai@beoas.no>

Sendt: mandag 25. november 2019 12:12

Til: Anders Sandbakken <anders@beoas.no>

Emne: VS: inngangsparti PLO

Hilsen

Kai Jonny Årsandøy

Anleggsleder

Byggingeniør Einar Olsen AS

Mobil: 95422692

Mail: kai@beoas.no

		Postadresse:	Besøksadresse:	Org.nr:	E-post og nett:	Telefon:
		Abel Meyers	Abel Meyers gate	NO995933225	neo@beoas.no	74282642
		gate 13, 7800	13, 7800 Namsos		www.beoas.no	Telefaks:
		Namsos				74282331
						Mobil:
						90879802

Fra: Åge Nilsen <aage@arcon.no>

Sendt: onsdag 2. oktober 2019 10:45

Til: Nils Einar Olsen <neo@beoas.no>; Kai Jonny Årsandøy <kai@beoas.no>

Kopi: Bratberg Ronald <Ronald.Bratberg@osen.kommune.no>

Emne: VS: inngangsparti PLO

Hei!

Fikk telefon fra Osen Kommune ve Ronald Bratberg. Opprinnelig e-post var fra 04.09.2018 og er ikke fulgt opp av dere. Dette må dere ta tak i slik at det blir ordnet før vinteren.

Med vennlig hilsen

Arcon Prosjekt AS

Åge Nilsen
Ingeniør

Tlf: 74 21 65 65

Mobil: 90 19 71 49

E-Post: aage@arcon.no

Web: www.arcon.no

Post: P.boks 224, 7801 Namsos

Fra: Bratberg Ronald <Ronald.Bratberg@osen.kommune.no>

Sendt: tirsdag 4. september 2018 09:24

Til: Åge Nilsen <aage@arcon.no>

Kopi: 'Kai Jonny Årsandøy' <kai@beoas.no>; Risvik Alfred <Alfred.Risvik@osen.kommune.no>; Blengsli John <John.Blengsli@osen.kommune.no>

Emne: inngangsparti PLO

Hei.

Fredag var Namdal Glasservice as i Osen og for å gjøre seg ferdig med endestykkene på takrenne ved tilbygg / nytt inngangsparti ved PLO.

Dette ser ikke bra ut. Vi ville trolig fått dette til bedre med å gjøre det selv.

Vedlegger bilder som er tatt av både takrenner, beslag rundt dør samt beslag på gulv. Har også lagt ved bilde av avslutning / endestykke på eksisterende takrenne ved inngangsdør til fysioterapeut,

som viser hvordan dette burde vært gjort. Her har de brettet en kant slik at takrenna er mer stabil, ikke bare klipt


til et stykke blekk og poppet det fast til renna.

Generelt synes vi det fortsatt er **store mangler** med blikkenslagerarbeidet, og dette må det gjøres noe med. I tillegg er det som vi har påpekt tidligere. Avrettingsmassen innenfor metallbeslaget i forkant av betongplata slipper.

Her ser vi ikke annet enn at det må legges en metallplate som er så bred at den går inn mot søylene på hver side av inngangen.

Denne plata og den inne ved døra må påføres fuge/limstoff som sørger for at det blir tett mellom gulv og stålplate. Det finnes så mange typer limstoff at det burde ikke være noe problem å få det tett.

Ber om snarlig tilbakemelding.



Ronald Bratberg

Avdelingsingeniør

Utvikling og miljø

Tlf.: 909 35 087

ronald.bratberg@osen.kommune.no

Rådhusveien 13, 7740 STEINSDALEN