

Verdal 13.09.2019

Indre Fosen Kommune
Bygg og eiendom

Rådhusveien 13
7100 Rissa
postmottak@indrefosen.kommune.no

Indre Fosen Kommune
Flerbrukshus med svømmeanlegg i Leksvik
- Søknad om midlertidig brukstillatelse

Rammetillatelse for flerbrukshus med svømmeanlegg ble gitt 05.01.2018, Igangsettingstillatelse IG1, -grunn og betongarbeider den 9.03.2018, og igangsettingstillatelse for resterende del av bygget den 01.03.2019.

Arbeidene nærmer seg nå ferdigstillelse, men noen arbeider gjenstår før bygget er ferdig. De fleste restarbeider er av en slik karakter at det ikke er forbundet med risiko eller fare ved at deler av bygget kan tas i bruk. Mangler i forbindelse med rømningsveier løses ved provisoriske dører og rømningstrapp inntil leveranser er klare. I aktivitetssalen pågår montasje av teleskoptribune og sammen med badstu i sokkel holdes disse arealene utenfor denne søknaden.

Det søkes herved om midlertidig brukstillatelse for hele bygget med unntak av aktivitetssal og badstu.. Det er ikke foretatt vesentlige endringer i prosjektet fra det ble søkt rammetillatelse, og det vil ikke være relevant med oppdatert tegningsmaterieell til denne søknaden.

Restarbeidene og de provisoriske tiltakene er av en slik karakter at personsikkerhet og tilgjengelighet er ivaretatt. Det er gitt en frist til 04.10.2019 for endelig ferdigstillelse av disse arbeidene, men bygget beregnes tatt i bruk tidligere. Søknad om ferdigattest vil da senest bli innsendt 08.10.2019.

På vegne av byggherren Indre Fosen Kommune søkes det herved om midlertidig brukstillatelse for ovenstående prosjekt.

Vedlegg:
Søknadsskjema med samsvarserklæringer og avfallsrapport.

Mvh.
Letnes Arkitektkontor AS



Kåre Herstad
Sivilarkitekt

Søknad om midlertidig brukstillatelse

Pbl § 21-10, SAK10 § 8-1

Søknaden gjelder							
Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festnr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	75	146					LEKSVIK
	Adresse				Postnr.	Poststed	
	Hallveien 5				7120	LEKSVIK	

Dato for søknad om ferdigattest	08.10.2019
---------------------------------	------------

Midlertidig brukstillatelse søkes for	
<input type="checkbox"/> Hele tiltaket	Hvis det søkes for deler av tiltaket, beskriv hvilken del det søkes for nå
<input checked="" type="checkbox"/> Deler av tiltaket	Hele bygget med unntak av aktivitetssal og badstu.

Gjenstående arbeider frem mot ferdigattest
<p>Angi gjenstående arbeider av mindre vesentlig betydning, innenfor den delen av tiltaket det søkes midlertidig brukstillatelse for</p> <p>Test av brannalarmanlegg utføres uke 38 og blir da klar til bruk. Adgangskontroll ferdigstilles uke 40</p> <p>Nødløys mangler montering og funksjonstest. Ferdigstilles uke 39. Ledelys over dører forventes dørmontering (uke 39)</p> <p>Dørleveranser ferdig i uke 39, men det monteres midlertidige dører inntil permanente dører blir levert og montert.</p> <p>Rømningstrapp ved kulturskole ikke montert, men det blir montert midlertidig trapp inntil permanent trapp blir levert.</p>
<p>Angi resterende deler av tiltaket hvor det her ikke søkes om midlertidig brukstillatelse</p> <p>Badstue (ferdig i uke 40)</p> <p>Aktivitetssal. Tribune ferdigstilles uke 39. Salen blir ikke tilgjengelig før uke 40</p>

Sikkerhetsnivå og arbeider som vil bli utført innen 14 dager
Har tiltaket pr i dag tilstrekkelig sikkerhetsnivå til å tas i bruk? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hvis nei, fyll ut informasjonen nedenfor
Følgende arbeider vil bli utført innen: Dato 04.10.2019
Type arbeider Ovenstående restarbeider med tillegg for badstu og aktivitetssal.
Bekreftelse på at disse arbeidene er utført vil være kommunen i hende innen: Dato 08.10.2019

Vedlegg			
Beskrivelse av vedlegg	Gruppe	Nr. fra – til	Ikke relevant
Situasjonsplan, avkjøringsplan	D	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Tegninger, plan, snitt, fasade	E	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Redegjørelser/kart	F	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Gjennomføringsplan	G	G1 -	<input type="checkbox"/>
Boligspesifikasjon i matrikkelen	H	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Uttalelser fra andre offentlige myndigheter	I	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Andre vedlegg	Q	Q1 -	<input type="checkbox"/>

Underskrifter	
Ansvarlig søker for tiltaket (for tiltak etter pbl § 20-1)	Tiltakshaver (bare for tiltak uten ansvarlig søker pbl 20-4)
Foretak Letnes Arkitektkontor AS	Navn
Kontaktperson Kåre Herstad	Kontaktperson
Telefon 74 04 17 00	Telefon
Mobiltelefon	Mobiltelefon
E-post firmapost@letnesark.no	E-post
Dato 13.09.2019	Dato
Underskrift <i>Kåre Herstad</i>	Underskrift
Gjentas med blokkbokstaver KÅRE HERSTAD	Gjentas med blokkbokstaver