



Saksframlegg

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
	Trafikkfaglig råd	28.11.2019

Saksbehandler: Magna Wean Haugen

Arkivsak: 2019/8741

Dato: 21.11.2019

Status trafiksikkerhetssaker høsten 2019

Oppsummering/saksutredning:

Sak	Status
Oppstramming kryss Grønningsmarka, Stadsbygd	Informasjon fra byggeleder 06.11.19 • Utbyggingsavtale er i boks • Entreprenører starter opp med en gang • Rissa kommune søkte om midler til dette prosjektet hos «Aksjon skolevei» hos Sør-Trøndelag fylkeskommune i 2016. Regning må sendes inn til fylkeskommunen senest 1.desember i år for at kommunen skal få denne støtten (dette pga. at ordningen avvikles). (Tilskudd: 120 000kr)
Busslomme ved avkjørsel til Fevåg/Hasselvika skole	Informasjon fra byggeleder 06.11.19 • Ikke fått godkjente tegninger hos Statens Vegvesen pga. at kravet for bredde på busslommen ikke var oppfylt. Byggeleder kontakter Asplan Viak som har tegnet løsningsforslaget og får de til å endre skissen slik at de tilfredsstiller kravene hos SVV. • Avtale med grunneier om bygging er i orden. • Byggesak inne hos kommunen. • Ferdige tegninger sendes SVV for godkjenning og igangsettingsavtale. • Så snart igangsettingsavtale er i boks starter byggingen. • Rissa kommune søkte om midler til dette prosjektet hos «Aksjon skolevei» hos Sør-Trøndelag

	fylkeskommune i 2016. Regning må sendes inn til fylkeskommunen senest 1.desember i år for at kommunen skal få denne støtten (dette pga. at ordningen avvikles). (Tilskudd: 600 000kr)
Busslomme «Slættet», Stadsbygd	• Her har det vært en del frem og tilbake for å få godkjent siktlinjene på tegningen for busslommen. Per 06.11.19 avventer byggeleder på endelig godkjenning og igangsettingstillatelse. • Når tegningene blir godkjent sender byggeleder prosjektet ut på anbud for gjennomføring. • Finansieres av avsatte TS-midler for 2019. • Kostnad ca. 600 000kr.
Planlegging av tiltak ved Testmann Minne skole, Leksvik	• Kommunen har inngått en avtale med Asplan Viak som skal tegne opp et løsningsforslag og gi oss et trafikk sikkerhetsnotat for droppsone og parkering for å løse hente/bringe-problematikk. • Mottok løsningsforslaget i uke 45. har sendt dette ut på høring til de berørte partene: skolen, FAU og bussekselskap. Frist for tilbakemelding fra disse er 25.november 2019. • Eventuelle endringer til løsningsforslaget gjøres ut ifra innspillene som kommer inn. • Planlegging av tiltaket finansieres med avsatte TS-midler for 2019. • Kostnad ca. 95 000 kr eks. mva.
Askjemsveien, Stadsbygd	• Ferdig planlagt og nesten ferdig utbygd. Mangler bare oppmerking av veien, dette vil foregå våren 2020 pga. utfordrende temperaturer på denne årstiden. • Veien har fått en 2-1 ensidig løsning med eget gang- og sykkelareal på en side av veien og breddeutvidelse på to punkter. I tillegg er det anlagt 11 fartshumper på strekningen (veien ble for noen år siden redusert til 40 km/t). • Finansieres med avsatte TS-midler for 2019. • Kostnad ca. 1,8 millioner kroner
Reguleringsplan gang- og sykkelvei Haltveien, Stadsbygd	• TFR vedtok i møte i september å bestille reguleringsplan for g/s-veg Haltveien.

	• Har mottatt en god del innsigelser og klager på at tiltaket var planlagt nord for eksisterende vei (pga. at den ville ta av hageareal og private eiendommer, samt noe jordbruksareal). • Administrasjonen bestemte derfor at det skal lages et alternativt løsningsforslag hvor gang- og sykkelvei legges hvor eksisterende vei ligger i dag, og at eksisterende vei forskyves sørover. • Mulige planendringer foreligger etter samtale med leder i Arealutvalget. • En vedtatt reguleringsplan legger ikke direkte føringer for oppstart av arbeid på veien, men er et sterkt tegn til fylkeskommunen om at kommunen prioriterer dette og ønsker og få det utført innen rimelig nær fremtid. • Estimert kostnad for planlegging inkl. geotekniske undersøkelser er ca: 626 896 kr eks. mva. + tillegg for utvidet geotekniske undersøkelser kr. 82 595 kr eks. mva.
Utbedring av siktsone ved kv5000 Ytre Ringvei og kv3150 Olderveien, Årnset, Rissa	• Administrasjonen bestilte senking av terrenget for å bedre siktforhold for kjørende. • Pallin AS utførte arbeidet 25.10.19. • Tiltaket ble finansiert av avsatte TS-midler for 2019. • Ca. kostnad: 23 800 kr.