

Oversikt bygg som ikke blir fullført i 2019, status pr. 06.11.2019:

Entreprise	Adresse	Årsak
E07 FVS Entreprenør	Gnr. 71 bnr. 6, Uthaugsvæien 291/293	Igangsettingstillatelse ikke mottatt pr. 06.11, vindusleveranse kommer uansett ikke før jul (2 mnd leveringstid)
E08 Fosenhus	Gnr. 74 bnr. 10, Ulriksborgveien 10	Igangsettingstillatelse er mottatt, men for sent i forhold til vindusleveranser (2 mnd leveringstid)
	Gnr. 74 bnr. 189, Sjøgata 19	Igangsettingstillatelse er mottatt, men for sent i forhold til vindusleveranser (2 mnd leveringstid)
	Gnr. 75 bnr. 26, Uthaugsvæien 410	Igangsettingstillatelse er mottatt, men for sent i forhold til vindusleveranser (2 mnd leveringstid)
	Gnr. 68 bnr. 58, Ove Bjelkes gate 19	Igangsettingstillatelse er mottatt, men for sent i forhold til vindusleveranser (2 mnd leveringstid). Noe arbeider blir utført i 2019, men vindusskift blir i 2020.
	Gnr. 61 bnr. 23, Nordsjøveien 13	Igangsettingstillatelse er mottatt, men for sent i forhold til vindusleveranser (2 mnd leveringstid)
	Gnr. 75, bnr. 44, Kotteveien 44	Igangsettingstillatelse er mottatt, men for sent i forhold til vindusleveranser (2 mnd leveringstid)
	Gnr. 64/9, Grandveien 419	Igangsettingstillatelse er mottatt, men for sent i forhold til vindusleveranser (2 mnd leveringstid)
	Gnr. 71 bnr. 7, Uthaugsvæien 260	Igangsettingstillatelse er mottatt, men for sent i forhold til vindusleveranse (2 mnd leveringstid)

	Gnr. 64 bnr. 4, Grandveien 433	Igangsettingstillatelse ikke mottatt pr. 06.11, vindusleveranse kommer uansett ikke før jul (2 mnd leveringstid)
E10 Rædergård Entreprenør	Gnr. 74 bnr. 233, Sjøgata 5	Igangsettingstillatelse ble mottatt 05.09.19, deretter har det vært flere runder med avklaring med Multiconsult ang. krav til vinduer. Vinduer er pr. 06.11 fortsatt ikke bestilt. Uklart om tiltaket blir utført i 2019 eller 2020.
	Gnr. 74 bnr. 218, Sjøgata 15	Tillatelse til endring av gitt tillatelse er mottatt, men for sent i forhold til vindusleveranse (2 mnd leveringstid).
E11 Rædergård Entreprenør	Gnr. 69 bnr. 1, Uthaugsvæien 86/88	Igangsettingstillatelse ikke mottatt pr. 06.11, vindusleveranse kommer uansett ikke før jul (2 mnd leveringstid)