

Gjennomføringsplan



Kommunens saksnummer (år, sekvensnummer): 2020 427

Versjonsnr.: 4

Eiendom/Byggested

Gnr	Bnr	Festenr	Seksjonsnr
20	513	0	0

Kommune Ørland

Adresse Arnfinn Astads vei 1 , 7160 Bjugn NO

Oversikt over ansvarsfordeling

ANSVARLIG PROSJEKTERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks- klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
PRO	Konstruksjonsikkerhet	2	962392687 NORCONSULT AS	Igangsettingssøknad, 27.05.2020	☐
PRO	Varme- og kuldeinstallasjoner	2	943317739 PROSJEKTUTVIKLING MIDT- NORGE AS	Igangsettingssøknad, 02.07.2020 Ferdigattest, 30.11.2020	☒
PRO	Ledesystem	2	864602452 ELOTEC AS	Igangsettingssøknad, 09.07.2020	☐

PRO	Geoteknikk	2	962392687 NORCONSULT AS	Igangsettingssøknad, 27.05.2020	☐
PRO	Bygningsfysikk	2	992619295 ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS	Igangsettingssøknad, 19.05.2020	☐
PRO	Arkitektur	2	992619295 ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS	Rammesøknad, 16.01.2020 Igangsettingssøknad, 25.05.2020	☐
PRO	Sanitærinstallasjoner og varmeinstallasjoner	2	943317739 PROSJEKTUTVIKLING MIDT- NORGE AS	Igangsettingssøknad, 02.07.2020 Ferdigattest, 30.11.2020	☒
PRO	Slukkeinstallasjoner	2	943317739 PROSJEKTUTVIKLING MIDT- NORGE AS	Igangsettingssøknad, 02.07.2020 Ferdigattest, 30.11.2020	☒
PRO	Ventilasjon- og klimainstallasjoner	2	912564142 FOSEN VENTILASJON AS	Igangsettingssøknad, 29.06.2020	☐
PRO	Brannalarmanlegg og nødlys	2	864602452 ELOTEC AS	Igangsettingssøknad, 29.06.2020	☐
PRO	Premisser for lydforhold	2	916863071 BREKKE & STRAND AKUSTIKK AS	Igangsettingssøknad, 30.06.2020	☒
PRO	Vannforsynings- og avløpsanlegg	2	923627804 ODDMUND GROVEN AS	Igangsettingssøknad, 03.06.2020	☐
PRO	Porter	2	911754746 E&P RATDAL AS	Igangsettingssøknad, 29.06.2020	☐
PRO	Veg, fortau og gang/sykkelvei	1	923627804 ODDMUND GROVEN AS	Igangsettingssøknad, 03.06.2020	☐
PRO	Brannkonsept	1	958249799 FIRESAFE AS	Igangsettingssøknad, 09.06.2020	☒
ANSVARLIG UTFØRENDE					
Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks- klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet

15.12.2020 19:03:03 AR405824565

15.12.2020 19:03:03 AR405824565

15.12.2020 19:03:03 AR405824565

15.12.2020 19:03:03 AR405824565

UTF	Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner	2	846797122 FOSENHUS AS	Midlertidig brukstillatelse, 26.11.2020 Ferdigattest, 26.11.2020	☒
UTF	Installasjon av ledesystem	2	915420400 RISSA KRAFTLAG SA	Midlertidig brukstillatelse, 05.12.2020 Ferdigattest, 05.12.2020	☒
UTF	Taktekkingsarbeid	2	982936713 ØVERDAL OG BYE BYGGSERVICE AS	Midlertidig brukstillatelse, 17.11.2020 Ferdigattest, 17.11.2020	☒
UTF	Vannforsynings- og avløpsanlegg	2	923627804 ODDMUND GROVEN AS	Midlertidig brukstillatelse, 07.12.2020 Ferdigattest, 07.12.2020	☒
UTF	Sanitær- og slukkeinstallasjoner	2	957861539 SVERRE PETTERSEN AS	Midlertidig brukstillatelse, 26.11.2020 Ferdigattest, 26.11.2020	☒
UTF	Ventilasjon- og klimainstallasjoner	2	912564142 FOSEN VENTILASJON AS	Ferdigattest, 15.12.2020	☒
UTF	Veg- og grunnarbeider	2	923627804 ODDMUND GROVEN AS	Midlertidig brukstillatelse, 03.12.2020 Ferdigattest, 03.12.2020	☒
UTF	Bærende og plasstøpte betongkonstruksjoner samt murearbeider	2	846797122 FOSENHUS AS	Midlertidig brukstillatelse, 18.11.2020 Ferdigattest, 18.11.2020	☒
UTF	Installasjon av brannalarmanlegg	2	915420400 RISSA KRAFTLAG SA	Midlertidig brukstillatelse, 05.12.2020 Ferdigattest, 05.12.2020	☒
UTF	Varme- og kuldeinstallasjoner	2	957861539 SVERRE PETTERSEN AS	Midlertidig brukstillatelse, 26.11.2020 Ferdigattest, 26.11.2020	☒
UTF	Innmåling og utstikking av tiltak	2	923627804 ODDMUND GROVEN AS	Midlertidig brukstillatelse, 03.12.2020 Ferdigattest, 03.12.2020	☒
UTF	Maling og gulvarbeider	2	916476094 GULV- & MALERSERVICE FOSEN AS	Midlertidig brukstillatelse, 26.11.2020 Ferdigattest, 26.11.2020	☒
UTF	Stålkonstruksjoner	2	846797122 FOSENHUS AS	Midlertidig brukstillatelse, 18.11.2020 Ferdigattest, 18.11.2020	☒

ANSVARLIG KONTROLLERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks- klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
----------	-------------------------------	--------------------	----------------------------------	--	---------------------

KONTROLL	Geoteknikk utførelse	2	967032271 SWECO NORGE AS	Ferdigattest, 27.08.2020	☒
KONTROLL	Bygningsfysikk	2	967032271 SWECO NORGE AS	Ferdigattest, 01.12.2020	☒
KONTROLL	Geoteknikk	2	967032271 SWECO NORGE AS	Ferdigattest, 27.08.2020	☒
KONTROLL	Konstruksjonsikkerhet	2	967032271 SWECO NORGE AS	Ferdigattest, 09.11.2020	☒

Ansvarlig søker

Navn ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS
 Organisasjonsnummer 992619295
 Tiltaksklasse 2

Signert av

CHRISTIAN BONVIK på vegne av ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn

Filvedlegg:

A21-001 Situasjonsplan.pdf

A40-102 Fasade sør og øst.pdf

A40-101 Fasade nord og vest.pdf

A22-101 Plan 1. Etasje.pdf

A30-101 Snitt A.pdf

(S) Fraksjonsartikkel oms Brannstasjon sluttrapport.pdf

Redegjørelse fra SØK - UKONT.pdf

Avfallstatistikk Bjugn Brannstasjon.pdf