

Avviksmelding- Produksjon		
Tiltakshaver:	Bjørn Norset AS,	Side: 1 av 2
Ansvarlig utførende:	Bjørn Norset AS	Sist rev. 31.03.2020
Prosjekt:	Ole Magnus tomt	Dok.Id: 030701-001 D
Prosjektnr.:	656	Dato /sign.: 18/12-20 B.N.

Tittel: Utrasing for nære nabogrense ved sprenging.

Avviksnr.: A-8
Adresse/lokasjon: Gnr/bnr 161/53
Innmeldt: 18.12.2020
Dato (når hendte det?): 17.12.2020

Innmeldt av: Bjørn Norset

Krav:
Beskrivelse: Ved utgraving av sprengte masser kommer det frem at sprekker i fjellet har gått mye lengre mot naboens grense enn forventet. Vi valgte da å renske alt løst fjell av sikkerhetsmessige årsaker. Vi ser nå at vi har kommet for nær naboens grense.
Sakskategori: Dokumentasjon - avvik
Arbeidsoperasjon: Rensking av sprengt fjell
Direkte årsak: Sprekker i flell grunnet sprenging.
Bakenforliggende årsak: Salvene som ble flyttet bort fra grunnmur (for å ikke skade grunnmur) har slått sprekker lengre mot nabogrensa enn forventet.
Konsekvens - fremdrift: Arbeid ble stoppet av tilsyn fra kommunen. Dette ble gjort før vi rakk å gjøre noen tiltak. Dette medfører at ferdigstillelse blir betydelig utsatt.
Konsekvens - kostnad: Kostnad avhenger av hvilket tiltak som blir valgt som løsning på avviket. Mest sannsynlig vil det bli kostnader ved ny søknad og evt. ny mur mot nabogrense.

Avviksmelding- Produksjon		
Tiltakshaver:	Bjørn Norset AS,	Side: 2 av 2
Ansvarlig utførende:	Bjørn Norset AS	Sist rev. 31.03.2020
Prosjekt:	Ole Magnus tomt	Dok.Id: 030701-001 D
Prosjektnr.:	656	Dato /sign.: 18/12-20 B.N

Korrigerende tiltak:	Utføres av	Tidsfrist	Utført
Ny søknad, oppsett av mur mot nabogrense.	Bjørn Norset AS	Snarest	

Oppfølging:	Utbedret dato:	Utbedret av:
Sendt av entreprenør		

(Ved behov for godkjenning fra byggherre benyttes felter nedenfor)

Sendt av entreprenør		Mottatt av byggherre	
Dato: 18/12-20	Navn: Bjørn Norset	Dato: 18.12.20	Navn: Ole Magnus tenstad
Kommentarer fra byggherren:			
Avvik er godkjent av byggherre			
Dato: 18.12.20	Byggherrens signatur: 		