

Gjennomføringsplan



Kommunens saksnummer (år, sekvensnummer): 2017 2209

Versjonsnr.: 3

Eiendom/Byggested

Gnr	Bnr	Festenr	Seksjonsnr
167	78	0	0

Kommunenummer 5057

Adresse Bakklandet 18 , 7130 Brekstad NO

Oversikt over ansvarsfordeling

PROSJEKTERENDE

Fagområde/status	Beskrivelse av ansvarsområdet	Foretakets org nummer og navn	Tiltaks- klasse	Planlagt samsvarserklæring/ kontrollerklæring	Ansvar avsluttet
	Prosjektering av situasjonsplan, terrengtilpasning, estetisk utforming og innvendig planløsning	967524514 BOLIG PARTNER AS	1	Igangsettingssøknad, 19.09.2017 Midlertidig brukstillatelse, 29.11.2017	☒
	Oppmålingsteknisk prosjektering	967524514 BOLIG PARTNER AS	1	Igangsettingssøknad, 19.09.2017 Midlertidig brukstillatelse, 29.11.2017	☒
	Prosjektering av radonsikring	967524514 BOLIG PARTNER AS	1	Igangsettingssøknad, 19.09.2017 Midlertidig brukstillatelse, 29.11.2017	☒

Prosjektering av fundamenteringsløsning, mur og betongarbeider	967524514 BOLIG PARTNER AS	1	Igangsettingssøknad, 19.09.2017 Midlertidig brukstillatelse, 29.11.2017	✓
Prosjektering av trekonstruksjoner og tømrerarbeid	967524514 BOLIG PARTNER AS	1	Igangsettingssøknad, 19.09.2017 Midlertidig brukstillatelse, 29.11.2017	✓
Prosjektering av bygningsmessige arbeider i våtrom, membran og plassering av sluk	967524514 BOLIG PARTNER AS	1	Igangsettingssøknad, 19.09.2017 Midlertidig brukstillatelse, 29.11.2017	✓
Grunnarbeider	999639240 ARVE EIDE AS	1	Igangsettingssøknad, 13.10.2020 Ferdigattest, 26.06.2019	✓
Innvendige sanitæranlegg	957861539 SVERRE PETTERSEN AS	1	Igangsettingssøknad, 14.09.2017 Ferdigattest, 15.10.2020	✓
Prosjektering av balansert ventilasjon for enebolig	929387384 SYSTEMAIR AS	1	Igangsettingssøknad, 14.09.2017 Midlertidig brukstillatelse, 30.09.2020 Ferdigattest, 30.09.2020	✓

UTFØRELSE

Fagområde/status	Beskrivelse av ansvarsområdet	Foretakets org nummer og navn	Tiltaks- klasse	Planlagt samsvarserklæring/ kontrollerklæring	Ansvar avsluttet
	UTF betongarbeider	975824489 ODD ARILD VOLDEN	1	Ferdigattest, 09.10.2020	✓
	Bygningsmessige arbeider, ferdig råbygg	975824489 ODD ARILD VOLDEN	1	Ferdigattest, 09.10.2020	✓
	Grunnarbeid	999639240 ARVE EIDE AS	1	Ferdigattest, 26.06.2019	✓
	Innvendige sanitæranlegg	957861539 SVERRE PETTERSEN AS	1	Ferdigattest, 15.10.2020	✓
	Bygningsmessige arbeider, innvendig	970279172 FRENGEN PER EINAR	1	Ferdigattest, 26.06.2019	✓
	flislegging av bad 2 etg -5.0m2, bad 2 etg- 8,9m2, vaskerom 1etg- 7,5m2, bad 1etg- 8,0m2	914110653 WBL AS	1	Ferdigattest, 12.10.2020	✓

KONTROLL

Fagområde/status	Beskrivelse av ansvarsområdet	Foretakets org nummer og navn	Tiltaks- klasse	Planlagt samsvarserklæring/ kontrollerklæring	Ansvar avsluttet
	Pro kontroll prosjektering våtrom, Utføre kontroll våtrom, kontroll lufttetthet	992740337 FOSEN UTLEIE, SALG OG MONTERING AS	1	Ferdigattest, 28.11.2019	☒

Ansvarlig søker

Foretak BoligPartner AS, Avd. Trondheim

Kontaktperson Eivind Løkken

Signert av

MARIA SELLEVOLD SÆTERLI på vegne av BOLIG PARTNER AS AVD TRONDHEIM

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn

Filvedlegg:

Situasjonsplan.pdf

Opphør av ansvarsrett Odd Arild Volden PRO- betongarbeider utgår.pdf

Melding om endring av ansvarsrett 13.10.2020.pdf

Erklæring om ansvarsrett WBL AS UTF 22.10.2020.pdf

Byggesøknadstegninger 180531.pdf

Avfallsplan og sluttrapport signert av tiltakshaver 08.10.2020.pdf

Erklæring til avfallsplan og sluttrapport, 20.10.2020.pdf