



Osen kommune

Utvikling og Miljø
Rådhusveien 13
7740 Steinsdalen

MØTEREFERAT

Møtetype	Møte nr.	Sted	Dato
Byggemøte	1	Arb./spisebrakke	04.11.2015

Prosjektnr.	Prosjekt
1633/3145	Fortau Osen sentrum

Tilstede		
Navn	Firma	Funksjon
Joakim Syltern By Knut Solstad Ronald Bratberg	Tore Løkke AS Osen kommune Osen kommune	Anleggsleder Oppmålingsingeniør Byggeleder

Kopi av møtereferat sendes:		
Navn	Firma	Funksjon
Møtedeltakere Tore Crister Løkke Kristian Brødreskift	Tore Løkke AS Statens vegvesen	Entreprenørens representant Byggeleder

Sak nr.	Sak	Frist	Ansv.
01	HMS Beredskapsplan er hengt opp i arbeids/spisebrakke og alle på anlegget er kjent med denne. Alle på anlegget har lest og signert sikker jobbanalyser. Det er ikke registrert noen skader etter anleggsstart.		
02	Framdrift Anleggsarbeidene er litt i forkant av framdriftsplan. Noe senere framdrift de siste dager pga. været. På strekningen mellom elva og kum sf2 er det foretatt sprenging og pekking av fjell, totalt 18 m. Videreføring av denne dreneringsledningen er foreløpig stoppet inntil været blir bedre. Pr. dato er overvannsledning nord for elva godt i gang og første kummen nord for elva satt ned.		

03	Kvalitet Det er greie gravemasser i anleggstrasè. Alle tilførte masser tas fra Nord-Fosen-Pukkverk, Hopen. Hvis Statens vegvesen (SVRM) ønsker dokumentasjon på masser, sørger entreprenør for å oversende disse.		Tore Løkke AS
04	Tekniske avklaringer Ingen endringer i forhold til plan.		
05	Trafikkavvikling Godkjent varslingsplan ble mottatt før anleggsarbeidet satte i gang. Det er ikke registrert problemer med avvikling av trafikken i anleggsområdet.		
06	Planer Ingen endringer i planene.		
07	Økonomi Tillegg på pekking og sprenging av grøft for dreinsledning sør for brua. Tillegget er på kr. 11.700,- eks. mva. Første faktura er sendt fakturamottaket. Andre tillegg ut over det som er forespeilet er evt. vintertillegg på asfaltering og kantsteinsetting.		
08	Eventuelt Ingen.		
09	Neste byggemøte Onsdag 18.11.15 kl. 13.00		

Osen kommune, 04.11.15

Ronald Bratberg