

Framdrift-/Regnskapsrapport /Utbetalingsanmodning

* Sluttrapport

* Korrigert

Rapport referanse	ISSR14596 - 1
Revidert	JA
Rapportperiode	Sluttrapport
Prosjektnummer	17/5230
Prosjekttittel	Energi- og effektreduserende tiltak ved Strand skole: Eksisterende bygg (Søknad)
Kontaktperson	Ronald Bratberg
Firmanavn	OSEN KOMMUNE
Adresse	Rådhusveien 13
Postnr	7740 STEINSDALEN
Bankkontonummer	43600600169
Organisasjonsnummer	944350675
Telefon	90702869
E-post	ronald.bratberg@osen.kommune.no
Ny sluttdato	30.11.2018

Til utbetaling

Støtte fra Enova: 24,22 % av påløpte kostnader (akkumulert)	387 287
Tidligere utbetalt	0
Tilskudd til gode	387 287
Anmodet utbetalt denne perioden	285 287

Finansierungsplan

Total finansiering	100 %	1 598 768
Støtte fra Enova ihht tilsagnsbrev	24,22 % Inntil	387 287

Budsjett / Kostnader

Prosjektbudsjett ihht tilskuddsbrev	Budsjett ihht tilskuddsbrev Kr %	Denne periode Kr %	Akkumulert Kr %	Gjenstår Kr %
Energireduksjon	992 307 62,1 %	0 0,0 %	2 424 303 50,0 %	-1 431 995 44,1 %
Andre kostnader	198 461 12,4 %	2 424 303 100,0 %	2 424 303 50,0 %	-2 225 842 68,5 %
Varmesentraler	408 000 25,5 %	0 0,0 %	0 0,0 %	408 000 -12,6 %

Sum prosjektkostnader	1 598 768	100 %	2 424 303	100 %	4 848 606	100 %	-3 249 837	100 %
-----------------------	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------	------------	-------

Fremdrifts-/Aktivitetsrapport

SID 17/5230	Periode Sluttrapport -
----------------	------------------------

1. Tiltak gjennomført i prosjektet, kommentarer på avvik i forhold til kontrakt.

Det er montert / satt i drift energioppfølgingen (EOS) ved skolen, og som skal være i 100 % drift på nyåret 2019.

Pelletsjel ble ikke montert grunnet manglende plass i bygget. Som alternativ til dette ble det prosjektert og valgt elektrokjele i stedet. I tillegg er det montert LED-belysning ved hele Strand barne- og ungdomsskole, unntatt ved bassenget.

Innlogget bruker	Ronald Bratberg(ronald.bratberg@osen.kommune.no)
Sendt inn	04.01.2019, 09:26