

Ref. e-post korespondanse datert 08.11.2019 Consolvo og tilbakemelding motatt 11.11.2019

Beskrivelse	Enhet	Mengde	Pris	Rev pris	Opprinnelig k	Rev01. krav	Kommentarer Consolvo 12.11.19.
1. Ekstra rigg	RS	1	48324,56	48324,56	48324,56	48324,56	Gjelder kun rigg kostnader jf. prosess 12.1 Mannskapstimer inngår ikke i riggkostnader her og fremkommer under.
2. Ventetid UE - OTB Service	timer	44	874,00	580,00	38456,00	25520,00	Produksjonstap som følge av BH forhold! Vi kan akseptere redusert til standard mannskapstimer. Vi har betalt 760kr/t
3. Ventetid - Consolvo	timer	88	580,00	580,00	51040,00	51040,00	Produksjonstap som følge av BH forhold! Ref. over
4. Prosess 88.12	RS	1	30800,00	30800,00	30800,00	30800,00	Prosess 88.12 viser dagsleien av stillaset (opprinnelig tenkt som en dag ekstra leie pga. tilkomst for ferdigbefaring)
5. Riving av betong	RS	1	107880,00	107880,00	107880,00	107880,00	Omforent og OK!
6. Prosjekteringsfeil	timer	44	874,00	874,00	38456,00	19228,00	Enig, men ansvar deles pga. feil tegninger / prosjektering.
7. Prosjekteringsfeil	timer	20	580,00	580,00	11600,00	5800,00	Ref. over samt økte produksjonskostnader.
8. Deponering av betong	RS	1	11724,48	11277,36	11724,48	11277,36	Omforent og OK! Dok. med faktura fra avfallsmottak
9. Sveise inspeksjon - stivere	RS	0,5	43198,03	43198,03	21599,02	21599,02	Vi krever at dere dekker halvparten av beløpet ettersom det ble avtalt en ekstra inspeksjon på anlegget 11.10.2019
				Totalt:	359880,06	321468,94	

Tilbakemelding BH