



Arbeidstilsynet Midt-Norge

Postboks 4720 Sluppen
7468 TRONDHEIM

Deres ref.

Vår ref.

3298/2018/440/JOHUTH

Dato

09.03.2018

RAPPORTERING ETTER TILSYN HOS FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS

Ref brev fra Arbeidstilsynet datert 9. aug 2017 hvor det bes om dokumentasjon som viser fremdrift i arbeidet med utbedring av brannstasjonene på Brekstad, Botngård og Årnes. I samme brev er også gjengitt informasjon om eier/brukerforholdet ved stasjonene og at det kreves politiske vedtak for å iverksette prosesser for utbedringer (hvor disse blir av en slik størrelse at særskilt finansiering er påkrevet.)

Ved årsskiftet 17/18 er status i forhold til planlagt fremdrift som følger:

Botngård Brannstasjon: Bjugn kommune.

Innmeldt fremdrift: Ferdig ombygging: 2. kvartal 2018

Behovene for tiltak er innmeldt til kommunen i brev av 18.juli 2017 samt i møte den 15. mars 2017. Ulike alternativer for å tilfredsstille HMS-kravene til mannskapet er drøftet. Bjugn kommune har ikke fattet endelig beslutning om hva som skal utføres.

Årnes Brannstasjon : Åfjord kommune

Innmeldt fremdrift: Ferdig ombygging: 2. kvartal 2018

Behovene for tiltak er innmeldt til kommunen i brev av 18.juli 2017 samt i møter 13. feb og 7. nov 2017. Ulike alternativer for å tilfredsstille HMS-kravene til mannskapet er drøftet.

Ved utgangen av 2017 ble det avdekket ytterligere behov i Åfjord kommune for å bygge opp beredskap ifm utbygging av flere veitunneler i distriktet. Dette vil endre behovene for arealer og innredning av Årnes Brannstasjon og påvirker derfor de tiltakene som er nødvendig i brannstasjonen, også mht HMS. Ved årsskiftet pågikk det evaluering og vurderinger mht fremtidig brannstasjon og det er derfor ikke fattet endelig beslutning om hva som skal utføres.

Det er ikke tatt stilling til fremdriftsplan for prosjektet men av hensyn til beredskapsmessige forhold må bygningstekniske tiltak senest være påstartet i inneværende år.



Postadresse

Postboks 401

Telefon

72 51 40 00

7129 Brekstad

Internett

www.fbrt.no

Besøksadresse

Gamle Fjæravei 25

Org.nr.

997 104 552

7130 Brekstad

E-post

postmottak@fbrt.no

Brekstad Brannstasjon : Ørland kommune

Innmeldt fremdrift: Ferdig ny hovedbrannstasjon: 2. kvartal 2019

Behovet for ny brannstasjon ble i 2017 tatt opp med Ørland kommune i flere fora. Dette resulterte i at Ørland kommunestyre fattet vedtak om å bevilge midler til planlegging av hovedbrannstasjon i 2018 og bygging i 2019.

Ved årsskiftet 17/18 er prosjektet på forprosjektstadiet. Videre planlegging vil skje i 2018 slik at byggestart kan foretas senest i begynnelsen av 2019. Det er ennå tidlig i byggefasen men målet er at ny hovedbrannstasjon skal være ferdig medio 2019.

Generell kommentar

Generell status var pr 1.1.2018 at det for de tre stasjonene er i gang satt dialoger med alle kommunene om tiltak for å møte kravene etter Arbeidstilsynets tilsyn 14. oktober 2016. Det vil være noe avvik fra tentative fremdriftsplaner for tiltakene, ref vårt brev av 17. juli 2017, men håper på forståelse for dette utifra beskrivelsen foran for den enkelte brannstasjon.

I påvente av at bygningstekniske løsninger kommer på plass opprettholder vi selvsagt de risikoreduserende tiltakene som er beskrevet i vårt brev av 17.juli 2017 og som fremgår av våre HMS prosedyrer.

Kopi av dette brev er sendt kommunene til informasjon.

Med hilsen
Johan Uthus
Brannsjef og Redningssjef

Dette er et elektronisk godkjent dokument og har derfor ingen underskrift.

Kopi til:
Bjugn kommune,
Rådmannen

Åfjord kommune,
Rådmannen

Ørland
kommune.,
Rådmannen

