

Sluttrapport utbygging ved Museet Kystens Arv.



Stadsbygd 28.05.2020

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse	2
Om museet Kystens Arv.....	3
Nytt formidlingsbygg	3
Grunnundersøkelser.	5
Startfasen.....	6
Oppmåling av tomt og omlegging av vei	7
Byggeprosessen	8
Noen utvalgte bilder fra ny hovedutstilling	12
Dugnadsinnsats.....	13
Økonomirapport	13
Takk.....	14

Om museet Kystens Arv

Museet kystens Arv ligger i Indre Fosen Kommune på Stadsbygd. Museet har et eget aktivt båtbyggeri, en historisk rosehage, restaurant med uteservering og et av landets største samlinger med klinkbygde råseglbåter. Vi tar vare på kystfolkets tradisjoner, handverket, historiene og samarbeidet. I vårt nye formidlingsbygg ar vi nå en båthall hvor vi viser fram ulike klinkbygde båter, en ny hovedutstilling om midtnorsk kystkultur, utstillinga Håp for Havet, samt en museumsbutikk og cafe. Dette bygget har muliggjort at museet får vist fram for publikum den historien og kunnskap vi forvalter på en helt annen måte enn før. Vi har blitt en arena som har blitt enda viktigere for lokalbefolkningen, og et verdig sted med ordentlige fasiliteter både for samlinger og besøkende. Dette er vi veldig takknemlige for.

Nytt formidlingsbygg

Planer om nytt bygg på Kystens Arv ble startet rundt år 200. Sør-Trøndelag fylkeskommune ga midler til utvikling av prosjektet fra 2006. Første søknad til Kulturdepartementet fra museet Kystens Arv ble sendt 20. januar 2008, søknaden ble imidlertid ikke innvilget. Det ble informert om at søknaden burde bearbejdes, hvor det også fremgikk nærmere finansieringsplan med inntil 33% statlig finansiering.

I desember 2008 besluttet Stiftelsen Kystens Arv å være med på etableringen av driftsselskapet Museene i Sør-Trøndelag AS. Driften av Museet Kystens Arv ble deretter MiST's sitt ansvar. Utvikling av byggeprosjektet ble således en del av driftsselskapets ansvar. Investeringsmidler i Kultursektoren som Sør-Trøndelag fylkeskommune ga til MiST ble prioritert til Kystens Arv i iht strategisk museumsplan. I investeringssøknad fra MiST 30. mars 2009 ble nytt museumsbygg til Kystens Arv prioritert nr 1 til MiST.

Tilsagn fra KUD ang investeringsmidler med en ramme på 17,3 mill. ble gitt i brev av 14.10.2009, tilsagnet forutsatte at region og fylke stilte med tilsvarende finansiering.

Deretter startet arbeidet med regional og lokal finansiering.

Arkitektkonkurranse

Det ble utlyst en arkitektkonkurranse i 2014 for det nye formidlingsbygget på Museet Kystens Arv og 4 arkitekter sendte inn forslag.

Eggen Arkitekter AS vant konkurransen med sitt forslag «Vikingarven». Eggen arkitekter AS har vært prosjekteringsleder i skisse-, forprosjekt og byggefasen i prosjektet fra 2014 - 2017

Prosjektleder, engasjert via Rissa kommune: Knut Solberg

Styringsgruppe bestod av:

Rune Schei (leder)	Stiftelsen Kystens Arv
Suzette Paasche	Adm.dir MiST (rep for MiST avdeling KA, i fravær av egen museumsdirektør)
Randi G. Hjelm-Hansen	Økonomi- og it. sjef MiST
Petter Sørholt	Plan og utviklingssjef MiST
Einar Borgfjord	Båtbygger MiST avdeling KA
Ingunn Rokseth	Rissa kommune
Rune Venaas	Sør-Trøndelag fylkeskommune

Mandatet til styringsgruppen var å lede prosjektet frem til mulig vedtak beslutning bygg.

Rådgivende ingeniørtjenester:

Rambøll Norge AS

COWI AS

Multiconsult AS

Løvetanna Landskap AS

Entrepriise:

Hoved entreprenør:	Petter Bakøy AS
Utenomhus:	Pallin AS
Sanitær, varmeanlegg, slukkeanlegg:	Dahle Rørservice AS
Luftbehandling:	GK Nord-Trøndelag AS
Elektroarbeider:	Elpro Installasjon AS
Automatisering:	Schneider Electric Norge AS
Heis:	Lift Tech AS

Bidragstere, sponsorer:

Stadsbygd Sparebank - uttrekkbart amfi i auditoriet, senere kalt banksalen

Rissa Kraftlag - projektor, lerret, lydutstyr i auditoriet/banksalen

Grunnundersøkelser.

28. august 2015 grov arkeologer ved Sør – Trøndelag fylkeskommune en sjakt på museets tomt for å avklare om vi kunne starte utgravingen for et nytt formidlingsbygg. Det viste seg at her lå det flere jernaldergraver og vi måtte vente i spenning på hva dette ville bety for den videre prosessen i byggeprosjektet. Resultatet ble at det nye bygget måtte flyttes ca. 20 meter lengre ned slik at det ikke berørte gravene, og arbeidet kunne starte opp.



Gravemaskina er på plass for å prøvegrave etter arkeologiske funn.

Vedtak om utbygging og finansieringsplan

Styret i MiST besluttet i styremøte 25.09.2015 å igangsette utbygging av nybygg ved Kystens Arv innenfor de økonomiske rammene.

Egen byggekomite fikk ansvar for å følge opp byggeprosjektet.

Byggherre i prosjektet er MiST og Rissa kommune (nå Indre Fosen kommune) skulle stille med prosjektleder. Finansieringen var tredelt 17,3 mill. fra KUD, Sør-Trøndelag fylkeskommune (nå Trøndelag fylkeskommune) 17,3 mill. Rissa kommunen kontantbidrag kr 12,4 mill. i tillegg verdi av dugnadsinnsats, salg av Rødbergbrygga, samt lokale sponsorer. Tilsvarende minimum 20,1 mill.

Byggekomite

Bestod av :

Suzette Paasche (leder)	Adm.dir MiST
Rune Schei	Stiftelsen Kystens Arv
Randi G. Hjelm-Hansen	Økonomi- og it. sjef MiST
Elisabeth Jørgensen	Økonomikonsulent MiST
Petter Sørholt	Plan og utviklingssjef MiST
Magnus Skoglund	Museumsdirektør Kystens Arv, fra nov 2016
Magne Røskaft	Bygningsingeniør MiST
Einar Borgfjord	Båtbygger MiST avdeling Kystens Arv
Hilde M. Borgfjord	Konservator MiST avdeling Kystens Arv
Knut Solberg	Byggeleder, Prosjektstyring AS

Oppstartsmøte, 1. byggemøte ble avholdt 23.11.2015.

Brukerkomite.

Bestod av alle ansatte i MiST avdeling Kystens Arv.

Einar Borgfjord, Hilde M. Borgfjord, Bent Rørvik, Aud Rokseth, Tore Bugge Pedersen, Tora Heide, samt rep fra museumslaget Staværingen Inge Solstad. Byggeleder og adm.dir MiST ledet brukerkomiteen.

Startfasen.

For å få plass til nybygget måtte flere hus flyttes. Arbeidet med dette startet i oktober 2015. Dette arbeidet varte hele oktober til god ut i november måned. Arbeidet ble i stor grad utført på dugnad. Flytting av et hus innebar både forberedelser for å løfte bygget og ikke minst transport til ny lokasjon, men også det å forberede nytt sted med nye grunnmurer etc. for at bygningene kunne stå stødig dit de kom.



Flytting av det minste huset på museet, røykeriet. 15. oktober 2015



10. november 2015. Her flyttes
Johannesvikstu. Årlottnaustet og
Litjlåna ble også flyttet.

Oppmåling av tomt og omlegging av vei



Bildet er tatt den 6 november og
markerer starten på oppsettet av
det nye bygget. I bakgrunnen kan
dere se den gamle veien som raskt
måtte legges om for at den ikke
skulle gå tvers gjennom bygget som
skulle komme opp.



Det skjedde mye på kort tid. Gammel fylkesvei ble fjernet og ny fylkesvei ble lagt allerede 9. november, altså tre dager etter at oppmålingen av nybygget hadde funnet sted. Veien skulle legges som en midlertidig løsning i en periode og er fremdeles en midlertidig løsning. Bildet er tatt fra kontorvinduet til museets konservator.

Byggeprosessen

Med Bakøy AS og Pallin AS som hoved entreprenør startet byggingen allerede i slutten av november 2015.



Utgraving av tomt. Bilde tatt 25. november 2015.



Mange hensyn å ta når vann, strøm og kloakk skal legges i bakken.



2. mars 2016. Første veggen er på plass.



11. mars 2016



3. juli 2016. I bakgrunnen kan vi også se brakkeriggen hvor arbeiderne hadde pauserom og kontorer.



4. november 2016. Andre del av bygget tar form. Hovedinngang blir ca. midt i bildet. Resepsjon er foreløpig uten tak. Kjøkken og utstilling til høyre, restaurant og auditorium til venstre.



12. desember 2016. Nybygget har fått glass og inngangsparti.



Nytt auditorium med uttrekkbart amfi.



Restauranten



6. juni 2016. Det ligner mindre og mindre på en byggeplass, og mer og mer på et museum.



22. juni 2016. Museet åpner igjen.



28 mai 2020. Slik fremstår inngangspartiet på museet i dag. Vi har to bannere på veggen som viser hvilke utstillinger vi har i våre utstillingshaller. Ny hovedutstilling er ferdig og skulle egentlig åpne 12. mars. På grunn av covid-19 er åpningen av museet nå satt til 13. juni og publikum får først tilgang til ny utstilling da. Dette representerer den endelige ferdigstillingen av nvbvgget.

Noen utvalgte bilder fra ny hovedutstilling



Dugnadsinnsats

I forbindelse med byggingen av det nye formidlingsbygget har det blitt lagt ned en formidabel dugnadsinnsats. Om vi summerer alle timene ender vi opp på 2541 timer. Dette fordeler seg på flytting av matjord, vasking av brakkerigg, arbeid i forbindelse med ny hovedutstilling og den faste dugnadsgjengen som er her på ukentlig basis og utfører diverse arbeid. Vi er meget takknemlige for alle dugnadstimer, noe som har vært en betydelig faktor for å komme i mål med visse deler av prosessen.

Utstillingen.

Prosjektgruppe: Hilde Murvold Borgfjord, Einar Borgfjord, Sverre H. Løvli (fra november 2019) – alle MiST avdeling Kystens Arv. Siv Randi Kolstad (innleid historiker), Stein Adler Bernhoft (formgiver) og Ann Siri Hegseth Garberg (prosjektleder) fra MiST avdeling Utviklingsenheten.

Fra MiST har ellers følgende deltatt: Pjotr Juga har bidratt med konservering og montering; Arve Gulbrandsen, Espen Mindrebø og Peter Lalonde fra Rockheim med IKT, Ingeborg Buseth og Olav Arne Heimsbakk fra Sverresborg med snekkerarbeider, Hanna Mellemsether med tekstarbeid/korrektur, Magne Røskaft med sikringsarbeider.

Ellers er det en rekke folk som har arbeidet med utstillingen - ikke minst alle frivillige lag og foreninger.

Økonomirapport

Totale kostander bygg og utstilling kr 56 574 126

Dette er finansiert av:

Finansiering utbyggingen.

Kulturdepartementet	17 300 000
Trøndelag fylkeskommune	17 300 000
Rissa kommune/Rissa utvikling	12 500 000
Prosjektledelse , refusjoner	1 390 000
Verdi dugnadsinnsats	748 955
Verdi gave Stadsbygd Sparebank	1 233 890
Verdi salg Rødbergbrygga	1 801 429
Sum lokal andel	17 674 274
Gaveforsterkningsmidler	308 473
Gaver Marine Harvest og Stiftelsen KA ang utstilling	350 000
Egeninntekter eskl dugnad	141 050
Ekstra tilskudd fra MiST	250 000
Underskudd finansiert av MiST	3 250 329
Sum	56 574 126

Det vises til vedlagt regnskap og revisjonsrapport.

Takk

Vi takker alle bidragsytere som gjorde det mulig å få til et nytt formidlingsbygg på Museet Kystens Arv. Vi håper alle vil ta seg en tur innom nå som vi endelig kan si at bygget er helt ferdig. Velkommen!

Stadsbygd 04.06.2020

Sverre Hindrum Løvli

Museumsdirektør

MIST avdeling Museet Kystens Arv



Randi G. Hjelm-Hansen


Økonomi- og IT sjef

Museene i Sør- Trøndelag



Nytt formidlingsbygg og utstilling MIST avdeling Kystens Arv		Sum regnskap
REGNSKAPSRAPPORT 2006-2020 Prosjekt 801001,801002		
	Noter	
INNTEKTER		
Gaver	1	3 385 319
Andre egeninntekter	2	890 005
Tilskudd MiST		250 000
Tilskudd Kulturdepartementet	3	17 300 000
Gaveforsterkningsordningen		308 473
Tilskudd Trøndelag fylkeskommune	3	17 300 000
Tilskudd Indre Fosen kommune/Rissa Utvikling	3	13 890 000
SUM INNTEKTER	5	53 323 797
KOSTNADER		
Lønnskostnader	4	4 457 418
Konsulentkostnader		9 089 742
Kostnader bygg		38 524 032
Kostnader materialer utstilling		1 250 305
Andre kostnader		3 242 629
Revisjon		10 000
SUM KOSTNADER	5	56 574 126
Underskudd, finansiert av MiST	3	-3 250 329

Trondheim, 15.06.2020



Randi G. Hjelm-Hansen

Økonomisjef

Museene i Sør-Trøndelag AS

PROSJEKT 801001,801002**Nytt formidlingsbygg og fast utstilling Kystens Arv****Noter til regnskap**

2006-2020

Regnskapsprinsipper

Regnskapet er avlagt etter regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Tilskudd inntektsføres etterskuddsvis i takt med fremdrift på prosjektet.

Kostnader kostnadsføres i takt med fremdrift på prosjektet.

Deler av investeringstilskuddet og deler av kostnadene ang utbyggingen ble

ført i eget prosjektrekskap i Stiftelsen Kystens Arv, og er revidert av Systemrevisjon Fosen AS.

Ettter etableringen av MiST AS ble alle inntekter og kostnader ført i egen prosjekt

i MiST avdeling Kystens Arv.

Sum regnskap inneholder alle inntekter og kostnader i prosjektperioden.

Noter:**1) Gaver**

Fra Stadsbygd Sparebank, ang amfi	1 233 890
Fra Stiftelsen Kystens Arv ang salg Rødbergbrygga	1 801 429
Marine Harvest ang utstilling	50 000
Stiftelsen Kystens Arv ang utstilling	300 000
	3 385 319

2) Egeninntekter

Andre driftsinntekter	88 982
Verdi dugnadsinnsats	748 955
	837 937

3) Finansiering utbyggingen.

Kulturdepartementet	17 300 000
Trøndelag fylkeskommune	17 300 000
Rissa kommune/Rissa utvikling	12 500 000
Prosjektledelse , refusjoner	1 390 000
Verdi dugnadsinnsats	748 955
Verdi gave Stadsbygd Sparebank	1 233 890
Verdi salg Rødbergbrygga	1 801 429
Sum lokal andel	17 674 274
Gaveforsterkningsmidler	308 473
Gaver Marine Harvest og Stiftelsen KA ang utstilling	350 000
Egeninntekter eskl dugnad	141 050
Ekstra tilskudd fra MiST	250 000
Underskudd finansiert av MiST	3 250 329
Sum	56 574 126

Forutsetningen for finansiering var en tredeling mellom partene,
KUD/Fylket/lokal med mininum 17,3 mill. på alle parter.

4) Kostnader

Det er ført eget prosjektrekskap for nybygg og utstilling.

Prosjektet er gjennomført i henhold til Kulturdepartementets, fylkeskommunen og kommunens bevilgninger.

Lønns- og personalkostnader utført av fast ansatt personale er begrenset
ut fra timeforbruk i prosjektet

Prosjektkostnadene er i sin helhet knyttet til prosjektet.

Revisjonshonorar for prosjektet er estimert.

5) Totalregnskapet omfatter perioden 2006-2020

I perioden 2006-2009 var inntekter og kostnader ang utbyggingen ført i regnskapet
for Stiftelsen Kystens Arv.

Inntekter ført i Stiftelsen Kystens Arv i perioden omfatter

Andre egeninntekter	88 982
Tilskudd Sør-Trøndelag FK	820 000
Sum inntekter	908 982

Kostnader ført i Stiftelsen Kystens Arv i perioden omfatter

Lønnskostnader	525 973
Andre kostnader	383 000
Sum kostnader	908 973

Til Museene i Sør-Trøndelag AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon med forbehold

Vi har revidert prosjektrekskap for prosjekt nr 801001, 801002 Nytt formidlingsbygg og utstilling avdeling Kystens Arv. Prosjektrekskapet består av resultatregnskap for perioden 01. januar 2006 til 15. juni 2020, og noter, herunder et sammendrag av viktige regnskapspolicyer. Prosjektrekskapet er utarbeidet av ledelsen ved bruk av regnskapspolicyene beskrevet i note til regnskapet.

Etter vår mening er prosjektrekskapet i det alt vesentlige, med unntak av de mulige virkningene av forholdet som er omtalt i avsnittet Grunnlag for konklusjonen med forbehold, avgitt i samsvar med lov og forskrifter og, utarbeidet i samsvar med kravene i rammeverket for finansiell rapportering som er beskrevet i regnskapspolicyene til prosjektrekskapet med noter.

Grunnlag for konklusjonen med forbehold

Prosjektperioden løper fra 01. januar 2006 til 15. juni 2020. Selskapet har på tidspunkt for revisjon av prosjektrekskapet ikke vært i stand til å fremlegge dokumentasjon for perioden 2006 til og med 2009. Dette med bakgrunn i at de ikke har tilgang til dette regnskapsmateriale på detaljnivå. Vi har derfor ikke tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for inntekter og kostnader for perioden 2006-2009. Vi viser til omtale i prosjektrekskapets prinsippnote og note 5. Vi har følgelig ikke vært i stand til å fastslå hvorvidt det kan være behov for å justere disse beløpene.

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i avsnittet om «*Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av prosjektrekskapet*». Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens ansvar for prosjektrekskapet

Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av prosjektrekskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med kravene i rammeverket for finansiell rapportering som er beskrevet i regnskapspolicyene til prosjektrekskapet, og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av regnskapsoppstillingen

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at prosjektrekskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom

den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på prosjektregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt prosjektregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med ledelsen blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Grunnlag for regnskapsavleggelse og begrenset distribusjon

Vi gjør oppmerksom på noter til prosjektregnskapet, som beskriver grunnlaget for regnskapsavleggelsen. Prosjektregnskapet er utarbeidet for å gi informasjon til ledelsen i Museene i Sør-Trøndelag AS og bevilger til prosjektet. Prosjektregnskapet er derfor ikke egnet for andre formål. Vår uttalelse er kun beregnet på ledelsen i Museene i Sør-Trøndelag AS og bevilger og skal ikke distribueres til andre parter. Dette forholdet har ingen betydning for vår konklusjon.

Trondheim, 18. juni 2020
PricewaterhouseCoopers AS

Ronny Lysmen
Statsautorisert revisor

Revisjonsberetning

Signers:

<i>Name</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Lysmen, Ronny	BANKID_MOBILE	2020-06-19 08:22

This document package contains:

- Closing page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.



Systemrevisjon Fosen AS

Rissa, Ørland, Åfjord Org. nr. NO 980 545 717 Bankkto. 4213 08 91289



www.systemrevisjon.as

Til styret i stiftelsen
Museet Kystens Arv

REVISJONSBERETNING 2009

Vi har revidert årsregnskapet for Museet Kystens Arv for regnskapsåret 2009, som viser et overskudd på kr 24 897,-. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av resultatregnskap og balanse og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av stiftelsens styre og daglig leder. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens og stiftelseslovens krav.

Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift, god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimer, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av stiftelsens formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontroll-systemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.


Vi mener at

- årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av stiftelsens økonomiske stilling 31. desember 2009 og av resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge
- ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge
- opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Vi har ikke fått kjennskap til noe forhold som tilsier at stiftelsens forvaltning og utdelinger ikke er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig.

Rissa den 30.06.2010

Systemrevisjon Fosen AS


Terje Jønvik
Registrert revisor

AVDELINGER:	RISSA	ØRLAND	ÅFJORD
Ansvarlige revisorer:	Terje Jønvik Rådhusvn. 20 7100 Rissa Telefon 73 85 10 20	Kjetil Heimsvik Torgsentret Postboks 72, 7129 Brekstad Telefon 72 51 31 20	Ragnar Hoås Øvre Årnes 2 B 7170 Åfjord Telefon 72 53 16 22
Medlemmer av Den norske Revisorforening	Telefax 73 85 46 13 Mobil 951 29 092	Telefax 72 51 31 21 Mobil 911 20 275	Telefax 72 53 19 44 Mobil 913 50 952