

Ørland Kultursenter

Herregårdslandskapsprosjektet, budsjett 2016

Investeringsprosjekt nr.2012

	Totalbudsjett	Påløpt pr.2015	Budsjett 2016
Eksterne konsulenter	300 000	54 765	245 235
Prosjektledelse, adm. inkl byggelede	1 170 000	659 940	510 060
Materiellutgifter	500 000	201 012	298 988
Erstatning grunneiere		181 316	
Entreprenørkostnader	4 472 000	1 776 300	2 514 384
SUM	6 442 000	2 873 333	3 568 667