

Testprosedyre for godkjenning av leveranse

Testen benyttes for å sikre at leveransen er iht avtale og at alt utstyr fungerer.
Kunde tester dette sammen med Hepro representant og begge parter signerer dokumentet.

Test av alarmering:

Test type	Status OK/IKKE OK	KOMMENTAR
Test av 1 trykknapp pr avdeling for kontroll av alarmruting fungerer	OK	
Test av tilstedemarkering via NFC på rom	OK	
Test av Bistand og Nødanrop ved tilstedemarkering på rom	OK	
Test av felles anropsliste i App (kun når aktivert)	OK	
Test av predefinerte apper som har tilgang fra Hepro Respons App	OK	

Test av systemfunksjonalitet:

Test type	Status OK/IKKE OK	KOMMENTAR
Test av 4G redundant linje ved bortfall av standard linje	OK	
Test av UPS Backup ved strømbortfall	OK	
Test av alarmmottak i App via 3G/4G	OK	
Test av alarmmottak i App via WIFI	OK	
Test av brannvarslingsintegrasjon		ANSVARELIG ER INFORMERT OG KOBLER RESTERENDE. HEPRO HAR KLARBJORT.

Test Radio og WIFI nett:

Test type	Status OK/IKKE OK	KOMMENTAR
Test av Radio dekning	OK	
Test av WIFI dekning	OK	

Leveransen er testet og godkjent. Da overleveringsdokumentet er signert, vil prosjektet gå over i en akseptansefase på 2 uker. Dersom kunden ikke påpeker evt. feil og mangler vil prosjektet gå over i drift.

For Hepro AS

17/9-20 *[Signature]*

For kunde

17/9-20
[Signature]
Kåven Lund Rasch Aune
enhetssleder