

GJENNOMFØRINGSPLAN

Versjonsnr. 5			Dato 29.06.20		Kommunens saksnr. 2019/1752		Signatur ansvarlig søker, Rambøll Norge AS <i>Hanne Brævik Svarlien</i>			Prosj.nr. Rambøll Norge AS 1350036035-009		Side 1 (2)		
Gnr. 167	Bnr. 243	Fnr.	Snr.	Bygn.nr.	Kommune Ørland	Adresse		Postnr. og –sted 7130 BREKSTAD			Tiltakshaver Skolegata Brekstad AS			
Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (i hhv. prosjektering, utførelse og uavhengig kontroll)					Foretaket					Kryss for planlagt samsvarserklæring/kontrollerklæring erstattes med dato når denne foreligger			Er arbeidet innen ansvars- området avsluttet (Ja/Nei)	
Alle fagområder i tiltaket		Beskrivelse av ansvarsområdet hentet fra erklæring om ansvarsrett			Tiltaks- klasse	Foretakets navn		Organisasjons nr.	Ansvarsrett erklært dato	Søknad om ramme	Søknad om igangsetting	Søknad om midlertidig brukstillatelse		Søknad om ferdigattest
SØK		Ansvarlig søker			2	Rambøll Norge AS		915 251 293	09.10.19	-	-	-	-	Nei
PROSJEKTERING														
PRO		Arkitektur			2	OBOS Sverige AB		556723-6087	02.09.19	-	05.09.19	X	X	Nei
PRO		Utearealer og landskapsforming			2	Rambøll Norge AS		915 251 293	05.09.19	-	05.09.19	X	X	Nei
PRO		Veiutforming			2	Rambøll Norge AS		915 251 293	04.09.19	-	04.09.19	X	X	Nei
PRO		Oppmålingsteknisk			1	Rambøll Norge AS		915 251 293	05.09.19	-	05.09.19	X	X	Nei
PRO		Brannkonsept			1	OBOS Sverige AB		556723-6087	02.09.19	-	05.09.19	X	X	Nei
PRO		Geoteknikk			2	ERA Geo AS		920 591 035	30.08.19	-	30.08.19	X	X	Ja
PRO		Konstruksjonssikkerhet, fundamentering			1	OBOS Bostadsutveckling AB		556031-7702	23.04.20	-	23.04.20	X	X	Nei
PRO		Konstruksjonssikkerhet, moduler			1	OBOS Sverige AB		556723-6087	02.09.19	-	05.09.19	X	X	Nei
PRO		Bygningsfysikk			1	OBOS Sverige AB		556723-6087	02.09.19	-	05.09.19	X	X	Nei
PRO		Sanitærinstallasjoner			1	OBOS Sverige AB		556723-6087	02.09.19	-	05.09.19	X	X	Nei
PRO		Slukkeinstallasjoner			1	OBOS Sverige AB		556723-6087	02.09.19	-	05.09.19	X	X	Nei
PRO		Ventilasjon- og klimainstallasjoner			1	OBOS Sverige AB		556723-6087	02.09.19	-	05.09.19	X	X	Nei
PRO		Vannforsynings- og avløpsanlegg			2	Rambøll Norge AS		915 251 293	28.08.19	-	28.08.19	X	X	Nei
PRO		Lydforhold og vibrasjoner - innvendig			2	OBOS Sverige AB		556723-6087	10.10.19	-	10.10.19	X	X	Nei

GJENNOMFØRINGSPLAN

PRO	Lydforhold og vibrasjoner – utendørs støyberegning og vurdering av fasadedemping	2	Rambøll Norge AS	915 251 293	09.10.19	-	09.10.19	X	X	Ja
PRO	Brannalarm	1	OBOS Sverige AB	556723-6087	02.09.19	-	05.09.19	X	X	Nei
PRO	Ledesystem	1	OBOS Sverige AB	556723-6087	02.09.19	-	05.09.19	X	X	Nei
UTFØRELSE										
UTF	Innmåling og utstikking	2	Brende AS	910 814 958	25.11.19	-	-	X	X	Nei
UTF	Veg- og grunnarbeider	2	Brende AS	910 814 958	25.11.19	-	-	X	X	Nei
UTF	Landskapsutforming	3	Brende AS	910 814 958	25.11.19	-	-	X	X	Nei
UTF	Vannforsynings- og avløpsanlegg	2	Brende AS	910 814 958	25.11.19	-	-	X	X	Nei
UTF	Plasstøpte betong-konstruksjoner	2	Horneberg Bygg AS	987 668 059	25.11.19	-	-	X	X	Nei
UTF	Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner	1	Block Watne AS	968 757 954	24.10.19	-	-	X	X	Nei
UTF	Taktekkingsarbeid	1	Block Watne AS	968 757 954	24.10.19	-	-	X	X	Nei
UTF	Installasjon av brannalarmanlegg	1	GK Elektro AS	979 193 777	22.04.20	-	-	X	X	Nei
UTF	Sanitærinstallasjoner	1	Sverre Pettersen AS	957 861 539	20.02.20	-	-	X	X	Nei
UTF	Slukkeinstallasjoner	1	Block Watne AS	968 757 954	24.10.19	-	-	X	X	Nei
UTF	Ventilasjon- og klimainstallasjoner	1	Block Watne AS	968 757 954	24.10.19	-	-	X	X	Nei
UAVHENGIG KONTROLL										Avvik (Ja/Nei)
KONTROLL	PRO + UTF våtrom i boliger	1	OBOS Prosjekt AS	931 536 532	21.04.20	-	-	X	X	
KONTROLL	PRO + UTF Lufttetthet i nye boliger	1	OBOS Prosjekt AS	931 536 532	21.04.20	-	-	X	X	
KONTROLL	PRO Geoteknikk	2	Rambøll Norge AS	915 251 293	24.10.19	-	-	-	28.11.19	Nei
KONTROLL	UTF Geoteknikk	2	Dr. techn. Olav Olsen	981 124 626	25.10.19	-	-	X	X	