

Orientering prosjekt arena på Osen Bygdatun pr. 31.10.2019

Arena for tribuner:

Viser til tidligere orientering pr. 23.05.2019.

I ettertid har vi fått avslag på tilskudd fra Norsk Kulturråd. Omsøkte midler kr 200000,-.

Det er derfor endret utbygging og skisser for å redusere kostnader. Dette er gjort ved styret og prosjektrådgiver Erlend Haga.

Endringene består i å gå bort i fra Sagamur/naturstein og endre bakken til 25 % fall. Det lages bakke i trinn med nedfelt kanal i gressdekke. I kanalene bygges trebenker i rader. Trebenker kan stables. Tegninger og oversikt over materialbehov vedlagt. Trematerialer angitt til ordinære priser kr 71.120,- Det forsøkes og ordne avtale med Byggmakker om sponing og rabatter for å redusere kostnader.

Osen Bygdatun har vedtatt å begynne bygging av tribuner etter de nye skissene.

Egil Aune Entreprenør AS har gitt nytt tilbud hvor han sponser arbeidspenger. Nytt tilbud fra Egil er kr. 47250,- inkl.mva. Dvs. kr 100.000,- i sponing.

Nord Fosen Pukkverk AS ved Tore Løkke As har vi fått tilbud om at all masse skal vi få gratis.

Kostnader på trematerialer er beregnet full pris kr 71120,- Dette forhandles om reduksjon med tilbud på trematerialer og sponing. Erlend Haga har oppgaven med kontakt med leverandør. Seiltak, spesifikasjoner på scene, m.m er med i søknadsrunde til UtkantTeatret. Dette ser vi bort i fra på vår utbygging.

Det er begynt med dugnad i å ta vekk gjerdet og legge til rette for entreprenør. Dugnad blir registrert gjennom UtkantTeatret med kurs i voksenopplæring. Disse midlene blir tilbakeført til Osen Bygdatun.

Egil Aune Entreprenør AS kommer med maskiner i nærmeste fremtid. Han arbeider kvelder og helger med maskingraving som en del av sponsoravtale.

Tilbud fra Fosen Kraft AS på elektrisk arbeid er godkjent. Det innebærer godkjenning til flytting av 2 stk. kabler. I tilbud på elektriske arbeid er det inkludert lysoppsetting i naustene for belysning til utstillingen av båtene. Dette går på investeringsbudsjett som gjelder bygningsvedlikehold og ikke midler tenkt til utbygging av arena.

Nord-Fosen Pukkverk AS sponser all grus og pukk til arbeidet. Ellers er det samlet inn kr 65.000,- i sponsorstøtte fra forskjellige lag og organisasjoner.

Det pågår enda forespørsler om sponsorstøtte til flere. Det er også tenkt salg av sponsorbenker. (kr. 300,- x 450 seter = 135000,-) Dette er ikke med i kostnadsoverslaget.

Pr. uke 45 skal Egil flytte maskiner til Vingsand og begynne graving. Godkjenning av flytting kabel, er gjennomgått med Fosen Kraft As.

Kostnadkalkyle Kulturarena Osen Bygdatun pr. 311019

Osen Bygdatun

Kostnader

	eks mva	inkl mva
Tilbud Egil Aune Entr AS Inkl.sponing og rabatt	37800,00	47250,00
Utvidelse av el.kapasitet FosenKraft Installasjon AS Inkl rabatt	62650,00	78312,50
Trematerialer til scene og arena(Enda ikke forhandlet sponing)	71120,00	88900,00
Annet	25000,00	25000,00
	196570,00	239462,50

Inntekter

Osen kommune	112000,00	140000,00
Sponsorstøtte:		
Vingsand og Omegn grendalag	10000,00	10000,00
Bjørnør Historielag	20000,00	20000,00
Osen Heimbygds lag	5000,00	5000,00
Siktedukfabrikken AS	20000,00	20000,00
Fiskarlaget Midt Norge	10000,00	10000,00
Nord-Fosen Pukkverk AS/Tore Løkke.		
- All grus og pukk sponset	0,00	0,00
Utkantteatret med voksenopplæringmidler	13000,00	13000,00
Utbygging av spesifikasjoner på scene, kostnader UtkantTeatret	0,00	0,00
	190000,00	218000,00

Sum resultat	6570,00	21462,50
--------------	----------------	-----------------