

Risikovurdering - Stokkøya

Arbeidsoppgave	Risiko	Tiltak
Utsetting av skilt	- Påkjørsel av arbeidere - Sammenstøt med øvrig trafikk.	- Vær aktsom - Ta hensyn til vær og føreforhold - Benytt servicebil med gult blinkende lys - Benytt riktige type synlighetstøy
Kryssing av veg	- Påkjørsel av arbeidere - Kabel faller ut i vegbane	- Riktig skilting iht. arbeidsvarslingplan - Riktig type synlighetstøy - Vær tydelig ved stopp / dirigering av biler - Trafikk stoppes i 10 min inntil kabel er hengt opp og festet
Arbeid ved / nær veg	- Påkjørsel av mannskap - Påkjørsel av servicebil	- Det vil kun bli arbeidet på den ene siden av vegen om gangen - Servicebil må ha gulblink på - Benytt 906 hindermarkeringer ved arbeidssted - Fartsgrense reduseres til 50 km/t