



KONTROLLPLANSKJEMA FOR UTFØRELSE AV REHABILITERING AV SKORSTEIN

SAKSNUMMER:

Ber om ferdigattest (fyll ut kolonne 4, 5, 6, 7)

KONTROLL- OPPGAVE	KRAV DOKUMEN- TASJON	ANSVARLIG UTFØRENDE	KONTROLL DOKUMENTASJON	JA	NEI	MERKNADER
Type skorstein: <input checked="" type="checkbox"/> Tegl <input type="checkbox"/> Element: Type..... <input type="checkbox"/> Annet: Type rehabilitering Fleksibelt stålrør Ø 160mm, runde 1397 – CPD - 0182	<input checked="" type="checkbox"/> Monterings- anvisning <input checked="" type="checkbox"/> Iht. forskrifter <input type="checkbox"/> Ev. beskrivelser	Firma navn: Trøndelag Pipesenter AS (org. 995 145 960)	Er skorsteinen riktig dimensjonert, høyde og tverrsnitt i forhold til innfyrte effekt i kw?	X		
			Er skorsteinen tilstrekkelig høy over tak?	X		
			Har skorsteinen og feieluker riktig avstand fra brennbart materiale?	X		
			Er skorsteinen prosjektert på godkjent fundament?	X		
			Er skorsteinen sikret tilfredsstillende tilgjengelighet for feiing?	X		
			Er skorsteinen sikret tilstrekkelig tilgjengelighet for uttak av sot?			
			Er skorsteinen rehabilitert etter godkjent monteringsveiledning og / eller etter bestemmelsene i Byggforskserien 752.410?			
			Er beslag (over tak) eller andre godkjente toppavslutninger på skorsteinstoppen utført i følge forskriften, samt utformet slik at dette ikke er til hinder for feiing?			
Er takstiger og andre tekniske innretninger for å sikre tilgjengelighet for feiing i samsvar med Arbeidstilsynets forskrifter om stillaser, stige og arbeid på tak?						
Tiltakshaver: Per Arne Sæther			Navn Ansvarlig kontrollør: Nils J. Værnes/ Trøndelag Pipesenter AS (org.nr. 995 145 960)			
Adresse: Sæther gårdsveien 70, 7125 Vanvikan			Underskrift: 		Dato: 19.02.2019	



MVA