

Utførte aktiviteter

Dato fra: 2019-12-01

2020-01-02 :: Brannslanger - egenkontroll

Mælan Skole

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at slange/slangeskap er lett tilgjengelighet 2. Kontroller at dører på slangeskap er enkle å åpne 3. Kontroller at skap er uten synlige skader 4. Kontroller at slange er uten synlige skader 5. Kontroller at munnstykke er uten synlige skader 6. Kontroller at etterlysende skilt for brannslange er uten synlige skader

Status: Utført

Kommentar:

2020-01-02 :: Håndslukkere - egenkontroll

Mælan Skole

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at håndslukkeren er lett tilgjengelighet 2. Kontroller at plomberingen er uskadet 3. Kontroller at trykket er innenfor nedre og øvre grense 4. Kontroller at veggfestet er uten synlige skader 5. Håndslukkere med pulver vendes opp ned 2 til 3 ganger 6. Kontroller at etterlysende skilt for håndslukker er uten synlige skader

Status: Utført

Kommentar:

2020-01-17 :: Brannøvelse

Mælan Skole

Alle ansatte og ledere skal ha brannvernopplæring og gjennomføre regelmessige brannøvelser som står i forhold til risikoen i objektet Med brannvernopplæring menes grunnleggende innføring i: - Branners fysiske og kjemiske egenskaper og særskilte risikoer i objektet - Rømningsveier, møteplasser og passive og aktive brannsikringstiltak som inngår i byggverket - Nytte og forventet effekt av forebyggende tekniske og organisatoriske brannverntiltak i objektet - Innføring i den enkeltes ansvar og plikter, også informasjon om brannvernlederens og lederes ansvar, myndighet og plikter - Grunnopplæring i bruk av slökkemiddel, evakuering av personer og strakstiltak for å hindre røyk- og brannspredning - Branninstrukser og beredskapsplaner Ledere som kan bli stilt overfor problemstillinger i en brannsituasjon/ulykkessituasjon bør som ledd i den grunnleggende brannvernopplæringen tilegne seg de kunnskaper som trengs for å fatte beslutninger.

Status: Utført

Kommentar:

2020-02-18 :: Brannalarmanlegg - egenkontroll

Mælan Skole

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at alle manuelle brannmeldere er uten synlige skader 2. Kontroller at etterlysende skilt for manuell melder er uten synlige skader 3. Kontroller at alle detektorer er uten

synlige skader 4. Kontroller at ingen detektorer er tildekket B. Funksjonskontroll Hvis brannalarmanlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av brannalarmanlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Brannalarmanlegget funksjonsprøves ved å indikere brann ved hjelp av manuell melder eller detektorer (varier hvilke som utløses) 1.a Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 1.b Kontroller at alle klokker/sirener fungerer som de skal 1.c Kontroller at alle dørmagneter utløses, kontroller samtidig at dører lukkes helt 1.d Kontroller eventuelle andre funksjoner knyttet til utløst alarm 1.e Kontroller at ingen detektorer er utkoblet 2. Avles alle lagrede meldinger på sentralen 2.a Har sentralen gitt en uforklarlig feilvarsel, undersøk årsaken til dette og kontakt service ved behov 3. Kontroller sentralens lampetest funksjon 4. Kontroller sentralens dato- og klokkefunksjon og eventuell korrigering denne C. Tegninger og oppslag 1. Kontroller at orienteringsplan ved brannsentralen er på plass og uten synlige skader 2. Kontroller at eventuelle rømningsplaner er på plass og uten synlige skader

Status: Utført

Kommentar:

2020-02-18 :: Elektrisk utstyr - egenkontroll

Mælan Skole

A. Visuell kontroll av belysning 1. Kontroller lysarmaturer for synlige skader 2. Kontroller at lysarmaturer har påmontert skjerm/ kuppel 3. Kontroller at lysarmaturer er forsvarlig festet til underlaget 4. Kontroller at lysrør og tennere skiftes samtidig B. Visuell kontroll av elektrisk utstyr og apparater 1. Kontroller elektrisk utstyr/apparater for synlige skader 2. Kontroller om det er tegn på varmgang 3. Kontroller at fastmontert utstyr er betryggende festet 4. Kontroller at varmeovner eller annet elektrisk utstyr ikke er helt eller delvis tildekket slik at varmeavgivelse hindres 5. Kontroller at termostater er riktig innstilt 6. Kontroller at bruksanvisning for elektrisk utstyr finnes og er tilgjengelig for brukere

Status: Utført

Kommentar:

2020-02-18 :: Nødlysanlegg - egenkontroll nødlys med selvtest og kommunikasjon i normal drift (tilkoblet nett)

Mælan Skole

A. Visuell kontroll av nødlys med selvtest og kommunikasjon i normal drift (tilkoblet nett) Oppsøk anleggets sentral og kontroller armaturenes status ved hjelp av sentralens display. Ved feilmelding oppsøkes armaturen og feil utbedres. Følgende indikeringer er gjeldende (kan variere fra leverandør til leverandør, sjekk manual for det enkelte produkt): - grønn lysdiode indikerer OK - grønn og gul lysdiode indikerer behov for batteribytte - grønn og rød lysdiode indikerer behov for bytte av lyskilde - ingen lysdiode indikerer mangel på nett tilførsel eller lading - blinkende lysdiodene indikerer at test pågår Armaturene kan også funksjonstestes separat ved å trykke inn testknapp ved siden av lysdiodene.

Status: Utført

Kommentar:

2020-02-18 :: Rømningsveger - egenkontroll

Mælan Skole

A. Visuell kontroll 1. Rydd: alle rømningsveger skal være ryddige, oversiktlige og fri for hindringer 2. Fjern dørstoppere/kiler fra selvlukkende dører

Status: Utført

Kommentar:

2020-02-24 :: Elektriske anlegg - egenkontroll

Mælan Skole

A. Visuell kontroll av inntak 1. Er inntakskabel beskyttet med halvrør eller lignende? (utendørs på vegg) 2. Er inntakskabel betryggende festet? B. Visuell kontroll av fordelinger 1. Er det synlige skader? 2. Er kursoversikt ajourført og tydelig skrevet, og er den montert i "ramme" på synlig sted? 3. Er sikringer og utstyr tydelig merket iht kursoversikt? 4. Er det satt inn riktige sikringer iht. merking? 5. Er sikringene godt tilskrudd? 6. Er det noen sikringer som stadig ryker? 7. Fungerer testknapp på jordfeilbrytere/varsel? 8. Er sikringselementer og deksler hele og forsvarlig festet? 9. Er sikringsskapet/tavla ren og ryddig? C. Visuell kontroll av underfordelinger 1. Finnes stigeledningsskjema som viser kabelforbindelser mellom hovedtavle og underfordelere? 2. Finnes det tegning som viser hvor tariffapparat (målere) er montert? 3. Er det klart hvilken del av installasjonen som er bak den enkelte måler? 4. Er målere og eventuelle spennings-sikringer for måler/omkopler plombert? (Hvis ikke; gi beskjed til DET LOKALE EL-TILSYN) 5. Blir det foretatt regelmessige måleavlesninger? 6. Viser avlesningen store avvik fra tidligere uten at dette forklares? D. Visuell kontroll av faste installasjoner 1. Har du merket noe unormalt ved anlegget? 2. Er deksel på stikkontakter/koplingsbokser o.l. uten skade? 3. Er deksel på stikkontakter/koplingsbokser forsvarlig festet? 4. Er det utført arbeid på anlegget av andre enn elektroinstallatør? 5. Blir det gjentatte ganger registrert skade/mangel ved samme anleggsdel? 6. Er brytere/stikkontakter plassert hensiktsmessig? E. Visuell kontroll av ikke-faste installasjoner 1. Er det overdrevet bruk av bevegelige ledninger? 2. Er bevegelige ledninger med jordleder påmontert støpsel med jord? 3. Har bevegelige ledninger ytre skader? 4. Er støpsel eller kontakt skadet? 5. Er ytre kappe ført inn under strekkavlastning i støpsel og kontakt? 6. Ligger bevegelige ledninger utsatt til for skade? 7. Brukes bevegelige ledninger i samme rom som de er tilkople? 8. Har ledningen tilstrekkelig kvadrat til formålet? 9. Blir bevegelige ledninger utendørs fjernet straks etter bruk? 10. Brukes flere skjøteledninger etter hverandre?

Status: Utført

Kommentar:

2020-02-24 :: Brannklassifiserte dører - egenkontroll

Mælan Skole

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at dørblad tetter mot karm og terskel 2. Kontroller at sluttstykket låser døren lett 3. Kontroller at dørblad, karm, terskel, hengsler og lås er uten synlige skader som kan svekke dørens brannegenskaper B. Funksjonskontroll 1. Dørpumper funksjonstestes

Status: Utført

Kommentar:

2020-05-06 :: Brannslanger - egenkontroll

Mælan Skole

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at slange/slangeskap er lett tilgjengelighet 2. Kontroller at dører på slangeskap er enkle å åpne 3. Kontroller at skap er uten synlige skader 4. Kontroller at slange er uten synlige skader 5. Kontroller at munnstykke er uten synlige skader 6. Kontroller at etterlysende skilt for brannslange er uten synlige skader

Status: Utført

Kommentar:

2020-05-06 :: Håndslukkere - egenkontroll

Mælan Skole

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at håndslukkeren er lett tilgjengelighet 2. Kontroller at plomberingen er uskadet 3. Kontroller at trykket er innenfor nedre og øvre grense 4. Kontroller at veggfestet er uten synlige skader 5. Håndslukkere med pulver vendes opp ned 2 til 3 ganger 6. Kontroller at etterlysende skilt for håndslukker er uten synlige skader

Status: Utført

Kommentar:

2020-05-19 :: Rømningsveger - egenkontroll

Mælan Skole

A. Visuell kontroll 1. Rydd: alle rømningsveger skal være ryddige, oversiktlige og fri for hindringer 2. Fjern dørstoppere/kiler fra selvlukkende dører

Status: Utført

Kommentar:

2020-06-18 :: Brannslanger - egenkontroll

Mælan Skole

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at slange/slangeskap er lett tilgjengelighet 2. Kontroller at dører på slangeskap er enkle å åpne 3. Kontroller at skap er uten synlige skader 4. Kontroller at slange er uten synlige skader 5. Kontroller at munnstykke er uten synlige skader 6. Kontroller at etterlysende skilt for brannslange er uten synlige skader

Status: Utført

Kommentar:

2020-06-18 :: Brannalarmanlegg - egenkontroll

Mælan Skole

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at alle manuelle brannmeldere er uten synlige skader 2. Kontroller at etterlysende skilt for manuell melder er uten synlige skader 3. Kontroller at alle detektorer er uten synlige skader 4. Kontroller at ingen detektorer er tildekket B. Funksjonskontroll Hvis brannalarmanlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av brannalarmanlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1.

Brannalarmanlegget funksjonsprøves ved å indikere brann ved hjelp av manuell melder eller detektorer (varier hvilke som utløses) 1.a Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 1.b Kontroller at alle klokke/sirener fungerer som de skal 1.c Kontroller at alle dørmagneter utløses, kontroller samtidig at dører lukkes helt 1.d Kontroller eventuelle andre funksjoner knyttet til utløst alarm 1.e Kontroller at ingen detektorer er utkoblet 2. Avles alle lagrede meldinger på sentralen 2.a Har sentralen gitt en uforklarlig feilvarsel, undersøk årsaken til dette og kontakt service ved behov 3. Kontroller sentralens lampetest funksjon 4. Kontroller sentralens dato- og klokkefunksjon og eventuell korrigering denne C. Tegninger og oppslag 1. Kontroller at orienteringsplan ved brannsentralen er på plass og uten synlige skader 2. Kontroller at eventuelle rømningsplaner er på plass og uten synlige skader

Status: Utført

Kommentar:

2020-06-18 :: Nødlýsanlegg - egenkontroll nødlýs med selvtest og kommunikasjon i normal drift (tilkoblet nett)

Mælan Skole

A. Visuell kontroll av nødlýs med selvtest og kommunikasjon i normal drift (tilkoblet nett) Oppsøk anleggets sentral og kontroller armaturenes status ved hjelp av sentralens display. Ved feilmelding oppsøkes armaturen og feil utbedres. Følgende indikeringer er gjeldende (kan variere fra leverandør til leverandør, sjekk manual for det enkelte produkt): - grønn lysdiode indikerer OK - grønn og gul lysdiode indikerer behov for batteribytte - grønn og rød lysdiode indikerer behov for bytte av lyskilde - ingen lysdiode indikerer mangel på nett tilførsel eller lading - blinkende lysdiodene indikerer at test pågår Armaturene kan også funksjonstestes separat ved å trykke inn testknapp ved siden av lysdiodene.

Status: Utført

Kommentar:

2020-06-18 :: Brannklassifiserte dører - egenkontroll

Mælan Skole

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at dørblad tetter mot karm og terskel 2. Kontroller at sluttstykket låser døren lett 3. Kontroller at dørblad, karm, terskel, hengsler og lås er uten synlige skader som kan svekke dørens brannegenskaper B. Funksjonskontroll 1. Dørpumper funksjonstestes

Status: Utført

Kommentar:

2020-06-18 :: Håndslukkere - egenkontroll

Mælan Skole

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at håndslukkeren er lett tilgjengelighet 2. Kontroller at plomberingen er uskadet 3. Kontroller at trykket er innenfor nedre og øvre grense 4. Kontroller at veggfestet er uten synlige skader 5. Håndslukkere med pulver vendes opp ned 2 til 3 ganger 6. Kontroller at etterlysende skilt for håndslukker er uten synlige skader

Status: Utført

Kommentar:

2020-08-17 :: Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll**Mælan Skole**

Kontroll utføres i henhold til serviceavtale og leverandørens anvisninger.

Status: Utført

Kommentar:

2020-08-17 :: Elektrisk utstyr - egenkontroll**Mælan Skole**

A. Visuell kontroll av belysning 1. Kontroller lysarmaturer for synlige skader 2. Kontroller at lysarmaturer har påmontert skjerm/ kuppel 3. Kontroller at lysarmaturer er forsvarlig festet til underlaget 4. Kontroller at lysrør og tennere skiftes samtidig B. Visuell kontroll av elektrisk utstyr og apparater 1. Kontroller elektrisk utstyr/apparater for synlige skader 2. Kontroller om det er tegn på varmgang 3. Kontroller at fastmontert utstyr er betryggende festet 4. Kontroller at varmeovner eller annet elektrisk utstyr ikke er helt eller delvis tildekket slik at varmeavgivelse hindres 5. Kontroller at termostater er riktig innstilt 6. Kontroller at bruksanvisning for elektrisk utstyr finnes og er tilgjengelig for brukere

Status: Utført

Kommentar:

2020-08-17 :: Nødlýsanlegg - fagkyndig kontroll**Mælan Skole**

Kontroll utføres i henhold til NS 3926-3:2011 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk - Del 3: Kontroll, ettersyn og vedlikehold, NEK EN 50172, serviceavtale og leverandørens anvisninger.

Status: Utført

Kommentar:

2020-08-24 :: Elektriske anlegg - egenkontroll**Mælan Skole**

A. Visuell kontroll av inntak 1. Er inntakskabel beskyttet med halvrør eller lignende? (utendørs på vegg) 2. Er inntakskabel betryggende festet? B. Visuell kontroll av fordelinger 1. Er det synlige skader? 2. Er kursoversikt ajourført og tydelig skrevet, og er den montert i "ramme" på synlig sted? 3. Er sikringer og utstyr tydelig merket iht kursoversikt? 4. Er det satt inn riktige sikringer iht. merking? 5. Er sikringene godt tilskrudd? 6. Er det noen sikringer som stadig ryker? 7. Fungerer testknapp på jordfeilbrytere/varsel? 8. Er sikringselementer og deksler hele og forsvarlig festet? 9. Er sikringsskapet/tavla ren og ryddig? C. Visuell kontroll av underfordelinger 1. Finnes stigeledningsskjema som viser kabelforbindelser mellom hovedtavle og underfordelere? 2. Finnes det tegning som viser hvor tariffapparat (målere) er montert? 3. Er det klart hvilken del av installasjonen som er bak den enkelte måler? 4. Er målere og eventuelle spennings-sikringer for måler/omkopler plombert? (Hvis ikke; gi beskjed til DET LOKALE EL-TILSYN) 5. Blir det foretatt regelmessige måleavlesninger? 6. Viser avlesningen store avvik fra tidligere uten at dette forklares? D. Visuell kontroll av faste installasjoner 1. Har du merket noe unormalt ved anlegget? 2. Er deksel på stikkontakter/koplingsbokser o.l. uten skade?

3. Er deksel på stikkontakter/koplingsbokser forsvarlig festet? 4. Er det utført arbeid på anlegget av andre enn elektroinstallatør? 5. Blir det gjentatte ganger registrert skade/mangel ved samme anleggsdel? 6. Er brytere/stikkontakter plassert hensiktsmessig? E. Visuell kontroll av ikke-faste installasjoner 1. Er det overdrevet bruk av bevegelige ledninger? 2. Er bevegelige ledninger med jordleder påmontert støpsel med jord? 3. Har bevegelige ledninger ytre skader? 4. Er støpsel eller kontakt skadet? 5. Er ytre kappe ført inn under strekkavlastning i støpsel og kontakt? 6. Ligger bevegelige ledninger utsatt til for skade? 7. Brukes bevegelige ledninger i samme rom som de er tilkople? 8. Har ledningen tilstrekkelig kvadrat til formålet? 9. Blir bevegelige ledninger utendørs fjernet straks etter bruk? 10. Brukes flere skjøteledninger etter hverandre?

Status: Utført

Kommentar:

2020-09-23 :: Håndslukkere - egenkontroll

Mælan Skole

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at håndslukkeren er lett tilgjengelighet 2. Kontroller at plomberingen er uskadet 3. Kontroller at trykket er innenfor nedre og øvre grense 4. Kontroller at veggfestet er uten synlige skader 5. Håndslukkere med pulver vendes opp ned 2 til 3 ganger 6. Kontroller at etterlysende skilt for håndslukker er uten synlige skader

Status: Utført

Kommentar:

2020-09-23 :: Brannslanger - egenkontroll

Mælan Skole

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at slange/slangeskap er lett tilgjengelighet 2. Kontroller at dører på slangeskap er enkle å åpne 3. Kontroller at skap er uten synlige skader 4. Kontroller at slange er uten synlige skader 5. Kontroller at munnstykke er uten synlige skader 6. Kontroller at etterlysende skilt for brannslange er uten synlige skader

Status: Utført

Kommentar:

2020-09-25 :: Brannklassifiserte dører - egenkontroll

Mælan Skole

Sjekke gang og tetting av branndører

Status: Utført

Kommentar: Dørene fungerer som beskrevet i brannkonseptet

2020-10-21 :: Nødlýsanlegg - egenkontroll nødlýs med selvtest og kommunikasjon i normal drift (tilkoblet nett)

Mælan Skole

A. Visuell kontroll av nødlys med selvtest og kommunikasjon i normal drift (tilkoblet nett) Oppsøk anleggets sentral og kontroller armaturenes status ved hjelp av sentralens display. Ved feilmelding oppsøkes armaturen og feil utbedres. Følgende indikeringer er gjeldende (kan variere fra leverandør til leverandør, sjekk manual for det enkelte produkt): - grønn lysdiode indikerer OK - grønn og gul lysdiode indikerer behov for batteribytte - grønn og rød lysdiode indikerer behov for bytte av lyskilde - ingen lysdiode indikerer mangel på nett tilførsel eller lading - blinkende lysdiodene indikerer at test pågår Armaturene kan også funksjonstestes separat ved å trykke inn testknapp ved siden av lysdiodene.

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-21 :: Brannklassifiserte dører - egenkontroll

Mælan Skole

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at dørblad tetter mot karm og terskel 2. Kontroller at sluttstykket låser døren lett 3. Kontroller at dørblad, karm, terskel, hengsler og lås er uten synlige skader som kan svekke dørens brannegenskaper B. Funksjonskontroll 1. Dørpumper funksjonstestes

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-21 :: Brannalarmanlegg - egenkontroll

Mælan Skole

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at alle manuelle brannmeldere er uten synlige skader 2. Kontroller at etterlysende skilt for manuell melder er uten synlige skader 3. Kontroller at alle detektorer er uten synlige skader 4. Kontroller at ingen detektorer er tildekket B. Funksjonskontroll Hvis brannalarmanlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av brannalarmanlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Brannalarmanlegget funksjonsprøves ved å indikere brann ved hjelp av manuell melder eller detektorer (varier hvilke som utløses) 1.a Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 1.b Kontroller at alle klokke/sirener fungerer som de skal 1.c Kontroller at alle dørmagneter utløses, kontroller samtidig at dører lukkes helt 1.d Kontroller eventuelle andre funksjoner knyttet til utløst alarm 1.e Kontroller at ingen detektorer er utkoblet 2. Avles alle lagrede meldinger på sentralen 2.a Har sentralen gitt en uforklarlig feilvarsel, undersøk årsaken til dette og kontakt service ved behov 3. Kontroller sentralens lampetest funksjon 4. Kontroller sentralens dato- og klokkefunksjon og eventuell korrigering av denne C. Tegninger og oppslag 1. Kontroller at orienteringsplan ved brannsentralen er på plass og uten synlige skader 2. Kontroller at eventuelle rømningsplaner er på plass og uten synlige skader

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-26 :: Elektriske anlegg - egenkontroll

Mælan Skole

A. Visuell kontroll av inntak 1. Er inntakskabel beskyttet med halvrør eller lignende? (utendørs på vegg) 2. Er inntakskabel betryggende festet? B. Visuell kontroll av fordelinger 1. Er det synlige skader? 2. Er kursoversikt ajourført og tydelig skrevet, og er den montert i "ramme" på synlig sted? 3. Er sikringer og

utstyr tydelig merket iht kursoversikt? 4. Er det satt inn riktige sikringer iht. merking? 5. Er sikringene godt tilskrudd? 6. Er det noen sikringer som stadig ryker? 7. Fungerer testknapp på jordfeilbrytere/varsel? 8. Er sikringselementer og deksler hele og forsvarlig festet? 9. Er sikringsskapet/tavla ren og ryddig? C. Visuell kontroll av underfordelinger 1. Finnes stigeledningsskjema som viser kabelforbindelser mellom hovedtavle og underfordelere? 2. Finnes det tegning som viser hvor tariffapparat (målere) er montert? 3. Er det klart hvilken del av installasjonen som er bak den enkelte måler? 4. Er målere og eventuelle spennings-sikringer for måler/omkopler plombert? (Hvis ikke; gi beskjed til DET LOKALE EL-TILSYN) 5. Blir det foretatt regelmessige måleavlesninger? 6. Viser avlesningen store avvik fra tidligere uten at dette forklares? D. Visuell kontroll av faste installasjoner 1. Har du merket noe unormalt ved anlegget? 2. Er deksel på stikkontakter/koplingsbokser o.l. uten skade? 3. Er deksel på stikkontakter/koplingsbokser forsvarlig festet? 4. Er det utført arbeid på anlegget av andre enn elektroinstallatør? 5. Blir det gjentatte ganger registrert skade/mangel ved samme anleggsdel? 6. Er brytere/stikkontakter plassert hensiktsmessig? E. Visuell kontroll av ikke-faste installasjoner 1. Er det overdrevet bruk av bevegelige ledninger? 2. Er bevegelige ledninger med jordleder påmontert støpsel med jord? 3. Har bevegelige ledninger ytre skader? 4. Er støpsel eller kontakt skadet? 5. Er ytre kappe ført inn under strekkavlastning i støpsel og kontakt? 6. Ligger bevegelige ledninger utsatt til for skade? 7. Brukes bevegelige ledninger i samme rom som de er tilkople? 8. Har ledningen tilstrekkelig kvadrat til formålet? 9. Blir bevegelige ledninger utendørs fjernet straks etter bruk? 10. Brukes flere skjøteledninger etter hverandre?

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-26 :: Elektrisk utstyr - egenkontroll

Mælan Skole

A. Visuell kontroll av belysning 1. Kontroller lysarmaturer for synlige skader 2. Kontroller at lysarmaturer har påmontert skjerm/ kuppel 3. Kontroller at lysarmaturer er forsvarlig festet til underlaget 4. Kontroller at lysrør og tennere skiftes samtidig B. Visuell kontroll av elektrisk utstyr og apparater 1. Kontroller elektrisk utstyr/apparater for synlige skader 2. Kontroller om det er tegn på varmgang 3. Kontroller at fastmontert utstyr er betryggende festet 4. Kontroller at varmeovner eller annet elektrisk utstyr ikke er helt eller delvis tildekket slik at varmeavgivelse hindres 5. Kontroller at termostater er riktig innstilt 6. Kontroller at bruksanvisning for elektrisk utstyr finnes og er tilgjengelig for brukere

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-27 :: Håndslukkere - fagkyndig kontroll

Mælan Skole

Kontroll utføres i henhold til NS 3910:2006, serviceavtale og leverandørens anvisning.

Status: Utført

Kommentar: Utført OK

2020-10-27 :: Brannslanger - fagkyndig kontroll

Mælan Skole

Kontroll av slangetromler med formstabil slange og slangesystem med flatslange. Kontroll utføres i henhold til NS-EN 671-3:2009, serviceavtale og leverandørens anvisninger.

Status: Utført

Kommentar: Utført OK

2020-10-30 :: Brannslanger, autorisert 1-årskontroll

Mælan Skole

Test brannslanger

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-30 :: Håndslukkere, autorisert kontroll

Mælan Skole

Kontroll av håndslukkere. Utføres i henhold til NS 3910:2006 - Årlig kontroll utføres av godkjent firma - Kontroller serviceavtale og at arbeider blir utført i henhold til denne - Servicerapport skal sendes byggeier med kopi til brannvernleder Anbefalt frekvens: 1 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2021-01-11 :: Brannøvelse

Mælan Skole

Alle ansatte og ledere skal ha brannvernopplæring og gjennomføre regelmessige brannøvelser som står i forhold til risikoen i objektet Med brannvernopplæring menes grunnleggende innføring i: - Branners fysiske og kjemiske egenskaper og særskilte risikoer i objektet - Rømningsveier, møteplasser og passive og aktive brannsikringstiltak som inngår i byggverket - Nytte og forventet effekt av forebyggende tekniske og organisatoriske brannverntiltak i objektet - Innføring i den enkeltes ansvar og plikter, også informasjon om brannvernlederens og lederes ansvar, myndighet og plikter - Grunnopplæring i bruk av slökkemiddel, evakuering av personer og strakstiltak for å hindre røyk- og brannspredning - Branninstrukser og beredskapsplaner Ledere som kan bli stilt overfor problemstillinger i en brannsituasjon/ulykkessituasjon bør som ledd i den grunnleggende brannvernopplæringen tilegne seg de kunnskaper som trengs for å fatte beslutninger.

Status: Utført

Kommentar: Utført

2021-01-19 :: Brannslanger - egenkontroll

Mælan Skole

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at slange/slangeskap er lett tilgjengelig 2. Kontroller at dører på slangeskap er enkle å åpne 3. Kontroller at skap er uten synlige skader 4. Kontroller at slange er uten synlige skader 5. Kontroller at munnstykke er uten synlige skader 6. Kontroller at etterlysende skilt for

brannslange er uten synlige skader

Status: Utført

Kommentar:

2021-01-19 :: Håndslukkere - egenkontroll

Mælan Skole

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at håndslukkeren er lett tilgjengelighet 2. Kontroller at plomberingen er uskadet 3. Kontroller at trykket er innenfor nedre og øvre grense 4. Kontroller at veggfestet er uten synlige skader 5. Håndslukkere med pulver vendes opp ned 2 til 3 ganger 6. Kontroller at etterlysende skilt for håndslukker er uten synlige skader

Status: Utført

Kommentar:

2021-02-24 :: Nødlýsanlegg - egenkontroll nødlýs med selvtest og kommunikasjon i normal drift (tilkoblet nett)

Mælan Skole

A. Visuell kontroll av nødlýs med selvtest og kommunikasjon i normal drift (tilkoblet nett) Oppsøk anleggets sentral og kontroller armaturenes status ved hjelp av sentralens display. Ved feilmelding oppsøkes armaturen og feil utbedres. Følgende indikeringer er gjeldende (kan variere fra leverandør til leverandør, sjekk manual for det enkelte produkt): - grønn lysdiode indikerer OK - grønn og gul lysdiode indikerer behov for batteribytte - grønn og rød lysdiode indikerer behov for bytte av lyskilde - ingen lysdiode indikerer mangel på nett tilførsel eller lading - blinkende lysdiodene indikerer at test pågår Armaturene kan også funksjonstestes separat ved å trykke inn testknapp ved siden av lysdiodene.

Status: Utført

Kommentar:

2021-02-24 :: Brannalarmanlegg - egenkontroll

Mælan Skole

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at alle manuelle brannmeldere er uten synlige skader 2. Kontroller at etterlysende skilt for manuell melder er uten synlige skader 3. Kontroller at alle detektorer er uten synlige skader 4. Kontroller at ingen detektorer er tildekket B. Funksjonskontroll Hvis brannalarmanlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av brannalarmanlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Brannalarmanlegget funksjonsprøves ved å indikere brann ved hjelp av manuell melder eller detektorer (varier hvilke som utløses) 1.a Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 1.b Kontroller at alle klokke/sirener fungerer som de skal 1.c Kontroller at alle dørmagneter utløses, kontroller samtidig at dører lukkes helt 1.d Kontroller eventuelle andre funksjoner knyttet til utløst alarm 1.e Kontroller at ingen detektorer er utkoblet 2. Avles alle lagrede meldinger på sentralen 2.a Har sentralen gitt en uforklarlig feilvarsel, undersøk årsaken til dette og kontakt service ved behov 3. Kontroller sentralens lampetest funksjon 4. Kontroller sentralens dato- og klokkefunksjon og eventuell korrigering denne C. Tegninger og oppslag 1. Kontroller at orienteringsplan ved brannsentralen er på plass og uten synlige skader 2. Kontroller at eventuelle rømningsplaner er på plass og uten synlige skader

Status: Utført

Kommentar:

2021-02-24 :: Elektriske anlegg - egenkontroll

Mælan Skole

A. Visuell kontroll av inntak 1. Er inntakskabel beskyttet med halvør eller lignende? (utendørs på vegg) 2. Er inntakskabel betryggende festet? B. Visuell kontroll av fordelinger 1. Er det synlige skader? 2. Er kursoversikt ajourført og tydelig skrevet, og er den montert i "ramme" på synlig sted? 3. Er sikringer og utstyr tydelig merket iht kursoversikt? 4. Er det satt inn riktige sikringer iht. merking? 5. Er sikringene godt tilskrudd? 6. Er det noen sikringer som stadig ryker? 7. Fungerer testknapp på jordfeilbrytere/varsel? 8. Er sikringselementer og deksler hele og forsvarlig festet? 9. Er sikringsskapet/tavla ren og ryddig? C. Visuell kontroll av underfordelinger 1. Finnes stigeledningsskjema som viser kabelforbindelser mellom hovedtavle og underfordelere? 2. Finnes det tegning som viser hvor tariffapparat (målere) er montert? 3. Er det klart hvilken del av installasjonen som er bak den enkelte måler? 4. Er målere og eventuelle spennings-sikringer for måler/omkopler plombert? (Hvis ikke; gi beskjed til DET LOKALE EL-TILSYN) 5. Blir det foretatt regelmessige måleavlesninger? 6. Viser avlesningen store avvik fra tidligere uten at dette forklares? D. Visuell kontroll av faste installasjoner 1. Har du merket noe unormalt ved anlegget? 2. Er deksel på stikkontakter/koplingsbokser o.l. uten skade? 3. Er deksel på stikkontakter/koplingsbokser forsvarlig festet? 4. Er det utført arbeid på anlegget av andre enn elektroinstallatør? 5. Blir det gjentatte ganger registrert skade/mangel ved samme anleggsdel? 6. Er brytere/stikkontakter plassert hensiktsmessig? E. Visuell kontroll av ikke-faste installasjoner 1. Er det overdrevet bruk av bevegelige ledninger? 2. Er bevegelige ledninger med jordleder påmontert støpsel med jord? 3. Har bevegelige ledninger ytre skader? 4. Er støpsel eller kontakt skadet? 5. Er ytre kappe ført inn under strekkavlastning i støpsel og kontakt? 6. Ligger bevegelige ledninger utsatt til for skade? 7. Brukes bevegelige ledninger i samme rom som de er tilkople? 8. Har ledningen tilstrekkelig kvadrat til formålet? 9. Blir bevegelige ledninger utendørs fjernet straks etter bruk? 10. Brukes flere skjøteledninger etter hverandre?

Status: Utført

Kommentar:

2021-02-24 :: Elektrisk utstyr - egenkontroll

Mælan Skole

A. Visuell kontroll av belysning 1. Kontroller lysarmaturer for synlige skader 2. Kontroller at lysarmaturer har påmontert skjerm/ kuppel 3. Kontroller at lysarmaturer er forsvarlig festet til underlaget 4. Kontroller at lysrør og tennere skiftes samtidig B. Visuell kontroll av elektrisk utstyr og apparater 1. Kontroller elektrisk utstyr/apparater for synlige skader 2. Kontroller om det er tegn på varmgang 3. Kontroller at fastmontert utstyr er betryggende festet 4. Kontroller at varmeovner eller annet elektrisk utstyr ikke er helt eller delvis tildekket slik at varmeavgivelse hindres 5. Kontroller at termostater er riktig innstilt 6. Kontroller at bruksanvisning for elektrisk utstyr finnes og er tilgjengelig for brukere

Status: Utført

Kommentar:

2021-02-24 :: Brannklassifiserte dører - egenkontroll

Mælan Skole

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at dørblad tetter mot karm og terskel 2. Kontroller at sluttstykket låser døren lett 3. Kontroller at dørblad, karm, terskel, hengsler og lås er uten synlige skader som kan svekke dørens brannegenskaper B. Funksjonskontroll 1. Dørpumper funksjonstestes

Status: Utført

Kommentar:

2021-03-09 :: Brannøvelse

Mælan Skole

Alle ansatte og ledere skal ha brannvernopplæring og gjennomføre regelmessige brannøvelser som står i forhold til risikoen i objektet Med brannvernopplæring menes grunnleggende innføring i: - Branners fysiske og kjemiske egenskaper og særskilte risikoer i objektet - Rømningsveier, møteplasser og passive og aktive brannsikringstiltak som inngår i byggverket - Nytte og forventet effekt av forebyggende tekniske og organisatoriske brannverntiltak i objektet - Innføring i den enkeltes ansvar og plikter, også informasjon om brannvernlederens og lederes ansvar, myndighet og plikter - Grunnopplæring i bruk av slökkemiddel, evakuering av personer og strakstiltak for å hindre røyk- og brannspredning - Branninstrukser og beredskapsplaner Ledere som kan bli stilt overfor problemstillinger i en brannsituasjon/ulykkessituasjon bør som ledd i den grunnleggende brannvernopplæringen tilegne seg de kunnskaper som trengs for å fatte beslutninger.

Status: Utført

Kommentar: Brannøvelse 01.10.21 Klasse Plassering Positivt Negativt 1.-4. kl Alle raskt på plass 5. -7. kl Alle var raskt på plass Mellomtrinnet fikk øve på å bruke nødutgangen i 2. etasje 8. – 10. kl Alle var raskt på plass Generelt Alle dører fungerte slik de skulle i evakueringssituasjonen og alle hadde gjort det de skulle. Branngifter gikk ikke ned da brannen ble utløst i personalfløyen. Tidsbruk Raskt og effektivt Evaluering: Vi begynner å bli kjent med nyskolen og konkluderer med at slik vi ser det fungerer alt etter intensjonene. Vi har dog ikke øvd på en slik måte at vi har hatt elever på spesialrommene. Dette vil vi gjøre ved neste øvelse. Øvelsen bør komme en tirsdag eller onsdag etter lunsj i løpet av mars. Referent Veronika Aune Uvarsla brannøvelse 9.3.21 Målet med øvelsen var å sjekke om hva skjer når ved brannalarm når elevene er på andre rom enn sine klasserom. Høres brannalarmen godt nok og vet de hvilke utgang de skal evakuere fra? Trinn Hvordan gikk det Til neste g

2021-03-18 :: Håndslukkere - egenkontroll

Mælan Skole

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at håndslukkeren er lett tilgjengelighet 2. Kontroller at plomberingen er uskadet 3. Kontroller at trykket er innenfor nedre og øvre grense 4. Kontroller at veggfestet er uten synlige skader 5. Håndslukkere med pulver vendes opp ned 2 til 3 ganger 6. Kontroller at etterlysende skilt for håndslukker er uten synlige skader

Status: Utført

Kommentar:

2021-03-18 :: Brannslanger - egenkontroll

Mælan Skole

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at slange/slangeskap er lett tilgjengelighet 2. Kontroller at dører på slangeskap er enkle å åpne 3. Kontroller at skap er uten synlige skader 4. Kontroller at slange er uten synlige skader 5. Kontroller at munnstykke er uten synlige skader 6. Kontroller at etterlysende skilt for brannslange er uten synlige skader

Status: Utført

Kommentar:

2021-03-22 :: Referat og dokumentasjon på de fire siste brannøvelsene

Mælan Skole

Brannøvelse 22.11.19 Klasse Plassering Positivt Negativt 1.-4. kl Alle raskt på plass 5. -7. kl Alle var raskt på plass 8. – 10. kl Alle var raskt på plass Ung.domstrinn brukte branndøra i 2. etg og det fungerte godt Generelt Alle dører fungerte slik de skulle i evakueringssituasjonen og alle hadde gjort det de skulle inne. Branngitter gikk ikke ned da brannen ble utløst i personalfløyen. Tidsbruk Alle var på møtepunktet innen 1 min 38 sek Evaluering: Høy lyd ute, vanskelig å høre/gi beskjeder. Bør vi stå lengre unna? Bør vi utløse brannalarmen i elevarealet? Da vil elevene erfare hvordan det vil være når brannveggen kommer ned og dørene låser seg opp selv. Skal ikke ringe 110 når vi gir beskjed om brannøvelse. Bruk telefonnr.: 73 95 76 98 Tiltak: Når vi øver neste gang må vi se på mulighetene for å utløse alarmen slik at gitteret går ned. Mellomtrinnet bør også få øve på å bruke branndøra. Referent Veronika Aune

Fra Brannøvelse 16.01.20 Uvarsla Klasse Plassering Positivt Negativt 1.-4. kl Alle raskt på plass 5. -7. kl Alle var raskt på plass 8. – 10. kl Alle var raskt på plass Ung.domstrinn brukte branndøra i 2. etg og det fungerte godt. Gitteret gikk ned når alarmen ble utløst i aulaen. Generelt Alle dører fungerte slik de skulle i evakueringssituasjonen og alle hadde gjort det de skulle inne. Branngitter gikk ned da brannøvelse ble startet i aulaen. Ungdomstrinnet fikk prøve nødutgangen i 2. etg. Tidsbruk Ca 2 min Evaluering: Dette fungerte fint. Ingen avvik. Neste gang får mellomtrinnet prøve branndøra i 2. etg. Vi kjører neste øvelse med å utløse brannalarmen i aulaen også. Referent Veronika Aune

Brannøvelse 01.10.21 Klasse Plassering Positivt Negativt 1.-4. kl Alle raskt på plass 5. -7. kl Alle var raskt på plass Mellomtrinnet fikk øve på å bruke nødutgangen i 2. etasje 8. – 10. kl Alle var raskt på plass Generelt Alle dører fungerte slik de skulle i evakueringssituasjonen og alle hadde gjort det de skulle. Branngitter gikk ikke ned da brannen ble utløst i personalfløyen. Tidsbruk Raskt og effektivt Evaluering: Vi begynner å bli kjent med nyskolen og konkluderer med at slik vi ser det fungerer alt etter intensjonene. Vi har dog ikke øvd på en slik måte at vi har hatt elever på spesialrommene. Dette vil vi gjøre ved neste øvelse. Øvelsen bør komme en tirsdag eller onsdag etter lunsj i løpet av mars. Referent Veronika Aune

Uvarsla brannøvelse 9.3.21 Målet med øvelsen var å sjekke om hva skjer når ved brannalarm når elevene er på andre rom enn sine klasserom. Høres brannalarmen godt nok og vet de hvilke utgang de skal evakuere fra? Trinn Hvordan gikk det Til neste gang Småtrinnet De evakuerte fra klasserommet sitt raskt og effektivt, men flere manglet innesko slik at det ble noe ubehagelig. Raskt på plass. Må øve på å evakuere fra andre steder på skolen enn klasserommet sitt. Mellom-trinnet De var på spesialrom. Flere elever valgte feil nødutgang for hvor de var på skolen og de hørte dårlig brannalarmen på skolekjøkkenet. Mangel på innesko skapte også et voldsomt til drama. Må øve på å evakuere fra andre steder enn klasserommet sitt. Ungdoms-trinnet De brukte lang tid på å stille seg opp. Tuller i rekkene. Må øve på å evakuere fra andre steder enn klasserommet sitt. Må øve på å ta øvelsen seriøst

Fra alarmen ble utløst til alle kunne meldes var på plass gikk det 3,31 min. Vi ser at ved brann på vinteren med mye snø på plassen, fungerer ikke bestemt samlested, men grunnet få elever er det ikke vanskelig å stille de opp etter hvert som de kommer i rette rekker for opptelling. Denne uvarsla brannøvelsen forteller oss at dette må vi øve mer på. Vaktmesteren kommer til å sette i gang en uvarsla brannøvelse i snarlig framtid for at vi skal bli bedre på å evakuere. Vi må også se nærmere på at det høres dårlig på

skolekjøkkenet når brannalarmen går.

Status: Utført

Kommentar: ok

2021-03-22 :: Oppdatert liste over beredskapsgruppen

Mælan Skole

Beredskapsgruppe ved Mælan skole Varsling i prioritert rekkefølge 17.03.21 Nr Stilling Navn Mobil 1
Mobil 2 1 Rektor Veronika Aune 90517273 2 Trinnleder u-trinn Ingeborg Refsnes 91685838 3
Sosiallærer/rådgiver Berit Jøssing 91165535 4 Verneombud Kåre Sætran 41200383 5 SFO-leder Berit
Lyngseth 99584373

Status: Utført

Kommentar:
