


# KONTROLLPLANSKJEMA FOR UTFØRELSE AV REHABILITERING AV SKORSTEIN

SAKSNUMMER: .....

☐ Ber om ferdigattest (fyll ut kolonne 4, 5, 6, 7)

| KONTROLL-<br>OPPGAVE                                  | KRAV<br>DOKUMEN-<br>TASJON                                                                                                                                                      | ANSVARLIG<br>UTFØRENDE                                                                    | KONTROLL DOKUMENTASJON                                                                                                                                                 | JA | NEI | MERKNADER |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|
| Type skorstein:                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Monterings-<br>anvisning<br><br><input checked="" type="checkbox"/> Iht.<br>forskrifter<br><br><input type="checkbox"/> Ev.<br>beskrivelser | Firma<br><br>navn:<br><br><b>Trøndelag<br/>Pipesenter AS</b><br><b>(org. 995 145 960)</b> | Er skorsteinen riktig dimensjonert, høyde og tverrsnitt i forhold til innfyrt effekt i kw?                                                                             | X  |     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tegl              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                           | Er skorsteinen tilstrekkelig høy over tak?                                                                                                                             | X  |     |           |
| <input type="checkbox"/> Element:                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                           | Har skorsteinen og feieluker riktig avstand fra brennbart materiale?                                                                                                   | X  |     |           |
| Type.....                                             |                                                                                                                                                                                 |                                                                                           | Er skorsteinen prosjektert på godkjent fundament?                                                                                                                      | X  |     |           |
| <input type="checkbox"/> Annet:                       |                                                                                                                                                                                 |                                                                                           | Er skorsteinen sikret tilfredsstillende tilgjengelighet for feiing?                                                                                                    | X  |     |           |
| .....                                                 |                                                                                                                                                                                 |                                                                                           | Er skorsteinen sikret tilstrekkelig tilgjengelighet for uttak av sot?                                                                                                  |    |     |           |
| Type rehabilitering                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                           | Er skorsteinen rehabilitert etter godkjent monteringsveiledning og / eller etter bestemmelsene i Byggforskserien 752.410?                                              |    |     |           |
| .....                                                 |                                                                                                                                                                                 |                                                                                           | Er beslag (over tak) eller andre godkjente toppavslutninger på skorsteinstoppen utført i følge forskriften, samt utformet slik at dette ikke er til hinder for feiing? |    |     |           |
| <b>Keramiske rør<br/>Ø 160mm, runde<br/>128 - 030</b> |                                                                                                                                                                                 |                                                                                           | Er takstiger og andre tekniske innretninger for å sikre tilgjengelighet for feiing i samsvar med Arbeidstilsynets forskrifter om stillaser, stige og arbeid på tak?    |    |     |           |
| Tiltakshaver: <b>Tom Cristian Lindvåg</b>             |                                                                                                                                                                                 |                                                                                           | Navn Ansvarlig kontrollør:<br><b>Nils J. Værnes/ Trøndelag Pipesenter AS (org.nr. 995 145 960)</b>                                                                     |    |     |           |
| Adresse: <b>Nordfjordveien 27, 7114 Råkvåg</b>        |                                                                                                                                                                                 |                                                                                           | Underskrift:  Dato: <b>09.04.2021</b>                                             |    |     |           |