

KVALITETSIKRING / KONTROLLPLAN

Nødlysanlegg

☐ Utførelse og driftsettelse av nyanlegg ☐ Endring av anlegg ☒ Årskontroll iflg. Kontrakt ☐ Kontroll etter reparasjon.

Kunde / Tiltakshaver: Rissa Kommune

Anleggssted: Helsetunet

Adresse: 7100 Rissa

Krav (forskr. / regelv.): NEK EN 50172

Sentraltype: Sønnico sentral som står på vaktmesterverksted

G.nr:

B.nr:

Tiltaksklasse:

Brannklasse:

Risikoklasse:

*Sentralisert system: ☒	J = ja N = Nei	Armatur	Er armaturen testet?	Har armaturen rett piktogram?	Batteritype:	Er lysrør skiftet?	Er armaturen tilpasset leseavstand? (se utregningsformel.)	Er armaturen i orden - uten skade?	Har armaturen min. 1 t. backup?	Kurs / skap:
Armaturtype: (LL/ML)	Formel for utregning av skiltstørrelse og leseavstand: $p = d/200(S)$ $p = \text{piktogramhøyde}$ $d = \text{leseavstand } S = 200 \text{ (gjennomlyste skilt)}$									
Wattstyrke:										
Tilkobl. 24V:(1)										
Tilkobl. 230V:(2)										
0. 8.00	Armaturplassering									

LL- 4W -1	Utenfor dagsenter		✓		I sønnico sentral	✓		✓	✓	
LL- 4W -1	Utenfor kontor Benit Kimo TRUDE W		✓		I sønnico sentral	✓		✓	✓	
LL- 4W -1	Utenfor huske-stua		✓		I sønnico sentral	✓		✓	✓	
LL- 4W -1	Kantine ved kasse		✓		I sønnico sentral	✓		✓	✓	
LL- 4W -1	I gang mellom kasse og kjøkken		✓		I sønnico sentral	✓		✓	✓	
LL- 4W -1	I kantine		✓		I sønnico sentral	✓		✓	✓	
LL- 4W -1	I kantine ved kjøleskap		✓		I sønnico sentral	✓		✓	✓	
LL- 4W -1	Ved rom 2202		✓		I sønnico sentral	✓		✓	✓	
LL- 4W -1	Ved rom 2201		✓		I sønnico sentral	✓		✓	✓	
LL- 4W -1	Ved rom 2205		✓		I sønnico sentral	✓		✓	✓	
LL- 4W -1	Ved rom 2209		✓		I sønnico sentral	✓		✓	✓	
LL- 4W -1	Ved rom 2218		✓		I sønnico sentral	✓		✓	✓	
LL- 4W -1	Ved rom 2220		✓		I sønnico sentral	✓		✓	✓	
LL- 4W -1	Ved rom 2213		✓		I sønnico sentral	✓		✓	✓	
LL- 4W -1	Ved rom 2214		✓		I sønnico sentral	✓		✓	✓	
LL- 4W -1	Ved rom 2217 (innerst i gang)		✓		I sønnico sentral	✓		✓	✓	
LL- 4W -1	Dagligstue aktiv / svanen		✓		I sønnico sentral	✓		✓	✓	
11	3. ETC ✓ VENT ROM		✓		11	✓		✓	✓	
11	411- 1 VENT ROM		✓		11	✓		✓	✓	

Kommentarer: Klikk her for å skrive inn tekst.

Ordre nr:		Saksbehandler:	
Tegnings nr:		Service ing. Sign.:	Magnus Jensen
Kundens representant:		Sluttkontroll sign.:	Vegard Busch
		Dato:	22/12-20
		Dato:	24/3-21

OK