


KONTROLLPLANSKJEMA FOR UTFØRELSE AV REHABILITERING AV SKORSTEIN

SAKSNUMMER:

☐ Ber om ferdigattest (fyll ut kolonne 4, 5, 6, 7)

KONTROLL- OPPGAVE	KRAV DOKUMEN- TASJON	ANSVARLIG UTFØRENDE	KONTROLL DOKUMENTASJON	JA	NEI	MERKNADER
Type skorstein:			Er skorsteinen riktig dimensjonert, høyde og tverrsnitt i forhold til innfyrt effekt i kw?	X		
☒ Tegl	☒ Monterings- anvisning	Firma	Er skorsteinen tilstrekkelig høy over tak?	X		
☐ Element:	☒ Iht. forskrifter	navn:	Har skorsteinen og feieluker riktig avstand fra brennbart materiale?	X		
Type.....	☐ Ev. beskrivelser	Trøndelag Pipesenter AS (org. 995 145 960)	Er skorsteinen prosjektert på godkjent fundament?	X		
☐ Annet:			Er skorsteinen sikret tilfredsstillende tilgjengelighet for feiing?	X		
Type rehabilitering			Er skorsteinen sikret tilstrekkelig tilgjengelighet for uttak av sot?			
Stabile stålrør Ø 160mm, runde 1397 – CPD - 0183			Er skorsteinen rehabilitert etter godkjent monteringsveiledning og / eller etter bestemmelsene i Byggforskserien 752.410?			
			Er beslag (over tak) eller andre godkjente toppavslutninger på skorsteinstoppen utført i følge forskriften, samt utformet slik at dette ikke er til hinder for feiing?			
			Er takstiger og andre tekniske innretninger for å sikre tilgjengelighet for feiing i samsvar med Arbeidstilsynets forskrifter om stillaser, stige og arbeid på tak?			
Tiltakshaver: Bergljot Sæther			Navn Ansvarlig kontrollør: Nils J. Værnes/ Trøndelag Pipesenter AS (org.nr. 995 145 960)			
Adresse: Leksvikveien 287, 7120 Leksvik Adresse tiltak: Langåseterveien 190, 7120 Leksvik			Underskrift:  TRØNDELAG PIPESENTER AS www.trondelagpipesenter.no Foretaksregisteret NO 995 145 960 MVA Mølnehaugen, 7318 AGDENES			

Dato: 29.10.2