



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Sluppenvegen 18
7037 TRONDHEIM

Vanvikveien 22 - gbnr. 314/83 - Vanvikan skole - mangelfull tilbakemelding på tilsyn

Rambøll Norge AS er engasjert av Indre Fosen for å bistå med å lukke avdekte avvik, samt se på løsninger til tidligere anmerkninger fra Nokas i 2013 og 2017. I den forbindelse ble det gjennomført en befaring den 21.02.2019 sammen med Arnfinn Rønning på samtlige av skolens bygninger. Hoveddelen ble bygd i 1960, mens de to andre bygningene; spesialromsbygg og paviljong, ble oppført i tidsrommet 1960-1987.

Nokas har i sin rapport sammenlignet byggene (fra 1960-1987) med sikkerhetsnivået i TEK10. Dette fører til krav som er over minstekrav i Forskrift om brannforebygging. Blant annet er alle branncellebegrensende vegger på branntegningene angitt med feil brannmotstand. Det er tegnet EI 60, når kravet skal være EI 30. En ny vurdering av kravene som stilles må gjennomføres, slik at tilgjengelige midler prioriteres på de riktige tiltakene.

Avvik 1 Svar

Pkt 1 – Overflater: - **Prioritet 2**

Indre Fosen kommune gjennomfører tiltak. Deler er gjennomført, gjenstående arbeider planlegges og forventes gjennomført **innen 25.03.2019 av kommunen sitt personell.**

Pkt 2 – Branncellebegrensende dører: **Prioritet 2**

Kartlegging av dører gjennomføres. Var ikke gjennomført av Nokas. Etter kontroll kan dører som må skiftes ut identifiseres og prioriteres. **Kartlegging i mars 2019, prioritering april 2019.**

Pkt 3 – Branntetting: **Prioritet 2**

Indre Fosen kommune gjennomfører tiltak. Deler er gjennomført, gjenstående arbeider planlegges og forventes gjennomført **før 25.03.2019 av kommunen sitt personell.**

Pkt 4 – Isolering av ventilasjonskanaler ved gjennomføringer: **Prioritet 2**

Indre Fosen kommune gjennomfører tiltak. Deler er gjennomført, gjenstående arbeider planlegges og forventes gjennomført **01.04.2019 av ekstern entreprenør.**

Pkt 5 – Innvendig hjørne – **Prioritet 2**

Nokas har registrert to innvendige hjørner:

Mellom administrasjonsbygning og mellomtrinnet (bibliotek og klasserom 7):
Feilprosjektet fra Nokas. Ikke avvik, rømningvei er beskyttet, og sikkerhet mot horisontal brannspredning er ivarettatt.

Spesialromsbygg:

Beskyttelse av rømningsvei på baksiden må ivaretas. Dette innebærer bytting av to vinduer i heimkunnskap.



*Fantastiske
Fosen*

Branntegninger

Nye branntegninger utarbeides, Indre Fosen kommune har allerede påbegynt arbeidet internt, Rambøll ferdigstiller tegningene etter kartlegging av dører. **Utkast mars 2019. Ferdigstilt april 2019.**

Avvik 2 svar

Orienteringsplaner kontrolleres. TBRT sin veileder ønsker skravur på rømningsvei og teknisk rom. Hjemmel for krav om å tegne om orienteringsplaner?
Er gjennomgående på alle bygninger som er kontrollert.

Med hilsen
Rune Berg
Fagleder Bygg og eiendom
Bygg og eiendom
rune.berg@indrefosen.kommune.no
Tlf: 91650558

Dokumentet er elektronisk og har ingen fysisk signatur.

Hvis du ønsker å svare på dette brevet, logger du deg inn i vår tjenesteportal Rettpåsak: indrefosen.kommune.no/rettpasak Oppgi gjerne dette saksnummeret: 2018/5167

Du kan også kontakte oss per post til:
Indre Fosen kommune
Rådhusveien 13, 7100 RISSA
Sentralbord: 74 85 51 00