

KONTROLLPLANSKJEMA FOR UTFØRELSE AV REHABILITERING AV SKORSTEIN

SAKSNUMMER: (vennligst fyll ut)

☐ Ber om ferdigattest (fyll ut kolonne 5, 6, 7)

1.KONTROLL- OPPGAVE	2.KRAV DOKUMEN- TASJON	3.ANSVARLIG UTFØRENDE	4.KONTROLL DOKUMENTASJON	5.JA	6.NEI	7.MERKNADER
Type skorstein:	☒ Monterings- anvisning ☐ Iht. forskrifter ☐ Ev. beskrivelser	Firma navn: Flis- og Murservice AS	Er skorsteinen riktig dimensjonert, høyde og tverrsnitt i forhold til innfyrt effekt i kw?			
☒ Tegl			Er skorsteinen tilstrekkelig høy over tak?			
☐ Element:			Har skorsteinen og feieluker riktig avstand fra brennbart materiale?			
Type.....			Er skorsteinen prosjektert på godkjent fundament?			
☐ Annet:			Er skorsteinen sikret tilfredsstillende tilgjengelighet for feiing?			
.....			Er skorsteinen sikret tilstrekkelig tilgjengelighet for uttak av sot?			
Type rehabilitering			Er skorsteinen rehabilitert etter godkjent monteringsveiledning og / eller etter bestemmelsene i Byggforskserien 752.410?			
EW Ø150 Stålrør...			Er beslag (over tak) eller andre godkjente toppavslutninger på skorsteinstoppen utført i følge forskriften, samt utformet slik at dette ikke er til hinder for feiing?			
			Er takstiger og andre tekniske innretninger for å sikre tilgjengelighet for feiing i samsvar med Arbeidstilsynets forskrifter om stillaser, stige og arbeid på tak?			
Tiltakshaver: Richard Hanssen			Navn Ansvarlig kontrollør:			
Adresse: Fessdalsveien 154, 7133 Husbysjøen			Underskrift: _____ Dato: _____			