

INDRE FOSEN KOMMUNE
Rådhusveien 13

7100 RISSA

PIN-kode:

Deres ref.:

Saks nr.:

AnleggsId:

Dato:

DLE-131918

1066982-001

20.04.2020

Forhåndsvarsel

Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg

Vedlagt følger rapport nr. 131918 etter kontroll den 16.04.2020 av det elektriske anlegget i Vanvikveien 0022, 7125 VANVIKAN.

I henhold til Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 3, og forskrifter med hjemmel i denne loven, utøver Det lokale eltilsyn kontroll av elektriske anlegg tilknyttet Tensio TN AS sitt forsyningsnett.

Det er eier/byggherre og brukers ansvar at de elektriske installasjonene til enhver tid er i forskriftsmessig stand. Det lokale eltilsyn vil derfor normalt forholde seg til eier/byggherre med eventuelle pålegg og oppfølging av disse.

Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet ved vår kontroll. Med bakgrunn i denne vurderer vi å gi et pålegg om å rette de påpekte feil og mangler.

Vi gjør oppmerksom på Forvaltningslovens § 16 som gir parter i saken rett til uttalelse før vedtak (pålegg) treffes. Det anmodes om at rapporten gjennomgås, og at eventuelle merknader sendes Det lokale eltilsyn innen 18.05.2020. Parter i saken har også rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, jfr. Forvaltningslovens §§18-19.

Om vi ikke mottar merknader innen fristen, vil feil og mangler beskrevet i rapporten bli lagt til grunn i vår videre saksoppfølging.

Med hilsen

Ottar Skålbones
Leder DLE

Dokumentet utsendes uten signatur. Interne rutiner og saksbehandlingsverktøy sikrer sporbarhet.

Vedlegg: Rapport

For Det lokale eltilsyn ved Tensio

Elsikkerhet Norge AS
SÆLIDVEGEN 40
2322 RIDABU
+4748055999

Side 1 av 3

AnleggsId:

1066982-001

Rapportnr./SaksId.:

131918

Mottaker

INDRE FOSEN KOMMUNE
Rådhusveien 13

7100 RISSA

Anleggsadresse

Skole
Vanvikveien 0022
7125 VANVIKAN

PIN-kode: 2850

Rapport

I henhold til Lov av 29. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, og forskrifter utferdiget med hjemmel i denne loven (Bl.a. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, FEL), utøves det kontroll av elektriske anlegg.

Melding om rettingsarbeidet slik det er utført skrives under hvert punkt og sendes Det lokale eltilsyn, dle@nte.no (alt. pr.post til: Tensio TN AS, DLE, Postboks 2551, 7736 Steinkjer). Rettingsarbeidet skal utføres av registrert el-virksomhet.

Kontrollert av

Roger Nicolaysen

Kontrolltype

Periodisk

Kontrolldato

16.04.2020

Det ble under kontrollen funnet følgende å bemerke:**STIKKPRØVEKONTROLL AV VANVIKAN SKOLE.**

- 1 **Annet** Måling av isolasjons-resistans.

Måling av isolasjons-resistans er ikke utført da det ikke var mulig å koble bort strømmen på skolen.

- 2 **Hovedfordeling** Merking var ikke i samsvar med sikringskurser/vern, jfr. FEL §32.

Gjelder manglende kursfortegnelse for hovedfordeling.

- 3 **Fordeling** Merking var ikke i samsvar med sikringskurser/vern, jfr. FEL §32.

Gjelder mangelfull merking i fordeling AAA

Kontrollen av det elektriske anlegget ble gjennomført iht. krav stilt i forskrifter som var gjeldende da det elektriske anlegget var nytt, eller ved eventuelle senere endringer/utvidelser. Anlegg utført etter eldre forskrifter innehar ikke samme sikkerhetsnivå som dagens forskrifter stiller til elektrisk anlegg. Vår kontroll er gjennomført som en stikkprøvekontroll. Dette kan innebære at ikke alle feil eller mangler ved anlegget er avdekket.

RETTELSE ER UTFØRT AV:

Dato

Underskrift montør

Dato

Stempel/Underskrift elektroinstallatør

Isol.motst. ved kontroll

Etter utbedring

Ikke målt M Ω

..... M Ω

Elsikkerhet Norge AS

16.04.2020

Roger Nicolaysen
Elsikkerhetsingeniør

Rapporten utsendes uten signatur. Interne rutiner og saksbehandlingsverktøy sikrer sporbarhet.

- 4 **Fordeling** Utstyr/anleggsdel hadde varmgang, jfr. FEL §22.

Gjelder varmgang på leder tilkoblet rekkeklemme nummer 34 i fordeling AE.

- 5 **Teknisk rom ungdomstrinn.** Kabelen/ledningen var ikke avsluttet/skjøtt forskriftsmessig, jfr. FEL §22.

Gjelder kabel til høyre innom dør som ikke er rett avsluttet.

- 6 **Teknisk rom ungdomstrinn.** Kabelen var avmantlet utenfor kapslingen/dekselet, jfr. FEL § 28.

Gjelder ledere utenfor kapsling til stikkontakt montert på siden av fordeling.

- 7 **Gang ved fordeling AFB.** Utstyr/anleggsdel var ikke betryggende festet, jfr. FEL §28.

Gjelder kabel over dør til nød/ledelys som ikke er betryggende festet.

- 8 **Fordeling - rom AF** Sikringsskap/tavlerom var ikke rengjort, jfr. FEL §9.

Fordelings-rom er ikke ryddet og rengjort.

- 9 **Fordeling - rom AF** Patronlokk var defekt, jfr. FEL §20.

Gjelder patronlokk som mangler.

- 10 **Fordeling - rom AF** Utstyr/anleggsdel var defekt, jfr. FEL §9.

Gjelder deksel på sikrings-hus i tavle som er defekt / mangler.

- 11 **Gang mellom WC
gutter småtrinn og
fordeling AF.** Utstyr/anleggsdel var defekt, jfr. FEL §9.

Gjelder deksel på varmtvannsbereder som er defekt.

- 12 **Gang mellom WC
gutter småtrinn og
fordeling AF.** Utstyr/anleggsdel hadde varmgang, jfr. FEL §22.

Gjelder varmgang på leder koblingshus på varmtvannsbereder.

- 13 **Gang i paviljong.** Utstyr/anleggsdel var defekt, jfr. FEL §9.

Gjelder veggmontert ovn som er defekt.