



ORDRENR.:	SITE-ID.: 656280	BESØKET GJELDER: Servicekontrakt
KUNDE: Rissa Kommune	ANLEGGSTED: Råkvåg sykehjem	
ADRESSE:	ADRESSE: Prangveien 2	
POSTSTED:	POSTSTED: 7114 Råkvåg	
KUNDE REF: Per Olav Foss	TELEFON:	ANSVARLIG: Rolf Roger Kvernø TELEFON: 91116466
OPPLÆRING GITT TIL:	E-POST: Rolfroger.kverno@rissa.kommune.no	

UTSTYR	TYPE	SW:	ANTALL
Sentral	ANX 95	4.34	1
Betjeningspanel	Delta OP	3.61	1
Batterier	12V 8,5 Ah	Dato: 04.2018	2
Detektorer	XP95		144
Manuelle meldere	XP95		7
Varmedetektorer	XP95		3
Alarmklokker	Klokker		
Alarmoverføringer	Trondheim brannvesen		

TEST AV	TILSTAND	KOMMENTAR
Sentralutstyr	OK	
Detektorer	OK	
Manuelle meldere	OK	
Alarmorganer	OK	
Alarmoverføringer	OK	
Styreutganger	OK	Dørstyring

RAPPORT

Årskontroll 2019.

Anlegget er testet iht NS3960:2013, følgende er Kontrollert:

- Foreligger Brannkonsept/Byggdokumentasjon for gjennomgang: Nei
- Loggbok ved sentral/panel: OK – Kontroll 2019 notert.
- Prosjektfil/Programmeringsfil til brannalarmanlegget: Nei
- Test av batteri: OK – fra 2018
- Test av brannrør: Dør ved personaltøy lukket ikke uten hjelp. Ellers OK
- Test av alarmklokker: OK
- Test av alarmoverføring til brannvesen: OK
- Kontrollert analogverdi på detektorar: OK Ingen unormale verdier funnet.
- Test av en detektor pr sløyfe: 02.15 og 01.03 Testet med testgass: OK
- Test av ALLE manuelle meldere: OK
- O-Plan: OK v/sentral.

Honeywell Life Safety AS

Postboks 3514, 3007 Drammen

nordic.service@honeywell.com

www.hls-eltek.no

Tlf. 32244800 / 81544045



Anbefalar å oppgradere sentralen da det ikke lenger er mulig å få tak i reservedeler.
Det vil da være mulig å kun oppgradere kun sentralenhet. Eksisterende detektorer kan benyttes.
Pris for oppgradering av sentral, ferdig montert, Programmert og testet er 25 000kr.

Se eget vedlagt skriv PDF.

BYGNINGSMESSIGE, ELLER DRIFTMESSIGE ENDRINGER, I FORHOLD TIL FUNKSJONALITET FOR BRANNALARMANLEGGET, KAN OPPSUMMERES SOM FØLGER

ANLEGGET ER TESTET IHT. PROSEDYRE FOR IDRIFTSETTELSE OG SERVICEKONTRAKT, FSR9711 OG FSR9703:

ANLEGGET ER TESTET IHT. REGELVERK, NS3960:2013 § 7 DRIFT OG VEDLIKEHOLD, §7.3.2 FUNKSJONSPRØVING: **Ja**

UTDRAG FRA NS3960:2013 § 7 DRIFT OG VEDLIKEHOLD, § 7.3.2 FUNKSJONSPRØVING:

Funksjonsprøving av anlegget skal utføres av kvalifisert personell med tilgang til egnet og kalibrert måleutstyr, som foreskrevet av leverandøren for angjeldende anleggstype.

Prøving skal omfatte:

- a) funksjonsprøving av sentralenheter, alarmpaneler, alarmfunksjoner, styrefunksjoner/oppkoplinger og eventuell alarmoverføring;
- b) visuell kontroll av anleggets funksjon og omfang, i forhold til bygnings- eller driftsmessige endringer som er foretatt;
- c) kontroll av anlegget med tilkoblet PC for systemfunksjon, driftsstatus og analyse av registrerte data. Den skal omfatte alle sentralenheter, så vel som tilkoblede detektorer for systemet, basert på teknologi hvor slik analyse er mulig. Der slik analyse ikke er mulig, funksjonstestes alle røykdetektorer i anlegget ved årlig kontroll. For adresserbare anlegg kan manuell funksjonstesting av røykdetektorer fordeles slik at hele detektormassen blir testet over en periode på minst 3 år,
- d) samtlige manuelle meldere skal testes, og uavhengig av dette minst en detektor per sløyfe. Det bør også tas stikkprøver for kontroll av detektortekster.
- e) Dersom flere sentralenheter er knyttet opp i ett nettverk, skal kontroll av nettverkskommunikasjonen gjennomføres;
- f) drifts- og vedlikeholdsinstrukser gjeldende for anlegget, inkludert kontrolljournal;
- g) opplæring av ansvarshavende med bakgrunn i den systematiske løsningen i bruk, og betjening av anlegget;
- h) utarbeidelse av vedlikeholdsrapport, hvor ovennevnte punkter oppsummeres og kommenteres med tanke på eventuelle avvik. Videre vedlegges utskrift av analyse-/kontrollresultatene for systemstatus. Dette gjelder for systemer med teknologi som muliggjør slik analyse.

For at stedlig tilsyn lett skal kunne verifisere at kontrollen er gjennomført for inneværende år, plasseres kontrollmerke lett synlig på sentral eller betjeningspanel etter utført kontroll. Kontrollmerke skal signeres av utførende tekniker.

06.03.2019

DATO

Sindre Eriksen

SERVICEINGENIØR

ATT.

KUNDENS REPRESENTANT